



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/18888 GK: 1
7/18889 GK: 1
7/18890 GK: 1
7/18891 GK: 1
7/18892 GK: 1

Sayı : 44697349-610.01/83454
Konu : İzmir Milletvekili
Sayın Tamer OSMANAĞAOĞLU'nun
yazılı soru önergeleri

29 -11- 2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 04.10.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.540419 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın Tamer OSMANAĞAOĞLU'nun 7/18888, 7/18889, 7/18890, 7/18891 ve 7/18892 esas sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (2 Sayfa)

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Telefon: 203 10 16

Faks: 213 07 60

E-posta: soruonerge.sgb@uab.gov.tr

Internet Adresi: www.uab.gov.tr

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:

C. Tanfer TEMİZKAN

Şef





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN TAMER OSMANAĞAOĞLU'NUN
7/18888, 7/18889, 7/18890, 7/18891 ve 7/18892 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLARI**

7/18888 No.lu Önerge:

Aliağa-İzmir yolu 40 km uzunluğunda olup Aliağa Şehir Geçiş Kavşağı ve PETKİM Farklı Seviyeli Kavşağı hariç Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

— Söz konusu kavşakların ise ihaleleri yapılmış olup 2019 yılı Yatırım Programına göre işin bitim tarihi 2021'dir.

7/18889 No.lu Önerge:

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolu 47 km uzunluğundadır. 2019 yılı Yatırım Programına göre sene başı ödeneği 6.974.000 TL olup yıl içinde temin edilen ek ödenekle birlikte 32.650.000 TL'ye yükseltilmiştir.


Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 34 km'si Bölünmüş Yol (24,6 km'si Sathi Kaplamalı, 9,4 km'si Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı) olarak tamamlanmış olup gerçekleşme oranı % 47'dir.

Diğer taraftan, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 2019 yılı Yatırım Programına göre bitiş tarihi 2021 yılı olup çalışmalar, bütçe ödenekleri doğrultusunda devam etmektedir.

7/18890 No.lu Önerge:

Otoyol Kavşağı-Torbalı-Belevi Devlet Yolunun 2019 yılı Yatırım Programına göre revize proje tutarı 240.732.000 TL, sene başı ödeneği ise 9.298.000 TL olup programa göre işin başlama ve bitiş tarihi 2013-2021'dir.

14 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı Bölünmüş Yol ve 22 km BSK Kaplama çalışmalarının yürütüldüğü Otoyol Kavşağı-Torbalı-Belevi Devlet Yolunda gerçekleşme oranı %44,5'tir. Çalışmalar, bütçe ödenekleri doğrultusunda devam etmektedir.





T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

7/18891 No.lu Önerge:

(İzmir-Turgutlu) Ayrımı KemalpaŖa-Torbalı İl Yolu, mevcut haliyle Sathi Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak hizmet vermektedir. Yolun Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplama olarak yapılması için ihaleli olarak yürütölen alıřmalar, büte ödenekleri doĐrultusunda devam etmektedir. Programa göre işin bitiş tarihi 2021'dir.

7/18892 No.lu Önerge:

Urla-eşme Devlet Yolunun 2019 yılı Yatırım Programına göre revize proje tutarı 108.403.000 TL, sene başı ödeneĐi ise 9.298.000 TL olup programa göre işin başlama ve bitiş tarihi 2013-2021'dir.

37 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı Bölünmüş Yol ve 11 km BSK Kaplama alıřmalarının yürütöldüĐü Urla-eşme yolunun 22 km'si BSK kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır. Gerekleşme oranı ise %45,8'dir. alıřmalar, büte ödenekleri doĐrultusunda devam etmektedir.

