



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/18888 GK: 1
7/18889 GK: 1
7/18890 GK: 1
7/18891 GK: 1
7/18892 GK: 1

Sayı : 44697349-610.01/83454
Konu : İzmir Milletvekili
Sayın Tamer OSMANAĞAOĞLU'nun
yazılı soru önermeleri

29 -11- 2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 04.10.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.540419 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Sayın Tamer OSMANAĞAOĞLU'nun 7/18888, 7/18889, 7/18890, 7/18891 ve 7/18892 esas sayılı yazılı soru önermelerinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (2 Sayfa)

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Telefon: 203 10 16

Faks: 213 07 60

E-posta: soruonerge.sgb@uab.gov.tr

İnternet Adresi: www.uab.gov.tr

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:

C. Tanfer TEMİZKAN

Şef





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN TAMER OSMANAĞAOĞLU'NUN
7/18888, 7/18889, 7/18890, 7/18891 ve 7/18892 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLARI**

7/18888 No.lu Önerge:

Aliğa-İzmir yolu 40 km uzunluğunda olup Aliğa Şehir Geçiş Kavşağı ve PETKİM Farklı Seviyeli Kavşağı hariç Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

Söz konusu kavşakların ise ihaleleri yapılmış olup 2019 yılı Yatırım Programına göre işin bitim tarihi 2021'dir.

7/18889 No.lu Önerge:

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolu 47 km uzunluğundadır. 2019 yılı Yatırım Programına göre sene başı ödeneği 6.974.000 TL olup yıl içinde temin edilen ek ödenekle birlikte 32.650.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 34 km'si Bölünmüş Yol (24,6 km'si Sathi Kaplamalı, 9,4 km'si Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı) olarak tamamlanmış olup gerçekleşme oranı % 47'dir.

Diğer taraftan, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 2019 yılı Yatırım Programına göre bitiş tarihi 2021 yılı olup çalışmalar, bütçe ödenekleri doğrultusunda devam etmektedir.

7/18890 No.lu Önerge:

Otoyol Kavşağı-Torbalı-Belevi Devlet Yolunun 2019 yılı Yatırım Programına göre revize proje tutarı 240.732.000 TL, sene başı ödeneği ise 9.298.000 TL olup programa göre işin başlama ve bitiş tarihi 2013-2021'dir.

14 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı Bölünmüş Yol ve 22 km BSK Kaplama çalışmalarının yürütüldüğü Otoyol Kavşağı-Torbalı-Belevi Devlet Yolunda gerçekleşme oranı %44,5'tir. Çalışmalar, bütçe ödenekleri doğrultusunda devam etmektedir.





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/18891 No.lu Önerge:

(İzmir-Turgutlu) Ayrımı Kemalpaşa-Torbalı İl Yolu, mevcut haliyle Sathi Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak hizmet vermektedir. Yolun Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplama olarak yapılması için ihaleli olarak yürütülen çalışmalar, bütçe ödenekleri doğrultusunda devam etmektedir. Programa göre işin bitiş tarihi 2021'dir.

7/18892 No.lu Önerge:

Urla-Çeşme Devlet Yolunun 2019 yılı Yatırım Programına göre revize proje tutarı 108.403.000 TL, sene başı ödeneği ise 9.298.000 TL olup programa göre işin başlama ve bitiş tarihi 2013-2021'dir.

37 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı Bölünmüş Yol ve 11 km BSK Kaplama çalışmalarının yürütüldüğü Urla-Çeşme yolunun 22 km'si BSK kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlanmıştır. Gerçekleşme oranı ise %45,8'dir. Çalışmalar, bütçe ödenekleri doğrultusunda devam etmektedir.

