



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/20998
GİK 43

Sayı : 44697349-610.01/330
Konu : Malatya Milletvekili
Sayın Veli AĞBABA'nın
yazılı soru önergesi

02.01.2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 12.11.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.561321 sayılı yazınız.

Malatya Milletvekili Sayın Veli AĞBABA'nın 7/20998 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


M. Cahit TURHAN
Bakan

EK :1) Cevap formu (1 Sayfa)

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA
Telefon: 203 20 92

Faks: 213 07 60

E-posta: soruonerge.sgb@uab.gov.tr

İnternet Adresi: www.uab.gov.tr

Ayrıntılı bilgi alınacak kişi:

H.YILDIZ

Şef

Bağlı/ İlgili/ İlişkili Kurum ve Kuruluşlar





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

MALATYA MİLLETVEKİLİ SAYIN VELİ AĞBABA’NIN
7/20998 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Toplam uzunluğu 54 km olan Malatya çevre yolunda; toprak işleri, sanat yapıları ve köprü imalatlarında çalışmalar devam etmektedir. Anayol 8 km, bağlantı yolu 5 km olmak üzere toplam 13 km’lik kesimde toprak işleri seviyesinde tamamlanmıştır.

Çalışmaların sürdürüldüğü bu kesimde 7 adet altgeçit ve 1 adet köprülülük kavşak tamamlanmış; 1 adet köprülülük kavşak, 2 adet hidrolik köprüde ise çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, Malatya Kuzey Çevre Yolu Projesi” kapsamında yapılacak olan Narlı-Malatya demiryolu hattındaki (TCDD Km:230+050, Anayol Km:1+454) DDY-1 üst geçit projesi Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanmış olup, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce bahse konu projenin değerlendirilme süreci devam etmektedir.

Malatya çevre yolunun, süre uzatımına göre bitim tarihi 31.12.2021’dir. Toplulaştırma çalışmalarının devam etmesi, kavşak proje revizyonları, DSİ ve NATO’ya ait yeraltı ve yerüstü hatlarının deplase çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütölmelerinden dolayı yapım süreci uzamıştır. Araziye yoğun olarak 2019 yılında girilmiş ve çalışmalar hızlandırılmıştır.

