



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

GIDA NI KÖRÜ
SOFRANA SAHİP ÇIK

Sayı :54045643-610-E.1860561
Konu :Soru Önergesi (7/30400)

13.07.2020

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 18.06.2020 tarihli ve 43452547-120.07-662355 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Adana Milletvekili Sayın Orhan SÜMER'e ait 7/30400 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek : Cevabi Görüş 7/30400 (1 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : PPSXBFO Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys>
 Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA
 Tel: (0312) 287 33 60
 www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Vahdettin ŞANLI
Mühendis
Telefon No: (312) 258 85 96





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN ORHAN SÜMER'E AİT 7/30400 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

İmamoğlu Sulama Projesi inşaatının 3 ayrı merhale kapsamında tamamlanması planlanmış olup, bunlardan ilk olarak 1. Merhale kapsamında 19.07.2011 tarihinde inşaatının sözleşmesi imzalanmıştır.

İmamoğlu Sulama Projesi'nin toplam maliyeti 4.000.000.000 TL ve sulama alanı ek sahalarla birlikte toplam 107.000 ha'dır. Projede 3 ayrı merhale kapsamında toplam 69.150 ha sahada inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. Ayrıca söz konusu projede 37.850 ha'lık kısmın planlama çalışmaları tamamlanmış olup, proje çalışmalarına başlanacaktır. Projede %16 oranında fiziksel gerçekleştirme sağlanmıştır.

İnşaat çalışmaları yapılan 69.150 ha sahanın;

- 17.150 ha'lık kısmında sulama şebekesi tamamlanmıştır.
- 30.150 ha'lık sahada inşaat çalışmaları fiilen devam etmektedir.
- 7.640 ha'lık kısmının ihalesi DSİ 6. Bölge Müdürlüğümüzce 09.03.2020 tarihinde yapılmış olup, İhale Komisyon Kararı yüklenicilere tebliğ edilmiştir.
- 14.210 ha'lık kısmın ihalesi TOKİ tarafından 18.06.2020 tarihinde yapılmıştır. İhale süreci devam etmektedir.

Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 1. Merhale kapsamında, 2018 yılından önce İletim Kanalı, Musullu Sulaması (550 ha), S0 Sulaması (1.571 ha) ile S1 Ana kanalı ve Şebekesi (502 ha) tamamlanarak, 2.623 ha alan sulamaya açılmıştır.

2020 yılında 1. Merhale kapsamında ihalesi yapılan "İmamoğlu Sulaması S1 Ana kanalı ve Şebekesi İkmalî 2. Kısım" işinin tamamlanması ile 821 ha daha sulamaya açılarak, 1. Merhale tamamlanacaktır.

Aşağı Seyhan İmamoğlu 2. Merhale kapsamındaki "İmamoğlu Sulaması 2. Kısım" işinin 05.05.2015 tarihinde ihalesi yapılmış olup, bu iş kapsamında 17.639 ha alan sulanacaktır. İmamoğlu Sulaması 2. Kısım inşaatı işin de fiziki olarak %70 gerçekleştirme sağlanmıştır. İşin kapsamında 11.359 ha saha sulamaya hazır hale getirilmiş olup, bu alandan 7.754 ha sahada basınç testlerine başlanmıştır. Basınç testlerinin tamamlanması akabinde 7.754 ha sahaya fiilen su verilecektir.

Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3. Merhale kapsamında yer alan İmamoğlu Sulaması 3. Kısım 21.855 ha ve İmamoğlu 4. Kısım ise 26.213 ha sulama alanına sahiptir. İmamoğlu 3. Kısım inşaatında %13, İmamoğlu Sulaması 4. Kısım inşaatında ise %20 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

İmamoğlu 3. Kısım inşaatı işi yüklenicinin talebi üzerine 7161 sayılı Kanun neticesinde tasfiye edilmiş olup, 7.640 ha'lık kısmı yeniden ihale edilmiştir. İhale Komisyon Kararı tebliğ edilmiştir. Geriye kalan 14.215 ha'lık kısmının ihalesi TOKİ tarafından 18.06.2020 tarihinde yapılmıştır.

İmamoğlu Sulama Projesi'nde devam eden inşaat işlerinin 2023 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.