



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/33013

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
KÜTÜPHANE VE ARŞİV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 09/10/2020
Sayı: -120.07-E.00000723618
II 1101110111

GIDAYI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

Sayı : E-54045643-610-2746712

09.10.2020

Konu : Soru Önergesi (7/33013)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 10.09.2020 tarihli ve 43452547-120.07-702137 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Muğla Milletvekili Sayın Süleyman GİRGİN'e ait 7/33013 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş 7/33013 (1 sayfa)





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**MUĞLA MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜLEYMAN GİRGİN'E AİT 7/33013 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Seki Barajı İnşaatı işinde derivasyon tüneli, ENH ve Telekom hattı deplasesi, rölekasyon yolları ile bir kısım gövde ve dolusavak kazısı tamamlanmıştır. Gövde sıyırma kazısı ve dolusavak kazılarında meydana gelen heyelanlar sonucunda ortaya çıkan ilave imalatlar nedeniyle işin mevcut keşfi ile tamamlanamayacağı anlaşılmış olup, işin tasfiye edilerek kalan imalatların tamamlanması amacıyla ikmal ihalesi yapılması zarureti doğmuştur. İkmal işinin yapım aşamasında dolusavak kazılarında heyelanların devam etmesi sebebiyle ilave sondajlar yapılmasına karar verilmiş olup, sondaj imalatı devam etmektedir.

Seki Barajı İkmal İnşaatı işinde mevcut durumda rölekasyon yolu köprü giriş imalatı ve dolusavak kazısı sırasında meydana gelen heyelanların araştırılması amacıyla yapılan 1.870 m sondaj imalatı devam etmektedir. Sondaj imalatının tamamlanması ile birlikte çözüm için hazırlanacak jeoteknik etüd raporu doğrultusunda imalatlara devam edilecektir.

Seki Barajı İkmal işinin iş bitim tarihi sözleşmesine göre 2023 olup, süresi içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.