



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Daire Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 16/07/2026 17:58
Sayı: E-120.07.03-1894085



COP31
TÜRKİYE
ANTALYA

Sayı : E-44697349-610-3752657

Konu : Ankara Milletvekili Sayın Av. İdris
ŞAHİN'in yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/44612
GK 162

İlgi : 21.05.2026 tarihli ve 43452547-120.07.04-1863244 sayılı yazınız.

Ankara Milletvekili Sayın Av. İdris ŞAHİN'in 7/44612 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı
ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 5FB5E1CB-B7AE-4BE8-888E-FD76BDA9F11D

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-cbys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için:Nurcan GÜMÜŞ
Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni
Telefon No:(312) 203 13 66





T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

**ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. İDRİS ŖAHİN'İN
7/44612 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Çankırı Çevre Yolu Projesi 16,5 km uzunluĐunda olup 6,5 km'lik kesimi ile Kuzey K10 KavŖaĐı ve Yapraklı KavŖaĐı arası 25.12.2024 tarihinde tamamlanarak hizmete aılmıştır. Kalan 10 km'lik kesimde yapım alışmalarına büte ödenekleri doĐrultusunda devam edilmekte olup fiziki gerekleşme oranı %60 seviyesindedir.

Çankırı Çevre Yolunun proje güzergâhının zemin koşulları, arazi yapısı, heyelan sorunları ve diĐer kurumlara ait hatların deplasesi gibi sebeplerden dolayı imalatların yapım süreçleri uzamıştır.