



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/10054



Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- 692
Konu : Yazılı Soru Önergesi

16.11.2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM'nin 04.11.2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16400 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Edirne Milletvekili Bilgin PAÇARIZ' ın 7/10054 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Veynel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: _____ :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Bilgi _____ :
Başbakanlık

EDİRNE MİLLETVEKİLİ SAYIN BİLGİN PAÇARIZ' IN
7/10054 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Hamzadere ve Çakmak Barajlarının ihale tarihleri, işe başlama tarihleri, 2007-2008-2009 yıllarında ayrılan ödenek miktarları ve fiziki gerçekleşme rakamları nedir?*

SORU 2. *Bu barajların planlanan bitiş tarihleri nedir?*

SORU 3. *Bu barajların sulama projeleri ne aşamadadır? Ne zaman bitirilecektir. Kaç hektar alan sulanacaktır? Kaç milyon m³ su depolanacaktır?*

SORU 4. *Bu barajların yıllık iş programında öngörülen faaliyetler nelerdir? Ayrılan ödenek tutarlarından ne kadar harcanmıştır?*

CEVAP 1,2,3,4.

Hamzadere Barajı;

Hamzadere Barajında depolanacak 207,37 milyon m³ su ile ovada 33.564 hektar alanın sulanması hedeflenmiştir. Hamzadere Barajının inşaatına 11.06.1999 tarihinde başlanılmıştır. 2007 yılı ödeneği 24.000.000-TL, 2008 yılı ödeneği 53.900.000-TL, 2009 yılı revize ödeneği ise 15.650.000-TL'dir. Fiziki gerçekleşme oranı %83,45'dir.

Baraj inşaatının yatırım ve kamulaştırma giderleri için yeterli finansman temin edildiği takdirde, mukavelesine göre 19.05.2010 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

Çakmak Barajı;

Çakmak Barajının depolama hacmi 176,26 hm³ olup, proje ile 14.200 hektar alanın sulanması hedeflenmiştir. Baraj inşaatına 20.03.2008 tarihinde başlanılmıştır. 2008 yılı ödeneği 10.000.000-TL, 2009 yılı revize ödeneği ise 8.000.000-TL'dir. Fiziki gerçekleşme %42,89'dur.

Baraj inşaatına yatırım ve kamulaştırma giderleri için yeterli finansman temin edildiği takdirde, mukavelesine göre 19.03.2012 tarihinde tamamlanması planlanmıştır.

