



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/29150
S.K. 10

Sayı: 48335108.610.01/ 205187
Konu: Soru Önergesi (7/29150)

05/11/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07.10.2013 tarihli ve 31853594-610-2-5383/5226 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU' nun, Sayın Başbakana tevcih ettiği, Sayın Başbakanın da kendileri adına Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevap verilmesini tensip ettikleri 7/29150 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup cevabi yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK :
Cevabi Yazı (./ Sayfa)

DAĞITIM

Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Bilgi:
Başbakanlık
(Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü)

**İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU'NUN
7/29150 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *97.893 hektara sulama sağlayacak 202 km uzunluğundaki Kralkızı-Dicle I. ve II. Merhale Projeleri Ana Kanal inşaatı tamamlanmış mıdır? İnşaatındaki son durum nedir?*

SORU 2. *Kralkızı-Dicle I. ve II. Merhale Projeleri Ana Kanal inşaatı ihalesine katılan firmalar ve teklifleri nelerdir?*

SORU 3. *İhale ne kadarlık bedelle hangi firmaya verilmiştir?*

SORU 4. *Proje Maliyeti 2013 Haziran ayı sonu itibarıyla ne kadar olarak gerçekleşmiştir?*

SORU 5. *İhale bedelinin üzerinde devletin inşaatı üstlenen firmaya ödemesi olmuş mudur? Ne kadarlık bir aşım gerçekleşmiştir?*

CEVAP 1-5. Kat'i projede 202 km olarak öngörülen cazibe ana kanalı boyu, tasdik edilen uygulama projelerine göre 157 km'ye düşürülmüştür. 4 ayrı iş olarak ihalesi yapılan 157 km uzunluğundaki cazibe ana kanalın, yaklaşık 87 km'sindeki imalatlar tamamlanmış, 70 km'sindeki çalışmalara devam edilmekte olup 2014 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.

