



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/16666 G.K. 12

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
KÜTÜPHANE VE ARŞİV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 23/12/2019
Sayı: -120.07-E.00000587048



0000587048

Sayı : 54045643-610-E.3893170
Konu : Soru Önergesi (7/16666)

23.12.2019

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 04.09.2019 tarihli ve 43452547-120.07-E.523531 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Iğdır Milletvekili Sayın Yaşar KARADAĞ'a ait 7/16666 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek : Cevabi Görüş 7/16666 (1 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : GHVKFEIW Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys>
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 287 33 60
www.tarimorman.gov.tr

Bilgi için: Köksal BİRİCİK
Mühendis
Telefon No: (312) 258 85 94



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN YAŞAR KARADAĞ'A AİT 7/16666 ESAS
NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

“İğdir İçmesuyu İsale Hattı” işinin sözleşmesinde yazan bitiş tarihi 17.08.2019 olup, bu iş için herhangi bir süre uzatımı verilmemiştir. “İğdir İçmesuyu Arıtma Tesisi” işinin tek başına faydaya dönüşmesi mümkün olmadığından isale hattı ile eş zamanlı bitecek şekilde ödenek planlaması yapılmış ve dönem içerisinde ilerleme hızı düşürülerek tesis isale hattı ile aynı zamanda tamamlanmıştır. Bu kapsamda isale hattı ve arıtma tesisinden oluşan içmesuyu sistemi için toplamda bir süre uzatımı verilmemiş, tesisler hedeflenen tarihten önce bitirilmiştir.

“İğdir İçmesuyu Projesi” kapsamındaki isale hattı ve arıtma tesisi için 2019 yılında toplam 12.000.000 TL tutarında ödenek ayrılmıştır.

İsale hattı ve arıtma tesisi projeleri tamamlanmış olup, İğdir İline su iletilmiştir.

İsale hattı ve arıtma tesisi projeleri tamamlanmış olup, su kaynağı olan Ünlendi Barajı İnşaatına 2014 yılında başlanmıştır. Bakanlığımız bağlı kuruluşu olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yüklenici firmanın mali acz içerisine girmesi ve işi programına göre bitiremeyeceği tespit edildiğinden, 28.05.2019 tarihinde sözleşme feshedilmiştir. Şu ana kadar yapılan imalatların tespiti ile kesin metraj ve kesin hesap çalışmaları devam etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra Ünlendi Barajı İkmalî adıyla yatırım programına alınması halinde ihalesi yapılarak yapımına başlanması mümkün olacaktır.