



7/32011

KÜTÜPHANE VE ARŞİV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 15/09/2020
Sayı: -120.07-E.0000071054
II II II II II II II II

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 44697349-610-E.46560

15.09.2020

Konu : Bursa Milletvekili Sayın Nurhayat
ALTACA KAYIŞOĞLU'nun yazılı
soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 23.07.2020 tarihli ve 43452547-120.07-E.688404 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Sayın Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU'nun 7/32011 esas sayılı
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Adil KARAIŞMAİLOĞLU
Bakan

Ek : Cevap Formu (1 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : JKHCTBEW Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/udhb-ebys>
Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

Bilgi için: Nurhayat ÖRÜCÜOĞLU
Teknisyen



T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

BURSA MİLLETVEKİLİ
SAYIN NURHAYAT ALTACA KAYIŖOĐLU'NUN
7/32011 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Bursa-Orhaneli Yolu, DoĐancı Barajı kesiminde devam etmekte olan tünel çalışmalarında bugüne kadar 251 m kazı-destek çalışması tamamlanmış olup işin bitiş tarihi 22.07.2022'dir.

DoĐancı ViyadüĐü hattını kesen ve DoĐancı Barajından beslenen Bursa ili isale hattının deplase edilememesi proje revizyonunu gerekli kılmıştır. Bu sebeple başlanılan proje revizyonu çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmalarının tamamlanmasını müteakip yapım çalışmaları başlatılabilecektir.

DiĐer taraftan, Bursa-Orhaneli-Harmancık İl Yolunun ilk 9 km'si bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Devamındaki 1 km'nin 2020 yılı sonuna kadar bölünmüş yol olarak tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, 10-13'üncü km'ler arası tünel ve viyadük çalışmaları ile 13-26'ncı km'ler arası tek yol proje çalışmaları devam etmektedir. 26-83'üncü km'ler arası yol yapım ihalesi ise yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır.

(Bursa-Keles) Ayrım-Orhaneli-Harmancık Yolu'nun 2023 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.