



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Mec
Başkanlığı
Tarih: 01/02/2022 15:10
Sayı: E-120.07-
0958128
GİB
sor

7/50320 6E-12

Sayı : E-54045643-610-3527615

Konu : Soru Önergesi (7/50320)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.09.2021 tarihli ve 43452547-120.07-E.871914 sayılı yazımız.

İlgi yazı ekinde alınan, Adıyaman Milletvekili Sayın Av. Abdurrahman TUTDERE'ye ait 7/50320 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/50320) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: A7C7306E-6C7B-44B0-A103-7E002DB85470

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Tülin DURAK
Mali Hizmetler Uzmanı
Telefon No: (312) 258 85 97





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ADİYAMAN MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. ABDURRAHMAN TUTDERE'YE AİT
7/50320 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

'Çetintepe Barajı İkmalî' projesi, 2021 yılı yatırım programında 381.602.540 TL toplam maliyete sahip olup, %81 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır. İş bitim tarihi sözleşmesine göre 2023 yılı olup, inşaat imalatlarına devam edilmektedir.

Çetintepe Barajın toplam gövde dolgu hacmi 12.700.000 m³'tür. Barajın 12.300.000 m³'lük dolgu imalatı tamamlanmıştır. Dolusavak beton imalatlarının toplam (64.000 m³) olup, 53.500 m³ (% 84)' lük kısmı tamamlanmıştır. Su alma tünelinin kazı ve destekleme imalatlarında (toplam 890 m) 460 m ilerleme sağlanmıştır.