




T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : E-54045643-610-15613683

Konu : Soru Önergesi (7/14937)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 09.08.2024 tarihli ve 43452547-120.07.04-1474535 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Uşak Milletvekili Sayın Ali KARAOBA'ya ait 7/14937 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI  
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/14937) (1 Sayfa)





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**UŞAK MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ KARAÖBA'YA AİT 7/14937 ESAS NOLU  
YAZILI SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPLAR**

“Uşak İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı” işinin fiziki gerçekleşmesi %16, “Uşak Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı” işinin fiziki gerçekleşmesi %85 seviyesinde olup çalışmalar devam etmektedir.

“Uşak Merkez Sorkun Göletinden İçmesuyu Temini Proje Yapımı” işinin ihale hazırlıklarına başlanmış olup 2024 yılı sonuna kadar ihale edilmesi planlanmaktadır.

Projede, “Uşak İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı”, “Uşak Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı” ve “Uşak Merkez Sorkun Göleti’nden İçmesuyu Temini Proje Yapımı” iş kalemleri yer almaktadır.

Söz konusu işlere toplam 1.328.002 TL ödenek ayrılmış olup 203.962 TL’lik kısmı harcanmış ve geriye 1.178.040 TL’lik ödenek kalmıştır.

Proje kapsamındaki çalışmalar işlerin teknik boyutu, projelendirme kriterleri ve buna bağlı süreçler dâhilinde devam etmektedir.

“Uşak Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yapımı” işinin 2024 yılı sonuna kadar “Uşak İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı” işinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması, “Uşak Merkez Sorkun Göleti’nden İçmesuyu Temini Proje Yapımı” işinin ise ihale sürecinin tamamlanmasına müteakip 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması ön görülmektedir.