



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/44034
GK-137

Türkiye Büyük Millet Mec
Başkanlığı
Tarih: 09/07/2021 14:56
Sayı: E-120.07-
0841712
GID
S01

Sayı : E-54045643-610-1572793

Konu : Soru Önergesi (7/44034)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 13/05/2021 tarihli ve 43452547-120.07-0807110 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Yozgat Milletvekili Sayın Ali KEVEN'e ait 7/44034 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/44034) (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 288BFAE8-38F7-4CB5-934F-81631DFE5F13

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 06800 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 287 33 60

www.tarimorman.gov.tr Kep: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nazire YÜREKLİ

YÜKSEL

Mühendis

Telefon No: (312) 258 85 94





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**YOZGAT MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ KEVEN' E AİT 7/44034 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Yozgat İli, Boğazlıyan İlçesi Devecipınar Kasabası'na 5 km mesafedeki Oğulcuk Köyü Oğulcuk Deresi üzerinde bulunmaktadır. Barajda depolanacak 15,98 hm³ su ile 1.872 ha arazinin sulanması hedeflenmektedir.

2020 yılı sonuna kadar yapılan işler: ENH, ulaşım yolları, enjeksiyon, dolusavak ve kondüvi imalatları tamamlanmıştır. Ana gövde (1.135,00 m kotunda) ve kapama seddesinde (1.139 m kotunda) toplam 1.325.000 m³ gövde dolgusu (yaklaşık %60) yapılmıştır. Yapım işinde %72 mertebesinde gerçekleşme sağlanmıştır. Ana gövde dolgu imalatları devam etmektedir.

2021 yılı ödeneği ile yapılacak işler: Ana Gövde ve Kapama seddesi toplam hacmi 2.320.000 m³ olup, mevsim şartlarının uygun gitmesi halinde mevcut ödenekle kalan 750.000 m³ gövde dolgusu ve dolusavak imalatı yapılarak işin tamamlanması hedeflenmektedir.