




T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



7/5877 GK 39

Sayı : E-54045643-610-15897533

Konu : Soru Önergesi (7/5877)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07.11.2023 tarihli ve 43452547-120.07.04-1315339 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan, Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel EROL'a ait 7/5877 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımızın cevabi görüşü ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim YUMAKLI
Bakan

Ek: Cevabi Görüş (7/5877) (1 Sayfa)





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN GÜRSEL EROL'A AİT 7/5877 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR**

Uluova Sulaması Pompa İstasyonu, Uluova Sulaması 1. kısım ve buna bağlı malzeme temini işlerine ait alt kalemler ile Uluova Sulaması GES Projesi Yapımı ve Uluova Pompaj Sulaması Enerji Tesisi Yapımı iş kalemleri yatırım programına dâhil edilmiş olup bu yönde çalışmalar devam etmektedir.

Uluova 1. Merhale Sulaması Projesi (DAP) 2024 Yılı Yatırım Programı'nda alt üniteleriyle birlikte 10.075.477.943 TL toplam proje maliyet bedeliyle yer almakta olup şimdiye kadar proje bütününde toplam 207.334.539 TL harcanmıştır. Uluova Sulaması Pompa İstasyonu 2024 yılı içerisinde ihale edilmiş olup teknik ve idari kriterler çerçevesinde 2027 yılı sonu itibarıyla Uluova Sulaması 1. kısım işiyle eş zamanlı bitirilmesi planlanmaktadır.

Ulu Ova Sulamasına ait 2024 Yılı Yatırım Programı'nda Elazığ Uluova Sulaması Rehabilitasyonu Uygulama Projeleri Yapımı işinde 40.553.059 TL harcanarak fiziki gerçekleşme %100 aşamasına gelmiş olup iş kabul sürecindedir. Yapılan projeye göre; Eyübağları Pompa İstasyonu'ndan brüt 16.986,7 hektar alan 168,55 m terfilili pompajlı olarak, P1 pompa istasyonu ile brüt 2.428,85 hektar alan, P2 pompa istasyonu ile brüt 1044,1 hektar alan, Baltaşlı Pompa İstasyonu ile de brüt 2634,8 hektar alan pompajlı olarak sulanacaktır. Diğer yandan Uluova Sulaması GES Projesi Yapımı işi 5 milyon keşif bedeliyle yer almakta olup ihale süreçleri devam etmektedir.

Elazığ Uluova Sulamasında GES enerjisi kullanılarak Pompajlı Tarımsal Sulama Yapılması Değerlendirme Raporu kapsamında Uluova Sulamasında GES yapılabilirliği imkanı ortaya konulduğu için Uluova Sulaması GES Projesi Yapımı ve Uluova Pompaj Sulaması Enerji Tesisi Yapımı iş kalemleri yatırım programına dâhil edilmiş olup bu yönde çalışmalar devam etmektedir.

Elazığ Uluova Sulaması Rehabilitasyonu Uygulama Projeleri Yapımı işi kapsamında uygulama projeleri hazırlanıp bu doğrultuda ihale edilen Uluova Sulaması 1. kısım işinin sulama şebekesi kapalı olup basınçlı ve borulu olarak modern sulama teknikleriyle sulama gerçekleştirileceğinden sudan, zamandan ve iş gücünden tasarruf imkânı doğacaktır.