7/9 -3-

362

T.C
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

14.6.1999

SAYI : B 14.0.BHİ 01-146
KONU : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

İLGİ : 31.5.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/9-0095/00496 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın, "Bursa-Mustafa Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi Projesine" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/9) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı

EK : 1 sayfa önerge cevabı

DAĞITIM :

Gereği :

T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi :

Başbakanlığa

Cevaplarda ilgili yazının çıktığı daire, tarih ve numaralarının tam olarak yazılması rica olunur.

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN YAZILI SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

CEVAP 1:

1998 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme:

- AG-OG Elektrik Şebekesi : **% 89,**
- Altyapı (yol ve kaplamalar, içmesuyu, pissu, yağmursuyu) inşaatı : **% 73,**

dür.

CEVAP 2:

- 1999 yılı bütçesinde iç kaynaklardan **150 Milyar TL** ödenek ayrılması öngörülmüş, ancak bütçenin çıkmaması sebebiyle geçici bütçe ödeneği **6 Milyar TL** olarak belirlenmiştir.
- Proje için Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonundan 1993 yılında sağlanan **2.700.000 ABD $**'lık krediden, Hazine Müsteşarlığınca parça parça serbest bırakılan toplam **949.146 ABD$** karşılığı **87.776 Milyon TL**'si 31.12.1998 tarihine kadar kullandırılmıştır. Kalan **1.750.854 ABD $** ise, adıgeçen Müsteşarlıkça serbest bırakılmamıştır.
- Ödenek yetersizliğinden, **534,1 Milyar TL**'lik 1998 yılına ait hakediş ödenememektedir.

CEVAP 3:

- 1999 Yılında yeterli ödeneğin temin edilmesi ve dış kredinin serbest bırakılması durumunda, projenin 1999 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.