7/667 307-3-

T.C
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

5.11.1999

SAYI : B 14.0.BHİ 01-432
KONU : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

İLGİ : a) 27.7.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-6/103-1054/3004 sayılı yazınız.
b) 25.10.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/667-2321 sayılı yazınız.

Van Milletvekili Hüseyin ÇELİK'in, "Van Organize Sanayi Bölgesi İnşaatına" ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (6/103) esas nolu sözlü soru önergesi TBMM içtüzüğünün 98. maddesi uyarınca üç birleşim içinde cevaplandırılmadığından dolayı ilgi (b) de kayıtlı yazınızla yazılı soru önergesine çevrilmiş olup, sözkonusu önergeyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Kenan TANRIKULU
Sanayi ve Ticaret Bakanı

EK :1 sayfa önerge cevabı

DAĞITIM :

Gereği :
T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

7/667 308-4-

VAN MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN ÇELİK'İN YAZILI SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

Van Organize Sanayi Bölgesi,1999 yılı Yatırım Programında 200 hektar karakteristiği ile devam eden projeler arasında yer almaktadır.60 hektarlık 1. Etap altyapı (yol,içmesuyu,yağmursuyu,kanalizasyon) inşaatı devam etmekte olup fiziki gerçekleşmesi %59'dur.Bu kısma ait AG-OG Elektrik Şebeke inşaatı ihalesi 25.5 .1999 tarihinde yapılmıştır.

Projenin 1999 yılı Yatırım Programı ödeneği net 107.3 Milyar TL olup sağlanan 10.6 Milyar TL ek ödenekle revize ödeneği 117.9 Milyar TL olmuştur.1999 yılında 106.7 Milyar TL harcanmış ve kalan ödeneği 11.2 Milyar TL olmuştur.

1. Etap altyapı inşaatının sözleşmesinde belirtilen 31.12.1999 tarihinde bitirilebilmesi için 80 Milyar TL ek ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

Proje için bugüne kadar 106.9 Milyar TL kredi kullandırılmıştır.Bu kredinin 1999 yılı fiyatlarıyla karşılığı 350.7 Milyar TL'dir.

Organize Sanayi Bölgesi altyapı işlerinin bitirilebilmesi için, kısıtlı bütçe imkanları çerçevesinde ek ödenek teminine çalışılacaktır.