7/1159 -3-

178

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-361
Konu : Yazılı Soru Önergesi

03371 22 ŞUBAT 2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 25.01.2000 tarih ve A.01.GNS.0.10.00.02-3892 sayılı yazısı.

Tokat Milletvekili Sayın M. Ergün DAĞCIOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği, 7/1159-3446 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99'inci maddesi uyarınca hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

EKLER:
EK-1 Önerge Cevabı
(9 Sayfa)

DAĞITIM
Gereği :
TBMM Bşk.lığı

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn.Husamettin ÖZKAN)

7/1159 -4-

179

TOKAT MİLLETVEKİLİ SAYIN M. ERGÜN DAĞCIOĞLU'NUN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/1159-3446)

Sorular 1,2,3 :

- Bakanlığınızın halen Tokat ilinde yürüttüğü mevcut yatırım projeleri nelerdir? Söz konusu projeler için 1999 yılı itibariyle ne kadar harcama yapılmış ve işin bitirilme seviyesi ne olmuştur?

- 2000 mali yılı Bakanlığınız bütçesinde Tokat ilinde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek öngörülmüştür ? Bu ödeneklerin iş programına göre kullanılması halinde mevcut yatırımların ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir?

- Bakanlığınızın 2000 yılı bütçesi ve iş programına göre Tokat ili için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır ? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle işin gerçekleşme nispeti ne olacaktır?

Cevaplar 1,2,3 :

DSİ Genel Müdürlüğü :

DSİ Genel Müdürlüğü'nün Tokat ilinde yer alan yatırımlarının, 1999 yılı sonu itibariyle harcama ve gerçekleşme durumları ile bu yatırımlara 2000 yılında ayrılabilen ödenekler, bu ödeneklere göre işin bitirilmesi programlanan tarihler, 2000 yılında programa yeni alınan yatırımlar ile verilen ödeneklere göre yıl sonu itibariyle muhtemel gerçekleşme oranlarını içeren tablo ekte verilmiştir.

TEAŞ Genel Müdürlüğü :

TEAŞ Genel Müdürlüğü'nün Tokat ilinde yer alan yatırımlarının, 1999 yılı sonu itibariyle harcama ve gerçekleşme durumları ile bu yatırımlara 2000 yılında ayrılabilen

ödenekler, bu ödeneklere göre işin bitirilmesi programlanan tarihler, 2000 yılında programa yeni alınan yatırımlar ile verilen ödeneklere göre yıl sonu itibariyle muhtemel gerçekleşme oranlarını içeren tablo ekte verilmiştir.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü :

TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün Tokat ilinde yer alan yatırımlarının, 1999 yılı sonu itibariyle harcama ve gerçekleşme durumları ile bu yatırımlara 2000 yılında ayrılabilen ödenekler, bu ödeneklere göre işin bitirilmesi programlanan tarihler, 2000 yılında programa yeni alınan yatırımlar ile verilen ödeneklere göre yıl sonu itibariyle muhtemel gerçekleşme oranlarını içeren tablo ekte verilmiştir.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü :

Tokat ili, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan ve 2001 yılı ortalarında işletmeye alınması planlanan Doğubayazıt'tan başlayarak Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırşehir güzergahını izleyerek Ankara'da son bulan Doğu Anadolu Doğal Gaz İletim Hattı'nın 3. Kısmı olan İmranlı-Kayseri Doğal Gaz İletim Hattı üzerinde bulunmaktadır. Söz konusu hat üzerinde Doğu Karadeniz için bırakılan 24 inç'lik Sivas çıkış vanasından Tokat İli'ne doğal gaz arzı sağlanabilecektir.

Diğer yandan, artan talebe güvenli ve sürekli gaz arzı sağlamak amacıyla yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle şehirlerde gaz tüketimlerindeki kış-yaz çekiş farklılıklarının ithalat koşullarına uymaması ve şehirlere kesintisiz gaz arzı sağlanması mecburiyeti nedenleriyle yeraltı depolama tesisleri gibi ilave yatırımlar yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak; yeterli gaz arzının temini, devreye giriş yıllarına göre yeni ve ilave yatırımların tamamlanması, özellikle yeraltı depolama tesisi/tesislerinin inşa edilmesi ve yapım çalışmaları sürdürülen Doğu Anadolu Doğal Gaz İletim Hattı inşasının tamamlanmasına bağlı olarak, Tokat İlinde doğal gaz kullanımı kısa vadede mümkün olabilecektir.

DSİ TOKAT İLİ 2000 YILI YATIRIMLARI

(milyon TL)

PROJE NO	PROJE ADI	KARAKTERİSTİK	İŞİN BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	1999 YILI SONU HARCAMA	2000 YILI		2001 YILI VE SONRASI YATIRIMI	Fiziki gerçekleşme %	
						Keşif	Nakit		1999 sonu	2000 sonu
	TARIM SEKTÖRÜ			**401 625 599**	**14 137 722**	**3 378 000**	**2 393 200**	**384 109 877**		
	BÜYÜK SU İŞLERİ									
90A010430	Aş.Çekerek (YHP)	Depolama : 1310 hm3 Sulama : 65323 ha Taşkın : 5000 ha	990 - 2005	321 171 485	3 945 110	475 000	475 000	316 751 375	5	20
95A010340	Güzelce (YHP)	Depolama : 35 hm3 Sulama : 4737 ha	995 - 2003	21 205 116	3 161 766	525 000	525 000	17 518 350	35	45
95A010350	Yk.Yeşilırmak Kazova II.merhale (YHP)	Sulama : 4913 ha	995 - 2002	8 502 555	2 090 055	150 000	150 000	6 262 500	40	50
91A010180	Erbaa-Karayaka (*) (YHP)	Sulama : 2053 ha	991 - 2002	3 991 354		1 000	1 000	3 990 354		
97A010060	Alpu (YHP)	Depolama : 19,4 hm3 Sulama : 3350 ha	997 - 2003	13 072 037	621 099	225 000	225 000	12 225 938	17	25
98A010080	Sulusaray (*) (YHP)	Depolama : 9,37 hm3 Sulama : 2163 ha	998 - 2003	19 082 590	131 515	1 000	1 000	18 950 075		
77A010320	**KÜÇÜK SU İŞLERİ**									
	TAŞKIN KORUMA									
	1 - Tokat-Niksar Çanakçı deresi ıslahı.	Taşkın : 3 mahalle	1980 - 2001	124 045	23 045	1 000	100	100 000	90	90
	2 - Tokat-Erbaa Değirmenli kas. Tanoba (Tosarı) deresi	Taşkın : 1 mahalle	1994 - 2001	139 000	31 000	10 000	5 000	98 000	20	25
	3 - Tokat-merkez Behzat deresi ıslahı	Taşkın : 1 mahalle	1991 - 2001	203 150	123 150	50 000	35 000	30 000	70	78
	4 - Tokat-merkez Geksi ve Dive dereleri ıslahı.	Taşkın : 30 ha 1 mahalle	1992 - 2001	104 700	54 700	20 000	12 000	30 000	70	80
	5 - Tokat-merkez Göllü Biskeni deresi	Taşkın : 1 mahalle	1996 - 2001	173 130	113 130	30 000	25 000	30 000	75	85
	6 - Tokat-merkez Çat kasabası Kavak deresi	Taşkın : 1 mahalle	1993 - 2001	86 204	45 204	20 000	10 000	21 000	85	95
	7 - Tokat-mrk.Yazıbağı (Gürcü) köyü Değirmen deresi	Taşkın : 1 mahalle	1998 - 2002	152 000		5 000	500	147 000		
	8 - Tokat-Almus ilçe mrk.Çiçekli deresi ıslahı ikmali	Taşkın : 1 mahalle	1996 - 2001	111 822	30 536	20 000	6 000	61 286	80	90
	9 - Tokat-Almus Ceğet kas.Reşadiye Çilhane köy.arz.Yeşilırmak	Taşkın : 200 ha	1996 - 2003	236 000	5 000	1 000	100	230 000		
	10 - Tokat-Almus ilçe merkezi Ormandibi kasabası Kadarak deresi	Taşkın : 1 mahalle	1998 - 2001	107 000		7 000	700	100 000		

DSİ TOKAT İLİ 2000 YILI YATIRIMLARI

(milyon TL)

PROJE NO	PROJE ADI	KARAKTERİSTİK	İŞİN BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	1999 YILI SONU HARCAMA	2000 YILI		2001 YILI VE SONRASI YATIRIMI	Fiziki gerçekleşme %	
						Keşif	Nakit		1999 sonu	2000 sonu
	11 - Tokat-Almus Çevreli kas.arz. Boni deresi	Taşkın : 30 ha	1998 - 2001	41 000		1 000	100	40 000		
	12 - Tokat-Başçiftlik ilçesi	Taşkın : 1 mahalle	1995 - 2001	67 000	27 000	30 000	15 000	10 000	40	50
	13 - Tokat-Zile ilçe mrk.Saraç ve Dereboğazı dereleri	Taşkın : 2 mahalle	1994 - 2002	313 000	12 000	10 000	100	291 000		
	14 - Tokat-Zile Ağılcık köyü Erikli ve Karacaoğluözü deresi	Taşkın : 1 mahalle	1996 - 2001	65 526	10 526	5 000	2 000	50 000	20	25
	15 - Tokat-Yeşilyurt Tuzla köyü	Taşkın : 30 ha	1993 - 2001	55 800	9 800	1 000	100	45 000		
	16 - Tokat-Erbaa İsmetpaşa mah. Killik deresi	Taşkın : 1 mahalle	1995 - 2001	122 346	47 346	30 000	15 000	45 000	25	35
	17 - Tokat-Pazar Dereçaylı tersip bendi	Taşkın : 1 mahalle	1995 - 2001	268 000	38 000	30 000	15 000	200 000	30	35
	18 - Tokat-Pazar Üzümören kas. arz.Karanlık dere	Taşkın : 219 ha	1995 - 2001	107 500	3 500	1 000	100	103 000	5	5
	19 - Tokat-mrk.Organize San.Böl-ge yolu Yeniyurt m.arz.Devret d.	Taşkın : 13 ha 1 mahalle	1997 - 2001	91 000		1 000	100	90 000		
	20 - Tokat-Artova Ahmet Danış-ment köyü Beşpınar deresi	Taşkın : 1 mahalle	1997 - 2001	105 000	15 000	20 000	15 000	70 000	40	50
	21 - Tokat-Niksar Gürçeşme kas. arz.Sümbüllü deresi	Taşkın : 65 ha 1 mahalle	1997 - 2001	101 000		1 000	100	100 000		
	22 - Tokat-Turhal Çivril köyü Çaylar deresi tersip bendi	Taşkın : 45 ha	1997 - 2002	151 000		1 000	100	150 000		
	23 - Tokat-Pazar Bağlarbaşı tersip bendi	Taşkın : 50 ha 1 mahalle	1997 - 2001	151 000		1 000	100	150 000		
	24 - Tokat-Reşadiye ilçe mrk. Yariçi(Kolcağız) ve Elekçi der.	Taşkın : 1 ilçe	1997 - 2003	305 000		5 000	2 000	300 000		
	TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLU									
	1 - Tokat-Niksar Çanakçı deresi tersip bendi	Taşkın : 1 mahalle	1993 - 2000	211 500	111 500	100 000	60 000		80	100
	2 - Tokat-merkez Karşıyaka mah. Geksi deresi tersip bendi	Taşkın : 1 mahalle	1997 - 2002	260 000		10 000	1 000	250 000		

DSİ TOKAT İLİ 2000 YILI YATIRIMLARI

(milyon TL)

PROJE NO	PROJE ADI	KARAKTERİSTİK	İŞİN BAŞ. BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	1999 YILI SONU HARCAMA	2000 YILI		2001 YILI VE SONRASI YATIRIMI	Fiziki gerçekleşme %	
						Keşif	Nakit		1999 sonu	2000 sonu
	YERÜSTÜSUYU SULAMALARI									
1	- Tokat-Almus Akarçay sulaması	Sulama : 1267 ha	1985 - 2002	853 300	243 300	80 000	40 000	530 000	30	35
2	- Tokat-Erbaa Karayaka I-II. kademe pompaj sulaması	Sulama : 2727 ha	1990 - 2001	1 059 000	409 000	150 000	40 000	500 000	70	80
3	- Tokat-mrk.Kızık göleti sul.	Sulama : 2000 ha	1997 - 2003	2 800 000	550 000	150 000	100 000	2 100 000	5	8
4	- Tokat-Artova Dutluca göleti sulaması ikmali	Sulama : 1500 ha	1997 - 2001	350 000	150 000	100 000	50 000	100 000	75	90
	ALÇAK BARAJ (GÖLETLER)									
1	- Tokat-merkez Akbelen göleti ve sulaması	Depolama : 1,432 hm3 Sulama : 336 ha	1990 - 2000	482 000	382 000	100 000	25 000		98	100
2	- Tokat-merkez Bedirkale göl. ve sulaması	Depolama : 17,87 hm3 Sulama : 2813 ha	1991 - 2001	2 811 441	1 311 441	750 000	375 000	750 000	88	95
3	- Tokat-merkez Kızık göleti	Depolama : 7,11 hm3 Sulama : ha	1991 - 2001	1 192 000	442 000	250 000	165 000	500 000	90	100
4	- Tokat-Zile Palanlı göleti ve sulaması	Depolama : 0,87 hm3 Sulama : 183 ha	2000 - 2003	1 200 000		10 000	1 000	1 190 000	2000 yılı yatırım programına yeni alınıştır.	
	İLTOPLAMI	**Depolama : 1401,052 hm3** **Sulama : 93365 ha** **Taşkın : 5682 ha** **23 mah.** **1 ilçe**		**401 625 599**	**14 137 722**	**3 378 000**	**2 393 200**	**384 109 877**		

Not : (1) Büyük su işi projeleri 2000 yılı fiyatlarına göredir.

(*) Bu projelerin ihale edilebilmesi DPT'nin uygun görüşüne ve %10 ödeneğin teminine bağlıdır.

TABLO :1
İLİ :Tokat
YILI :1999
DÖNEMİ :4

İLLER

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

YATIRIMCI DAİRE : TEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖRÜN ADI : ENERJİ ELEKTRİK
(1000 TL.)

PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	DÖNEM SONUNA KADAR		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
					NAKİT HAR. (TL)	FİZ.GERÇ. (%)	
97D030890	Tokat OSB TM	Tokat	350000.000		74.169.000	37	09.02.1999'da sözleşme imzalandı. Bitiş süresi 12 aydır.
98D030320	Erbaa TM'de 2. trafo fideri	Tokat	35000.000		19.587.000	56	22.09.1999'da sözleşme imzalandı. Bitiş süresi 8 aydır.
99D030140	(Tokat-Akdağmadeni)Brş.N-Tokat OSB E1H	Tokat	31000.000		25.708.000	83	01.07.1999'da sözleşme imzalandı. Yapım süresi 6 aydır.
97D070150	OAB İşl.Gr.Müd.lüğü Tokat Bölge Ofis Binası Üstüne İlave Kat Çıkılması	Tokat	12000.000		0.000	0.0	İhale edilecek.
99D070110	Almus HES.İdari Bina Kat İlavesi,Misafirhane Odalarına Banyo İlavesi,11 Ad.Lojmana Gömme Dolap Yapımı ve Çevre Düzenleme	Tokat	75000.000		0.000	0.0	İhale edilecek.
TOPLAM			503000.000		119.464.000		

4/1159

(MILYON TL)

PROJE NO	PROJE ADI	YERI	KARAKTERISTIK	BAŞLAMA-BITIŞ TARIHI	PROJE TUTARI		1999 SONUNA KADAR TAHMINI HARCAMA			2000 YATIRIMI		
					DIŞ	TOPLAM	DIŞ KREDI	DIŞ ÖZKAYNAK	TOPLAM	DIŞ KREDI	DIŞ ÖZKAYNAK	TOPLAM
97D030890	Tokat OSB TM	Tokat	154/33 kV, 50 MVA ve 2.Trafo Fideri	1997-00	0	615000	0	0	200000	0	0	415000
98D030320	Erbaa TM'de 2. trafo fideri	Tokat	154 kV, 1 fider	1998-00	0	160000	0	0	20000	0	0	140000
99D030140	(Tokat-Akdağmadeni)Brş.N-Tokat OSB EIH	Tokat	154 kV, 2x477 MCM, 0,5 km	1999-00	0	45000	0	0	25000	0	0	20000
97D070150	OK Işl.Gr.Müd.lüğü Tokat Bölge Hizmet Binası	Tokat	Hizmet Binası+Tefriş	1997-01	0	200000	0	0	0	0	0	50000
99D070110	Almus HES.Idari Bina Kat Ilavesi,Misafirhane Odalarına Banyo Ilavesi,II Ad.Lojmana Gömme Dolap Yapımı ve Çevre Düzenleme	Tokat	Kat Ilavesi+Banyo Ilavesi+ Gömme Dolap+Çevre Düz.	1999-01	0	100000	0	0	0	0	0	40000
T O P L A M					0	1120000	0	0	245000	0	0	665000

TABLO :1
İLİ :Tokat
YILI :1999
DÖNEMİ :4

İLLER

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

YATIRIMCI DAİRE : TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SEKTÖRÜN ADI : ENERJİ ELEKTRİK
(1000 TL.)

PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	DÖNEM SONUNA KADAR		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
					NAKİT HAR. (TL)	FİZ.GERÇ. (%)	
98D040010/093	Arıpınar KÖK-Başçiftlik ENH	Tokat	35000.000		0.000	0.0	
87D061910/B1/60	Köy Şebekeleri	Tokat	8000.000		2811.000	35.0	
87D061910/C1/60	Köy Şebekeleri	Tokat	280000.000		4815.000	2.0	
85D052430	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	256900.000		231495.000	99.0	
88D050960	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	40000.000		25.000	95.0	
90D050400	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	90000.000		14998.000	79.0	
90D051030	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	190000.000		42389.000	92.0	
97D051040	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	30000.000		328.000	1.0	
98D051190	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	20000.000		0.000	0.0	
99D050600	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	70000.000		95.000	0.0	
TOPLAM			1019900.000		296956.000		

TABLO :1
İLİ :Tokat
YILI :2000

İLLER

YATIRIM PROJELERİ ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI

YATIRIMCI DAİRE : TEDAŞ GENEL MÜD.
SEKTÖRÜN ADI : ENERJİ ELEKTRİK
(MİLYON TL.)

PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI VE ÖZELLİKLERİ	PROJENİN YERİ	İŞİN		PROJE TOPLAMI	KÜMÜLATİF HARCAMA	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	YILI ÖDENEĞİNİN DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIMI				UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROB. VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇ. İLGİLİ AÇIKLAMALAR
			BAŞLAMA TARİHİ	BİTME TARİHİ				DÖNEM I	DÖNEM II	DÖNEM III	DÖNEM IV	
20D040010/058	Tokat OSB TM - Pazar DM ENH	Tokat	2000	2000	150000	0	150000	18000	52500	55500	24000	
98D040010/093	Arıpınar KÖK-Başçiftlik ENH	Tokat	1998	2000	160000	0	160000	19200	56000	59200	25600	
99D040010/077	Niksar DM-Tepealan ENH'da Varyant	Tokat	1999	2000	40000	0	40000	4800	14000	14800	6400	
20D050600	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	2000	2000	95000	0	95000	11400	33250	35150	15200	
85D052430	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	1985	2000	4345997	4127497	218500	26220	76475	80845	34960	
88D050960	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	1988	2000	1184306	1155806	28500	3420	9975	10545	4560	
90D050400	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	1990	2000	472838	377838	95000	11400	33250	35150	15200	
90D051030	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	1990	2000	2691789	2406789	285000	34200	99750	105450	45600	
97D051040	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	1997	2000	57000	0	57000	6840	19950	21090	9120	
98D051190	İl,İlçe ve Kasaba Şebekesi	Tokat	1998	2000	76000	0	76000	9120	26600	28120	12160	
97D061910/B1/60	Köy Şebekeleri	Tokat	1997	2000	405650	0	405650	48678	141978	150091	64903	
97D061910/C1/60	Köy Şebekeleri	Tokat	2000	2000	131100	0	131100	15732	45885	48507	20976	
20D080600	Tokat EDM	Tokat	2000	2000	10000	0	10000	1200	3500	3700	1600	
TOPLAM					9819680	8067930	1751750	210210	613113	648148	280279	