7/1035, 1036 -4-

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

425

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-26-487
KONU : Hatay Milletvekili
Sayın Mustafa GEÇER'in
yazılı soru önergesi

06 ŞUBAT 2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 27.12.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3345-ÖKM.3021 sayılı yazınız.

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa GEÇER'in 7/1035-3161 ve 7/1036-3162 sayılı yazılı soru önergelerinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr.Enis ÖKSÜZ
Ulaştırma Bakanı

EK :
2 Cevap formu

7/1036

427

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA GEÇER'İN 7/1036-3162 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

DLH 9. Bölge Müdürlüğünün denetimi altında ihalesi yapılarak 1994 yılında yapımına başlanıp, 1997 yılında bitirilmesi planlanan Dörtyol Balıkçı barınağı inşaatı ile, yine ihalesi yapılarak 1995 yapımına başlanan ve 1999 yılında bitirilmesi planlanan, Işıklı-Konacık balıkçı barınağı inşaatı Bakanlığımızca gerekli ödeneklerin aktarılmadığından,

Dörtyol Balıkçı Barınağı % 26

Işıklı-Konacık Bal. " % 24

oranında gerçekleştirilebilmiştir.

S-1 Yukarıda adı geçen balıkçı barınağı inşaatlarının biran evvel bitirilmesi için gerekli olan ödenekleri ne zaman göndermeyi düşünüyorsunuz ?

S-2 Yöremiz insanına ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığımız balıkçı barınaklarını ne zaman hizmete açmayı planlıyorsunuz ?

CEVAP:

Genel Bütçe imkanları çerçevesinde ödenek tahsis edilerek inşaatları devam eden, "Dörtyol Balıkçı Barınağı ve Işıklı-Konacık Balıkçı Barınağı" projelerinin 30 Aralık 1999 tarihi itibariyle fiziki gerçekleşmeleri;

-Dörtyol Balıkçı Barınağı Projesinin % 32,

-Işıklı-Konacık Balıkçı Barınağı Projesinin % 26'dır.

2000 Yılı Yatırım Programında Dörtyol Balıkçı Barınağı ile Işıklı-Konacık Balıkçı Barınağı projeleri için 120'şer Milyar TL. yıl ödeneği öngörülmüştür.

Genel Bütçe imkanları nispetinde ve 2000 yılı Yatırım Programına göre, "Dörtyol Balıkçı Barınağı" projesinin 2001 yılında, "Işıklı-Konacık Balıkçı Barınağı" projesinin de 2002 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.