7/773 -3-

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
A N K A R A

315

S Ü R E L İ

30/11/1999

SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.17/1038
KONU : Ankara Milletvekili
Saffet Arıkan BEDÜK'ün
Yazılı Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Genel Sekreterliği'nin 01.11.1999 tarih ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10.00.02-2425 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan BEDÜK'ün, Marmara depreminde zarar gören vatandaşlarımızın barınma sorunu konusunda, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/773 esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, bu hususstaki bilgiler soru, cevap halinde aşağıda sunulmuştur.

SORULAR VE CEVAPLAR

17 Ağustos 1999 günü meydana gelen tüm milletimizi üzüntüye boğan Marmara deprem felaketinde onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, yüzbinlerce vatandaşımız yaralanmış ve mağdur olmuştur.

Vatandaşlarımızın, kış mevsiminin gelmesiyle yaşam şartları ağırlaşan ve ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için;

SORU 1 - Aldığınız tedbirler nelerdir?

CEVAP 1- Konutları yıkık, ağır ve orta hasarlı depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve ağırlaşan kış şartlarında rahat edebilmeleri için öncelikli olarak alınan tedbirler şunlardır;

a- Bir yıl süreyle 100.000.000.-TL. kira yardımı verilmesi,
b- Kış şartlarına dayanıklı çadır temini,
c- Geçici iskan için prefabrike konut yapımı,
d- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait sosyal tesislere yerleştirilmeleri,
gibi dört alternatif hizmet depremzede vatandaşlarımıza sunulmuştur.

./..

316

Ancak, 17.08.1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin, gerek nüfus ve gerekse yapılaşmanın yoğun olduğu bölgeleri etkilemesi sebebiyle, Ülkemizde ilk kez geçici iskan amaçlı çok sayıda konut yapımının gereği ortaya çıkmıştır.

Buna rağmen, vatandaşlarımızın kış şartlarının etkisinden kurtarılması amacıyla yaptırılmakta olan geçici prefabrik konut inşaatları için özel olarak görevlendirilen kontrol elemanlarının yanısıra her kademedeki Bakanlığımız personelinin titiz takip ve denetimi altında, çalışmalara süratle devam edilmektedir.

Diğer bir taraftan inşaatı tamamlanan prefabrike konutlara, vatandaşlarımızın yerleşmeleri sağlanmaktadır.

SORU 2- Kaç adet prefabrike konut yapılacaktır? Nerelere kurulacaktır? Prefabrik konutlarda uygulanacak standart nedir? Prefabrike konutlar oturulabilir halde ne zaman teslim edilecektir?

CEVAP 2- Devlet İstatistik Enstitüsüne yaptırılan anket sonuçları dikkate alınarak Bakanlığımızca 26.000 prefabrike konut ihale edilmiştir. Söz konusu konutlar en az 30 m^2 olarak, iki oda, tuvalet ve banyodan müteşekkil olup, bu konutlar; depremin etkilediği yapı ve nüfus yoğunluğuna göre seçimi yapılan bölgelerde (Bolu, Sakarya, Kocaeli, Yalova illeri ve çevresinde) inşa edilmektedir.

Konutlar, alt yapısı (Kanalizasyon, su, elektrik ara yolları) tamamlanmış bir şekilde banyo, wc, mutfak ve ayrıca; yaşama-yatma (iki hacimli) birimlerden oluşmaktadır. Soğuk ve sıcağa karşı yalıtımlı olan konutların ısıtılması da sağlanmaktadır.

Böylece; bahsi geçen prefabrike konutlar bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayacak standart ve konfora haiz bulunmakta olup, konutlar programlanan hedefler doğrultusunda, 30.11.1999 tarihine kadar tamamlanarak, noksansız bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacaktır.

SORU 3- Prefabrike konut yapmak isteyen vatandaşlarımız var mıdır? Varsa toplam kaçtane, nerelere bu yardım işlemi yapmak istemektedir? Bu hayır severlerin yapacakları prefabrike konutların yer teslimi yapılmış mıdır? Kaç adedi yapılmıştır? Yer gösterimi yapılmayanların şimdiye kadar gecikmesinin nedeni nedir? Hayır severlere yer gösterimi ve teslim işlemi ne zaman yapılacaktır.

CEVAP 3- Prefabrike konut yapmak isteyen vatandaşlarımız ile özel kuruluşlardan müracaatta bulunanlara yer teslimi yapılmış olup, bununla ilgili mevki ve miktarları gösteren konut icmali ile izleme tablosu ekte sunulmuştur.

./..

SORU 4- 17 Ekim 1999 tarihinde anahtarları verilen prefabrike kontlar oturulamaz durumda mıdır? Verilen anahtarların tekrar toplandığı doğru mudur? Toplanma işlemi ne amaçla yapılmıştır? Altyapısının tamamlanmadığı ve örnek konutlara benzemeyen prefabrike konutların yapımı 17 Ekim 1999 tarihinden sonra neden durmuştur? Teslim edilecek konuttan fazla depremzede vatandaşın anahtar vereceğiz diye vaatle çağrıldığı doğru mudur? 317

CEVAP 4- Önceden teslim edilen konutların oturulamaz durumda olması söz konusu değildir. Bakanlığımızca yaptırılan prefabrike konutlarda tip proje uygulanmıştır. Gerek alt yapı ve gerekse prefabrike konut inşaatı faaliyetlerinde bir yavaşlama olmamıştır. Teslim edilecek konut adedinden fazlası için depremzede vatandaşlarımıza herhangi bir vaatte bulunulmamıştır. Kaldı ki, ihtiyaç halinde ilave konut yapımına gidilmesi mümkün olabilecektir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Koray AYDIN
Bakan

EKLER :
- Prefabrik konut icmali ile
izleme tablosu (2 adet- 2 sayfa)

Dağıtım :
- T.B.M.M. Başkanlığı

Bilgi :
- Başbakanlığa

[redacted]

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Kriz Yönetim Merkezi

Tarih : 03.11.1999
Saat : 14:00

HİBE OLARAK YAPIMI DEVEM EDEN PREFABRİKE GEÇİCİ İSKAN KONUT İCMALİ

HİBE OLARAK GEÇİCİ İSKAN KONUTU YAPACAKLAR	BOLU MEVKİİ	KON. SAY.	T.EDİ. K.SAY.	SAKARYA MEVKİİ	KON. SAY.	T.EDİ. K.SAY.	KOCAELİ MEVKİİ	KON. SAY.	T.EDİ. K.SAY.	YALOVA MEVKİİ	KON. SAY.	T.EDİ. K.SAY.	PLANLANAN KON.TOPL.	TES. EDİ. KON.TOP.	KALAN KON.TOP.	AÇIKLAMALAR
ARKAS DENİZCİLİK NAKLİYAT A Ş	GÖLYAKA	105											105	0	105	
KULTÜRLERARASI DAYANIŞMA DER.							GÖLCÜK	30					30	0	30	
TUBİTAK VAKFI							GÖLCÜK	100					100	0	100	
YUNANİSTAN							KÖRFEZ	150					150	0	150	
İSRAİL				HANLI MR.-2	312	312							312	312	0	
İTALYA							KÖRFEZ-1	542					542	0	542	
JAPONYA				ADLİYE	1000								1000	0	1000	
JAPONYA				DERNEKKIRI MR.-1	1500								1500	0	1500	
ALMANYA ASE KURULUŞU	GÖLYAKA	50											50	0	50	
AŞAĞI SAKSONYA EYALETİ							BAHÇECİK	16					16	0	16	
ALMANYA (A.W.O.)				BAŞKÖPRÜ	100								100	0	100	
VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ	ÇİLİMLİ	16			80		80'i GÖLCÜK	160			80		336	0	336	
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ				DERNEKKIRI MR.-4	200								200	0	200	
ULUSOY							SARAYBAHÇE BELD.	450	120				450	120	330	
DİVAPAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ	DÜZCE	100											100	0	100	
PROTESTAN KİLİSESİ							DERİNCE	300					300	0	300	
ALMAN TEKNİK İŞ BİRLİĞİ GRUBU				AKYAZI-TEKETABANI	1500								1500	0	1500	
ÇEK KIZILHAÇI				DERNEKKIRI MR.-2	30								30	0	30	
T FED V -ÜLKÜ OCAK E KÜLT. VAK				HANLI MR.-2	100								100	0	100	
KREFELD BELEDİYESİ (ALMANYA)				AKYAZI-TEKETABANI	100								100	0	100	
PHİLİPS MORRİS-SABANCI								216	216				216	216	0	
BAHÇESARAY BELEDİYESİ										TİGEM	100		100	0	100	
İSTANBUL ÇAĞDAŞ YAŞAM DERNEĞİ										TİGEM	200		200	0	200	
T.ÇİMENTO MÜNTAHSİLLERİ BİRLİĞİ				DERNEKKIRI	120								120	0	120	
KOMBASSAN	AZİZİYE	40	40										40	40	0	
TOPLAM		311	40		5042	312		1964	336		380	0	7697	688	7009	

7/773 -7-

EK-D-1
TARİH : 03.11.199
SAAT : 14:00

319

PREFABRİKE KONUT İZLEME TABLOSU

İLİ		MEVKİİ	PLANLANAN PREFABRİKE KONUT	TESLİME HAZIR PREFABRİKE KONUT	TESLİM EDİLEN PREFABRİKE KONUT
BOLU	X	DÜZCE-KİREMİTOCAĞI	224		182
	X	CEZAEVİ 1.KISIM	170		170
	X	CEZAEVİ 2.KISIM	212	40	
	Y	ÖNCÜ KOLEJİ YANI	456	40	
	Z	ÇİLİMLİ	30		
	Z	AZİZİYE	40		40
	Z	GÖLYAKA-AÇMA MAH.	100		
	Z	GÖLYAKA-YENİMAHALLE	115		
	Z	CUMAYERİ-ÇEVRİK MAH.	115		
	Z	CUMAYERİ-ÇEVRİK MAH.	20		
	Z	CUMAYERİ-ÇEVRİK MAH.	20		
	Z	CUMAYERİ-ÇEVRİK MAH.	45		
SAKARYA	X	HENDEK	500		
	Y	BEŞKÖPRÜ MAHALLESİ	1308		
	Y	SAPANCA YERBATISI	236		
	Y	TEKKELER MAHALLESİ	1206		
	Y	(1.) DERNEKKIRI	794		300
	Y	HENDEK-NÜSHETİYE KÖYÜ	508	400	10
	Y	SAKARYA ATSO	956		
	Y	DERNEKKIRI MERASI	284	140	15
	Y	SAKARYA -FERİZLİ DOĞUSU	322		
	Z	HANLI MERASI	312		312
	Z	ADLİYE	1000		
	Z	DERNEKKIRI MERASI-1	1500		
	Z	BAŞKÖPRÜ	100		
	Z	BAŞKÖPRÜ	80		
	Z	DERNEKKIRI MERASI-4	200		
	Z	AKYAZI-TEKETABANI	1500		
	Z	DERNEKKIRI MERASI-2	30		
	Z	HANLI MERASI-2	100		
	Z	AKYAZI-TEKETABANI	100		
	Z	DERNEKKIRI	120		
KOCAELİ	Y	KULLAR 1.BÖLGE	1444		
	Y	KULLAR 1.BÖLGE	2000		
	Y	UZUNÇİFTLİK	900		
	Y	UZUNÇİFTLİK	576		
	Y	DERİNCE 1.BÖLGE	1000		210
	Y	DERİNCE 1.BÖLGE	520		
	Y	KÖRFEZ 1.BÖLGE	1000	200	
	Y	YAHYA KAPTAN (KUZEYİ)	600		
	Y	YAHYA KAPTAN (KUZEYİ)	500		
	Y	GÖZLEMTEPE-GÖLCÜK	1478		
	Y	YUVACIK 2.3.BÖLGE	500		
	Y	BAHÇECİK 4.(3-4 No.lu Alan)	500		
	Y	İZMİT 8/B (GÜNDOĞDU)	500		
	Y	UZUNÇİFTLİK-KÖRFEZ-1	500		
	Y	YENİKÖY MERASI	486		
	Y	KÖSEKÖY	724		
	Y	YUVACIK-1	98		
	Y	YUVACIK 2-3	178		
	Y	GEBZE-HÜNKARÇAYIRI M.	1000		
	Z	GÖLCÜK	30		
	Z	GÖLCÜK	100		
	Z	KÖRFEZ	150		
	Z	KÖRFEZ-1	542		
	Z	KÖRFEZ	216		216
	Z	DERİNCE	50	50	
	Z	DERİNCE	37	37	
	Z	BEKİRPAŞA	10	10	
	Z	BEĞENDİK	120		120
	Z	PLAJ YOLU	72		72
	Z	SARAYBAHÇE BELDESİ	450		120

İLİ		MEVKİİ	PLANLANAN PREFABRİKE KONUT	TESLİME HAZIR PREFABRİKE KONUT	TESLİM EDİLEN PREFABRİKE KONUT
YALOVA	Y	YALOVA 1.2 BÖLGE	722	178	
	Y	YALOVA 7. ÇINARCIK	246		
	Y	YALOVA 8. ÇINARCIK	244		
	Y	YALOVA 10.BÖLGE	566	190	
	Y	3.ÇİFTLİKKÖY	600		
	Y	YALOVA 13-a	180	168	30
	Y	YALOVA 13-c	416		
	Y	YALOVA MERKEZ 12.BÖLGE	996	120	99
	Y	YALOVA 9.BÖLGE	336		
	Y	YALOVA 13-B	898		
	Z	TİGEM	100		
	Z	TİGEM	200		
	Z	VİLAYETLER HİZ.BİRLİĞİ	80		
TOPLAM			34568	1573	1896

(Y):B.İ.B.'CA İHALE EDİLEN KONUTLAR
(X):AFET İŞL.GN.MD.'CE YAP.KONUTLAR
(Z): HİBE OLARAK YAPILAN KONUTLAR

NOT:BİLGİLER YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGEDEKİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜKLERİNDEN SAĞLANMAKTADIR.

t-