7/1304 -3-

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

402

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/- 235 - 4702 16 ŞUBAT 2000
KONU :Bursa Milletvekili
Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığının 03.02.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1304-3827/9301 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın 7/1304-3827 sayılı yazılı soru önergesiyle sormuş olduğu, Bursa İli Balıkçı Barınaklarıyla ilgili bilgiler tablo halinde ekte sunulmuştur..

Bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr.Enis ÖKSÜZ
Ulaştırma Bakanı

EK :
1 Tablo
DAĞITIM:
TBMM Başkanlığına
Başbakanlığa

DLH İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2000 YILI BURSA İLİ YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJE ADI	YER (İL ve İLÇESİ)	MÜTEAHHİDİ	İHALE DURUMU	İŞİN BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ (MİLYON TL.)	KÜMÜLATİF HARCAMA (MİLYON TL.)	FİZİKİ GERÇ. %	PARASAL GERÇ. %	2000 YILI ÖDENEĞİ (MİLYON TL.)	İŞİN SON DURUMU VE BİTİŞ YILI
	BALIKÇI BARINAKLARI										
1	Bayramdere Köyü(Yeniköy) Bal.Bar. - Devam Eden İşler	Bursa	ÖRGÜT		1993-2000	1.579.963	1.510.593	96	96	69.370	İnşaat çalışmaları tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmiştir. Yöre Balıkçılığına hizmet vermek amacıyla yapımına başlanmış olup ikmal inşaatı ile birlikte tamamlandığında 125 Balıkçı Teknesi kapasiteli olacaktır.
2	İkmal İnşaatı	Bursa		İhale Edilmedi	1997-2004	2.137.500				1	Yıl içinde yeterli ödenek temini halinde İhale edilecektir.
3	Kurşunlu Köyü Bal.Bar.İkmal İnşaatı			İhale Edilmedi	1993-2001	1.349.860				109.011	Yöre Balıkçılığına hizmet vermek amacıyla planlanmış olup,102 Balıkçı Teknesi kapasiteli olacaktır.Proje ve Şartnameleri hazır olup ödenek temini halinde ihalesi planlanmaktadır.
4	Mudanya-Güzelyalı Bal.Bar.İnş.	Bursa	AK - İŞ		1995-2001	1.450.949	332.639	27	23	128.830	Yöre Balıkçılığına hizmet vermek amacıyla planlanmış olup,100 Balıkçı Teknesi kapasiteli olacaktır. İnşaat çalışmaları devam etmekte olup, 2001 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
5	Mudanya-Esence B.B.İnş.	Bursa		İhale Edilmedi	1995-2002	1.425.000				1	Yöre Balıkçılığına hizmet vermek amacıyla planlanmış olup,100 Balıkçı Teknesi kapasiteli olacaktır.Proje ve Şartnameleri hazır olup ödenek temini halinde ihalesi planlanmaktadır.
6	Gemlik Kurşunlu Beldesi Bal.Bar.İnş.	Bursa	KUR		1995-2001	1.948.759	442.460	27	23	118.920	Yöre Balıkçılığına hizmet vermek amacıyla planlanmış olup,70 Balıkçı Teknesi kapasiteli olacaktır.İnşaat çalışmaları devam etmekte olup, 2001 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
7	TOPLAM					9.892.031	2.285.692			426.133	