T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
A N K A R A

7/981 -3-
326

SÜRELİ

30/12/1999

SAYI : B.09.0.APK.0.22.00.00.11/1163

KONU : Erzurum Milletvekili
Aslan Polat'ın Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Genel Sekreterliği'nin 09/12/1999 tarih ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10. 00. 02-7/981-2959/7455 sayılı yazısı.

İlgi yazı ilişiğinde alınan Erzurum Milletvekili Aslan POLAT'ın 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihli deprem felaketleri sonrasında, afetzede vatandaşlarımız için yaptırılan prefabrike konut inşaatlarının alt yapı ve çevre düzenleme işleri hakkında Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/981 esas sayılı soru önergesi incelenmiş olup, sorular itibariyle cevaplarımız aşağıda sunulmuştur.

SORULAR VE CEVAPLARI

SORU-1) Prefabrik konut inşaatlarının bilhassa alt yapı ve çevre tanzim işlerinde müteahhit firma ekipleri ile beraber Köy Hizmetleri ve diğer kamu dairelerinin ekipleri de çalışmışlar mıdır?

CEVAP-1) Afetzede vatandaşlarımız için yaptırılan prefabrike konut alanlarının alt yapı ve çevre düzenleme işleriyle ilgili olarak 100 adet yerleşim biriminde, vatandaşlarımızın kış girmeden bir an önce barınabilmelerini temin amacıyla, Bakanlığımızın konuyla ilgili kuruluşları başta olmak üzere, (İller Bankası ve Karayolları Genel Müdürlükleri) diğer resmi kuruluşlar birbirleri ile işbirliği içinde bulunmuşlardır.

SORU-2) Çalışmışlar ise bu beraberlik hangi inşaatlarda olmuştur?

CEVAP-2) Sözü edilen birliktelik sadece İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce ihale edilen Düzce (Bolu) cezaevi yanı prefabrik geçici iskan kanalizasyon inşaatında olmuştur.

SORU-3) Beraber çalışma olmuş ise, kamu ekiplerinin yaptığı işlerin tutarları müteahhit firma hakedişlerine nasıl yansımıştır?

CEVAP-3) Düzce Cezaevi yanı prefabrike geçici iskan bölgesinin saha tanzimi çalışmalarının bir kısmında, Köy Hizmetleri Teşkilatınca iş yapılmış olup, yapılan bu işlerin parasal karşılığı olan 63.900.960.000.-TL. de yüklenici firmanın hakedişinden düşülmüştür. Bu istihkak raporunun bir örneği de ekte gönderilmektedir.

./..

SORU-4) Gerekli itinanın gösterildiğine inandığımız prefabrik konut inşaatlarının alt yapı projelerinden bize bilgi için bir takım gönderebilir misiniz?

CEVAP-4) Alt yapı çalışmaları olarak yalnız kanalizasyon inşaatlarına ait 185 adet paftadan müteşekkil yaklaşık 10 klasör gibi kabarık bir dokumanın gönderilmesi yer ve zaman alacağı için, ancak ısrarla istenilen belirli bir tip projenin olması halinde bunu göndermek mümkün olabilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Koray AYDIN
Bakan

EKLER :
EK 1- İstihkak Raporu (1 Adet, 2 Sayfa)

DAĞITIM :

GEREĞİ :
- T.B.M.M. Başkanlığı

BİLGİ :
- Başbakanlığa

Sözleşme

7/981 -5-

329

İLLER BANKASI
7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZCE (BOLU) CEZAEVİ YANI PREFABRİK GEÇİCİ İSKAN KANALİZASYON İNŞAATI

İSTİHKAK RAPORU

NO: 3

YÜKLENİCİ ADI : ÇELİKKOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
KEŞİF BEDELİ : 175.000.000.000.- TL
İHALE TENZİLATI : %12.05 indirim
İHALE BEDELİ : 153.912.500.000.- TL
SÖZLEŞME TARİHİ : 13.09.1999
İŞİN BİTECEĞİ TARİH : 01/11/1999

	İHALE BEDELLERİ TL	İNDİRİM %	ZAM %	ONAY KARARLAR
ANA SÖZLEŞ	153.912.500.000.-	12.05		...../...../19.... TARİH ve..... SAYILI ONAYLA
%30 FAZLA İŞ	46.173.750.000.-	12.05		...../...../19.... TARİH ve..... SAYILI ONAYLA
1.EK SÖZLEŞ.	65.962.500.000	" "		28/10/1999 TARİH ve..7991..... SAYILI ONAYLA 47/500 YE.
2.EK SÖZLEŞ				...../...../19.... TARİH ve..... SAYILI ONAYLA
%30 FAZLA İŞ				...../...../19.... TARİH ve..... SAYILI ONAYLA
	266.048 750.000.-			
TOPLAM	~~200.086.250.000~~.-			

SON SÜRE UZATIMI: 30/11/1999 TARİHİNE KADAR 1. Ek Söz.

...../...../..... TARİH VE .....SAYILI Kararıyla/onayla

İTİBAR EDİLEN İŞİN BİTİŞ TARİHİ: :...../...../1996
GEÇİCİ KABUL TARİHİ :...../...../1996
GEÇİCİ KABUL İTİBAR TARİHİ :...../...../1996
GEÇİCİ KABUL ONANMA TARİHİ :...../...../1996

7/981 -6-

329

RAPOR NO:3

		TOPLAM TL	GENEL TOPLAM
	İHZARAT	0	
01 /11 /1999. TARİHİNE KADAR YAPILAN	İNŞAAT	299,286,808,533	
	MONTAJ		
	TOPLAM	299,286,808,533	
YÜZDE .12.05... HESABIYLA İNDİRİM		36,064,060,428	
	TOPLAM	263,222,748,105	
11 /10 /1999. TARİH VE 2 NO LU İSTİHKAK		-170,580,248,968	
	ARTA KALAN	92,642,499,137	
MOTORİN FİYAT FARKI		24,961,548,671	
ÇİMENTO FİYAT FARKI		2,936,758,500	
Ulaştırma Hizmetleri Gurubunca yapılan işlere karşılık tutulan bedel (mahsup)		(-) 63.900.960.000	
	TOPLAM	120,~~540,806~~,308	56.639.848.254
	KDV %15	18,~~081,120~~,946	8.495.976.846
	TOPLAM	138,~~621,927~~,254	65.135.823.254
	GECİKME CEZASI		—
	ÖDENECEK MİKTAR	138,~~621,927~~,254	65.135.823.254

Altmışbeş milyar yüzotuzbeş milyon sekizyüz yirmi üç bin iki yüz elli dört

Yalnız Yüzotuzsekizmilyaraltıyüzyirmibirmilyondokuzyüzyirmiyedibinikiyüzellidört..... Liradan Kanuni vergi ve Resimlerle teminat kesintisi tutulup kanunen yapılması gerekn kesintiler,haciz ve Avans gibi hususlarda gözönüne alındıktan sonra kalanın yükleniciye ödenmesi için istihkak Raporu(..4..) nüsha olarak düzenlenmiştir.

8.11.99
Kontrol Amiri
Yılmaz TOPÇU
İnş. Sb. Md.

1.11.1999
Kontrol Müh.
İsmail BAYRAM
İnş. Baş Müh.

GENEL KOORDİNATÖR
Sıtkı ŞİMŞEK
Genel Koordinatör

Ahmet DEMİREL
Kanalizasyon Dairesi
Başkanı/1999

ADI SOYADI: 10.11.1999

İMZA

İLLER BANKASI Kanalizasyon Dairesi

BU İSTİHKAK RAPORUNU KABUL ETTİM
YÜKLENİCİ
01.11.1999

ADI SOYADI: Veysel ÖZEL

İMZA