7/3159

PROJE NO:890120080
Petkim Aliağa Kom. Fab. Rehab. Ve Tevsii
SORU ÖNERGE NO:7/3159-8085

Bahse konu proje için 2000 yılı sonuna kadar 137.6 trilyon TL harcama yapılmıştır. Bu tutarın 99.2 trilyon TL'lik bölümü tamamlanan alt projeler, 38.4 trilyon TL'lik bölümü de 2001 yılı yatırım programında yer alan alt projeler için harcanmıştır. Projenin 2000 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 95, nakdi gerçekleşme oranı ise %98 düzeyindedir.

PETKİM Aliağa Kompleksi Fabrikalarının Rehabilitasyonu ve Tevsii Projesi'nin yatırım programına alındığı 1989 yılında bu proje kapsamında 7 adet alt proje bulunmakta iken münferit diğer alt projelerin de kapsama alınması sonucu 2000 yılında alt proje sayısı 24'e çıkmıştır. Bu projelerden 17'si 2000 yılı sonu itibariyle tamamlanmış, 3'ü ise daha sonra kapsamdan çıkarılarak 2001 yılı yatırım programına ayrı bir proje başlığı altında dahil etmiştir. Halihazırda devam etmekte olan 4 alt projenin 2001 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, alt proje maliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte, ilave projeler nedeniyle ana proje tutarında başlangıçta öngörülen tutara göre artış olmuştur.

2001 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje, gerek PETKİM, gerekse DPT Müsteşarlığı tarafından "önemli projeler" kapsamında değerlendirilmektedir.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak yurtiçi petrokimya ürünleri talebi de yıldan yıla hızla artmaktadır. Bugün itibariyle yurtiçi talebin yaklaşık %40'ı PETKİM ürünleri, kalan kısım ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. PETKİM bünyesinde yürütülen tevsi yatırımları ile katma değer artışı ve döviz tasarrufunun yanısıra, çevre kirliliğinin önlenmesi ve daha fazla enerji tasarrufu sağlanması mümkün olacaktır.