226

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300 - 69
Konu : Yazılı Soru Önergesi

12 [illegible]

901

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 14.12.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8180 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/3138-8064, 7/3139-8065, 7/3140-8066, 7/3141-8067, 7/3151-8077, 7/3152-8078, 7/3153-8079, 7/3154-8080, 7/3155-8081, 7/3156-8082 ve 7/3157-8083 esas no'lu yazılı soru önergeleri T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur ERSÜMER
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(16 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

7/3138,3139

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI (7/3138-8064, 7/3139-8065, 7/3140-8066, 7/3141-8067, 7/3151-8077, 7/3152-8078, 7/3153-8079, 7/3154-8080, 7/3155-8081, 7/3156-8082 ve 7/3157-8083 Esas No'lu)

(7/3138-8064 Esas No.lu)

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden 1993 dan beri gündemde olan 93D020060 sayılı Sınır Fırat Projesi ile ilgili olarak :

Soru 1:

Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir ?

Cevap 1:

GAP (Sınır Fırat) Karkamış Barajı ve HES Projesine bugüne kadar 127,291 trilyon TL. harcanmış olup, fiziki % 85 ve nakdi % 93 gerçekleşme sağlanmıştır.

Soru 2:

Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir?

87

Cevap 2:

Proje 31.08.1992 tarihinde Türkiye ve Avusturya hükümetleri arasında imzalanan protokolu takiben 176 041 980 USD sözleşme bedeli üzerinden Yap-İşlet-Devret modeliyle Avusturyalı (Vatech Elin, Voith, Verbundplan) ve Türk (Yüksel İnş. A.Ş., Temelsu) firmalarından oluşan konsorsiyuma ihale edilmiştir. 7.12.1995 tarihinde sözleşmesi imzalanan işe, 31.05.1996 tarihinde de yer teslim yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Karkamış Barajı ve HES inşaatı işi sözleşmeye göre 31 Mayıs 2000 tarihinde ikmal edilmesi gerekirken planlanan tarihten 4 ay önce tamamlanarak enerji üretimine geçilmiştir.

Ancak, Karkamış Barajının normal işletme kotu olan 340,00 m'de baraj gölü altında kalacak Birecik İlçesinde 140 adet mesken ile 433 ha tarım arazisinin korunması maksadıyla yapılmasına karar verilen Karkamış Barajı Rezervuarı Sağ ve Sol Sahil Koruma Seddeleri, DSİ Genel Müdürlüğü'nün 16.12.1998 tarih ve 6223 sayılı olurları ile "Karkamış Barajı ve HES İnşaatı " işinin muhtevasına alınmış olup sedde inşaatı halen devam etmektedir.

Soru 3:

Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır ? Proje ne zaman bitirilecektir ?

Cevap 3:

"Karkamış Barajı Rezervuarı Koruma Seddesi İnşaatı " işi için talep edilen 20 000 000 USD tutarındaki dış kredinin zamanında temin edilmesi halinde iş 2001 yılı sonunda ikmal edilecektir.

Soru 4:

Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir ?

Cevap 4:

Projenin uygulanması sonucunda yılda ortalama 652 milyon kilowatt/saat elektrik enerjisi üretilecek olup, yıllık ekonomiye katkısı 20 trilyon TL'sıdır.

(7/3139-8065 Esas No.lu)

DSİ Genel Müdürlüğü ile ilgili enerji sektörü projelerinden 1993 dan beri gündemde olan 93D020070 sayılı Deriner Projesi ile ilgili olarak :

Soru 1:

Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir ?

7/3138,3139 16-
228

Cevap 1:

Projeye bugüne kadar 142,593 trilyon TL. harcanmış olup, fiziki %20, nakdi %40 gerçekleşme sağlanmıştır.

Soru 2:

Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir ?

Cevap 2:

Projede; kamulaştırmada yasal işlemlerin uzun zaman alması nedeniyle konsorsiyuma yer tahsisinin zamanında yapılamaması ile KDV ödeneğinin, personel sayısının ve yetişmiş personelin yetersizliğinden dolayı gecikme olmuştur. Bugün için bu gecikmenin maliyete bir etkisi yoktur.

Soru 3:

Projenin enerji sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır ? Proje ne zaman bitirilecektir ?

Cevap 3:

DSİ Genel Müdürlüğü projenin öncelikle bitirilebilmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Yıllık finansman ihtiyaçları aynen karşılanabildiği taktirde projenin 2007 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.

Soru 4:

Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir ?

Cevap 4:

Projenin uygulanması sonucunda yılda ortalama 2,118 milyar kilowatt/saat enerji, üretilecek olup, yıllık ekonomiye katkısı 83 trilyon TL'sıdır. Söz konusu gelirin yanında, istihdam imkanı sağlanacak ve yaşam standardı yükselecektir.