7/5918

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300-427
Konu : Yazılı Soru Önergesi

19 SUB

3155

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 08.02.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13355 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Saffet Arıkan BEDÜK'ün tarafıma tevcih ettiği 7/5918-13406 esas no'lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Zeki ÇAKAN
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(2 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sn. Hüsamettin ÖZKAN)

7/5918

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN SAFFET ARIKAN BEDÜK'ÜN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7-5918-13406 Esas No'lu)

Sorular 1,2,3,4,5:

- Işıklı sistemi projesi hangi tarihte başlamış ve hangi tarihte bitirilmesi hedeflenmiştir? Bu projenin hayata geçmesiyle Ankara'nın içmesuyu ihtiyacını ne ölçüde ve hangi tarihe kadar karşılayacaktır?

- Işıklı sistemine bugüne kadar ne kadar harcama yapılmıştır? Fiziki gerçekleşme oranı nedir?

- 1998 tarihinden günümüze kadar Işıklı projesine ne kadar kaynak aktarılmıştır?

- Işıklı projesinin bugüne kadar gecikmesinin gerekçesi nedir? Bu projeyi tamamlamayı düşünüyor musunuz? Ve ne zaman?

- 1998 tarihinden günümüze kadar Ankara'nın içmesuyu sorununun çözüme kavuşturulması hususunda ne gibi önlemler aldınız? Bu önlemler nelerdir?

Cevaplar 1,2,3,4,5:

Günümüzde yıllık su ihtiyacı 325 milyon m^3 olan Ankara'ya işletmeye alınmış olan tesisler ile yılda 360 milyon m^3 arıtılmış içmesuyu sağlanabilmektedir.

Mevcut tesisler ile Ankara'nın 2005 yılına kadar su ihtiyacının karşılanacağı tahmin edildiğinden, bu tarihten sonra doğacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla Gerede Sistemi geliştirilmiştir. Üç aşamada gerçekleştirilmesi planlanan Gerede Sistemi'nin birinci aşaması; Gerede Çayı ana kolu üzerinde inşa edilecek olan Işıklı Barajı, su alma yapısı, açık kanal, pompa istasyonu, boru hatları ve tünellerden oluşmaktadır. Bu tesisler ile mevcut Çamlıdere Barajına gelen su inşa edilecek olan isale hattı ile İvedik Arıtma Tesisi'ne ulaşır. Yaklaşık maliyeti 585 milyon ABD Doları

olan projenin DSİ Genel Müdürlüğü'nün öz kaynaklarından karşılanamayacağı bilindiğinden kredi temini için Hazine Müsteşarlığı'na müracaat edilmiştir. Projenin bir an önce faydaya dönüşmesini temin bakımından ve gelen talep üzerine Çamlıdere Barajı'ndan sonraki İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin III. Kademesinin yapımı ASKİ Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş ve İsale Hattının inşaatına başlanılmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan bunların haricindeki tesislerin finansmanı için Japon Hükümeti kredi kuruluşu olan JBIC ile görüşmeler sürdürülmektedir.

Üç aşamada planlanan Gerede Sistemi'nin tamamlanması ile şehre ilave olarak birinci aşama sonunda yılda 188 milyon m^3, ikinci aşama sonunda 77 milyon m^3, üçüncü aşama sonunda ise 30 milyon m^3 olmak üzere toplam 295 milyon m^3 su sağlanarak Ankara'nın 2025 yılına kadar olan ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Şehrin 2050 yılına kadar olan uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması amacıyla da Kızılırmak Sistemi alternatif olarak seçilmiştir.

Gerede Sistemi'nin gecikmesi durumunda Ankara'nın orta vadeli su ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulan Kavşakkaya Barajı ve İsale Hattı işi ile ilgili uygulamaya yönelik kati proje çalışmaları devam etmekte olup bu yıl içinde tamamlanacaktır. Yeterli ödeneğin temini halinde öncelikle bu projenin yapımı gerçekleştirilecektir.

1998 yılından sonra yapımı tamamlanan Akyar Barajı ve Akyar-Eğrekkaya İsale Hattı ile yılda 49 milyon m^3 ilave su sağlanmıştır. Ayrıca yapımları tamamlanan Pursaklar ve Kayaş Bayındır Barajı Arıtma Tesisleri ve İsale Hattı ile şehrin bu bölümüne günde ilave 105 000 m^3 arıtılmış içmesuyu verilmektedir.