7/7188

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

SAYI : B.02.0.0.16/0712 31/05/2002
KONU :

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 13.05.2002 tarih KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10.00.02-15038 sayılı yazınız.

Sivas Milletvekili Abdüllatif ŞENER'e ait 7/7188-15119 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Fikret ÜNLÜ
Devlet Bakanı

Ek: Cevap yazı.

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

7/7188

SİVAS MİLLETVEKİLİ ABDÜLLATİF ŞENER'E AİT
7/7188-15119 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Eğitim sektörü projelerinden 1976 yılından beri gündemde olan 1976H050790 Spor Salonu inşaatı (Sivas/Divriği) projesi ile ilgili olarak;

SORU 1- Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir?

CEVAP 1-Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2002 Yılı Yatırım Programında yer alan Sivas/Divriği 1500 kişilik Spor salonu inşaatı için 730 Milyar TL. ödenek ayrılmıştır.Projeye bugüne kadar 2.2 Trilyon TL. harcanmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı % 75, nakdi gerçekleşme oranı ise % 72'dir.

SORU 2- Projenin gecikme nedeni ve bu gecikmenin maliyete etkisi nedir?

CEVAP 2- Sivas-Divriği Spor Salonu 1976 yılında yatırım programına alınmış ve 1990 yılında ihale edilerek 1993 yılında tamamlanması öngörülmüştür. Ancak kısıtlı bütçe olanakları ve uygulanmakta olan ekonomik politikalar nedeniyle yeterli ödenek ayrılamadığından salon inşaatı planlanan sürede tamamlanamamıştır.

9 yıllık gecikmenin maliyete getirdiği ilave yük ise, 2002 yılı fiyatlarıyla 503 Milyarı bulmaktadır.

SORU 3-4-Projenin eğitim sektörüne etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir?

CEVAP 3-4-Projenin eğitim sektörüne etkisi de dikkate alınarak bu yıl sonu itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır.

Saygılarımla.

Fikret ÜNLÜ
Devlet Bakanı