7/5737

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
A N K A R A

SÜRELİ

SAYI : B.09.APK.0.22.00.00.17/ 344 ../.../2002
KONU : Bursa Milletvekili 20 SUBAT 2002
Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 30.02.2002 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13176/31429 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde alınan Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR'ın Giresun İlindeki Bazı Yol Yapım Projeleri hakkında Bakanlığıma yöneltmiş olduğu **7/5737** Esas sayılı Yazılı Soru Önergesi incelenmiş olup, cevabı ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Prof.Dr.Abdülkadir AKCAN
Bakan

EKLER:
EK 1- Cevap Yazısı (1 adet – 1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
-T.B.M.M.Başkanlığı

Bilgi :
-Başbakanlık

7/5737

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR'IN
T.B.M.M. 7/5737 ESAS SAYILI
SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü Yatırım Projeleri İle ilgili olarak;

1- 1997 E 040850 Sayılı Piraziz-Espiye Bölünmüş Yolu Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir?
Projeye 2001 yılı sonu itibariyle harcanan miktar ve Projenin 2002 yılı ödeneği ne kadardır?
Proje ne zaman bitirilecektir?
2- 1993 Yılında başlanan Espiye-Çarşıbaşı Giresun Geçişi Dahil Projesi ne zaman bitirilecektir?
Projeye bugüne kadar yapılan harcama miktarı ile projenin 2002 yılı ödeneği ne kadardır?
3- 1978 yılında yapımına başlanan Tirebolu-Torul Yolu ne zaman ulaşıma açılacaktır?
Açılışın gecikme nedeni nedir?

CEVAPLAR:

1- Piraziz-Espiye bölünmüş yol projesi Piraziz-Giresun arası ve Giresun-Espiye arası olmak üzere iki ayrı bölüm halinde ihale edilmiştir.

a- Piraziz-Giresun arasında % 88 parasal, % 58 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2001 yılı sonu itibari ile KDV dahil 50.6 Milyon $ harcama yapılmıştır. 2002 yılı ödeneği (KDV Dahil) 17,7 Milyon $ dır.

b- Giresun-Espiye arasında % 74 parasal, % 57 fizik gerçekleşme sağlanmıştır. 2001 yılı sonu itibari ile (KDV Dahil) 87.3 Milyon $ harcama yapılmıştır. 2002 yılı ödeneği 23.6 Milyon $ dır.

Piraziz-Espiye bölünmüş yol projesi çalışma programına göre 2003 yılında tamamlanacaktır.

2- Espiye-Çarşıbaşı yol projesinde de Espiye-Çarşıbaşı ve Espiye-Çarşıbaşı (İkmal) adı altında iki ayrı ihale mevcuttur.

a- Espiye-Çarşıbaşı ihalesinde 2001 yılı sonu itibari ile 52,5 Trilyon TL. harcama yapılmıştır. 2002 yılı ödeneği 1,2 Trilyon TL.dir. İşin bitmesi için 11,8 Trilyon TL.'ye ihtiyaç vardır.

b-Espiye-Çarşıbaşı (İkmal) ihalesinde 2001 yılı sonu itibari ile 17,5 Milyon $ harcama yapılmıştır. 2002 yılı ödeneği 23.6 Milyon $ dır.

Çalışma programına göre Espiye-Çarşıbaşı bölünmüş yol projesi 2003 yılında tamamlanacaktır.

3- Tirebolu-Torul yolunun tamamı 2001 yılında trafiğe açılmıştır.