T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

Sayı:B100APK0000000/ 183
Konu: Yazılı Soru Önergesi

ANKARA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ:04.01.2002 tarih ve KAN.KAR.MD: /A.01.0.GNS.0.10.00.02 /7-5385 -12691 /7-5405-12711/7-5394-12700/7-5384-12690/7-5383-12689/7-5382-12688/7-5381-12687/7-5380-12686/7-5379-12685/7-5378-12684/7-5377-12683/7-5376-12682/7-5375-12681/7-5374-12680/7-5373-12679/7-5370-12676/7-5354-12660 sayılı yazıları.

Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul YALÇINBAYIR tarafından, Bazı illerdeki Devlet Hastaneleri ve diğer sağlık kuruluşları projelerine ilişkin olarak verilen yazılı soru önergelerinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Doç.Dr.Osman DURMUŞ
Bakan

EKLER:
EK-1 Yazılı Soru Önergeleri cevabı (17 sayfa)

7/5378

SORULAR:

Sağlık sektörü projelerinden 1995'den beri gündemde olan 1995I001400 Doğum Evi (Erzurum) Projesi ile ilgili olarak;

1-Projeye bu güne kadar harcanan miktar ne kadardır? Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir?

2-Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir?

3-Projenin sağlık sektörüne önemli etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır? Proje ne zaman bitirilecektir?

4-Projenin ekonomiye katkıları kısaca nedir?

CEVAPLAR:

1- Erzurum Göğüs Hastalıkları Hastanesinin, B Blokunun Tadilat ve Onarımdan Geçirilerek kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine Dönüştürülmesi Projesi ile ilgili olarak;

İhalesi Aralık 1997 yılında yapılan ve yer teslimi 09.01.1998 tarihinde yapılan 120 Milyar T.L. keşif bedelli projeye %50 keşif artışı ile birlikte;

-240.000 EURO hibe,
-206.005.004.000. T.L. ödeme yapılmıştır.

2-Projenin %50 keşif artışı dahilinde tasfiyesi kararlaştırılmış olup, tasfiye kabul heyetince 16-18 Ağustos 1999 tarihlerinde mahalline gidilerek eksik ve kusurlu işler tesbit edilmiştir. 11.11.1999 tarihinde yapılan inceleme neticesinde eksik ve kusurlu işlerin yapıldığı bildirilmiş ve Tasfiye Kabul Tutanağı 26.01.2000 tarihinde onaylanmıştır. İlgili müteahhit firmaca sözleşme ve onay dışı yapılan işler nedeni ile Proje gecikmiştir. Gecikme nedeni ile müteahhide fiyat farkı da dahil olmak üzere herhangi bir fazla ödeme yapılmamış, ödeme 1998 yılı fiyatları üzerinden yapılmıştır.

3- Sağlık yatırımlarımızın bir an evvel bitirilmesi Bakanlığımızca da arzu edilen bir durumdur. Ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde yatırımların maliyetine göre öncelikle bitirilmesi gerekenler tespit edilerek, gereken hassasiyet gösterilmektedir.

4-Proje bitirildiğinde bölge hastanesi sıfatı ile hizmet veren Erzurum Numune Hastanesini rahatlatacak ve bölge insanlarına kaliteli bir sağlık hizmetinin verilmesi sağlanacaktır.

