7/7189, 7190

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

SAYI :B.02.0.010/031-2037 5./6./**2002**
KONU:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 13.05.2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15038 sayılı yazısı.
b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 03.06.2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15734 sayılı yazısı.

Sivas Milletvekili Abdüllatif ŞENER'e ait 7/7189-15120/35946 ve 7/7190-15121/35947 sayılı soru önergeleri incelenmiştir.

Sivas-Ulaş-Ulaş Grup içme suyu projesinde nakdi gerçekleşme %41 dir. 17.000 mt. Ana isale hattının 10.770 mt. Döşenmiş olup, fiziki gerçekleşme %63 tür. Boru ve fittings malzeme idarece satın alınmakta olup bugüne kadar satın almaya harcanan ödenek 77 milyar Tl. dır. 2002 yılı birim fiyatlarına göre malzeme satın alma ve imalat bedeli toplam harcaması 244.720.000.000.-TL. dır. Bütçe imkanlarının kısıtlı oluşu, uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle proje bugüne kadar tamamlanamamıştır. 2002 yılı için 100.000.000.000.-TL. ödenek ayrılmıştır. Ödenek kadar imalat yapılacak olup, inşaat 2003 yılında bitecek şekilde programlanmıştır.

Sivas-Hafik-Barçın grubu içme suyu 1997 yılı yatırım programında yer almış, ancak işin ihalesi memba anlaşmazlığı nedeniyle 2000 yılında yapılmış ve 34.000.000.000.-TL. harcanmıştır. 2001/2862 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 17/2-c maddesine istinaden işin sözleşmesi tasfiye edilmiş olup, işin nakdi gerçekleşmesi % 9, fiziki gerçekleşmesi % 5 tir. Projenin 2002 yılı keşfi 348.000.000.000.-Tl. olup, bu keşif bedeli üzerinden ihale edilecektir. 2002 yılı ödeneği 150.000.000.000.-Tl. olup, inşaat 2003 yılında bitecek şekilde programlanmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa YILMAZ
Devlet Bakanı