7/6553

ACELE SÜRELİ

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

SAYI : KDD.SÖ.1.01/1186
KONU : Yazılı Soru Önergesi

../04/2002 5 NİSAN 2002

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 27 Mart 2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6553-14227/33585 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Sivas Milletvekili sayın Abdüllatif ŞENER'e ait 7/6553-14227 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

H. Y. Gökalp

Prof.Dr.Hüsnü Yusuf GÖKALP
Bakan

EKLER:
EK - 1 Görüş (1 adet - 1 sayfa)

7/6553

YAZILI SORU ÖNERGESİ

Önerge Sahibi : Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER
Sivas Milletvekili

Esas No : 7/6553-14227

Tarım sektörü projelerinden 1986 yılından beri gündemde olan 1998A020020 İl Tarım Sitesi (Sivas-Merkez) projesi ile ilgili olarak :

Soru 1) Projeye bugüne kadar harcanan miktar ne kadardır ? Projenin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı nedir ?

Cevap 1) Sivas İl Tarım Sitesi Projesi 15.01.1998 tarihinde, inşaatı yapacak olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 1997 yılı birim fiyatları ile 170 milyar TL. (2002 birim fiyatları ile 1,526 trilyon TL) keşif bedeli üzerinden % 11,20 indirim ile ihale edilmiştir.

Proje için bugüne kadar yapılan harcama 1.079.907.000.000 TL. dir. Projenin fiziki olarak % 86'sı gerçekleştirilmiştir.

Soru 2) Projenin gecikme nedeni ve gecikmenin maliyete etkisi nedir ?

Cevap 2) 1998 yılında ödenek ayrılmadığından inşaata başlanamamış, 1999 yılında ise projenin yapılması ve az ödenek ayrılması nedeniyle sadece inşaatın temel kazısı yapılabilmiştir.

Soru 3) Projenin tarım sektörüne etkisi dikkate alınarak öncelikle bitirilmesi hususunda irade var mıdır ?

Cevap 3) Projenin tamamının 2002 yılında ikmali için gerekli ödenek ayrılmıştır.

Soru 4) Proje ne zaman bitirilecektir ?

Cevap 4) 2000 yılında proje için yeterli ödenek ayrılarak, idare binası 2001 yılı Eylül ayında ana bina teslim alınmış olup, İl Müdürlüğümüz 12 Ekim 2001'de binaya taşınarak kullanmaya başlamıştır. Projenin % 30 dahilinde 1978 yılında yapılmış olan site bitişiğindeki 600 m^2 alanlı bina ile ek tesisler 2002 yılı içinde tamamlanacaktır.