7/7589

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

SAYI :B.02.0.010/031. 2049 10/6/2002
KONU:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: a) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 08.12.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8050 sayılı yazısı.
b) TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 03.06.2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7589-7879/19274 sayılı yazısı.

Adıyaman Milletvekili Mahmut GÖKSU'ya ait 6/1069 esas numaralı sözlü soru önergesinin, 7/7589 esas numarasıyla yazılı soruya çevrildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu soru önergesi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce incelenmiştir.

2000 yılı Adıyaman ili uygulamalarında;

- Köy yolu olarak 34 köye 60 km. stabilize, 20 km. asfalt kaplama, 60 km. onarım yapılması programlanmış olmasına rağmen 2000 yılı sonunda 143 köye 13 km. tesviye, 58 km. stabilize, 201 km. asfalt kaplama ile 121 km. onarım yapımı gerçekleştirilmiştir.

- İçme suyu yapımında ise 37 ünitenin suya kavuşturulması ile 4 üniteye ikmal onarım yapılması programlanmış iken özel idare katkısıyla birlikte 75 ünitenin içme suyu yapımı ile 4 adet ikmal onarım gerçekleştirilmiştir.

- Kanalizasyon olarak 5 köy planlanmış ve bitirilmiştir.

2000 yılı köy yolu-içme suyu-kanalizasyona ait detay bilgiler yazı ekindedir. (Ek-1) 31.12.2000 tarihi itibariyle Adıyaman iline 7 trilyon 855 milyar TL. lık yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu ödeneğin sektörlere göre dağılımı yazı ekindedir (Ek- 2).

2001 Yılı Uygulamalarında ise ;

- Köy yolu olarak 39 köye 60 km. stabilize, 25 km. asfalt kaplama, 60 km. onarım yapımı programlanmış iken 2001 yılı sonunda 91 köye 5 km. tesviye, 43 km. stabilize, 126 km. asfalt kaplama, 77 km. onarım uygulaması gerçekleştirilmiştir.

- İçme suyu yapımında ise 34 ünitenin suya kavuşturulması ile 3 üniteye ikmal onarım programlanmış olmasına rağmen, 80 ünitenin içme suyu yapımı ile 8 ünitenin ikmal onarımı gerçekleştirilmiştir.

- Kanalizasyon olarak 5 köy planlanmış ve 3 köyün kanalizasyonu tamamlanmıştır.

Söz konusu 2001 yılı köy yolu-içme suyu-kanalizasyon uygulamalarına ait detay bilgiler yazı ekindedir.(Ek-3)

2001 yılı başlangıcında Adıyaman ili yatırımlarına 2 trilyon 341 milyar TL. ayrılmış olup, 31.12.2001 tarihi itibariyle 7 trilyon 21 milyar TL.lık hizmet gerçekleştirilmiştir. Adıyaman iline yapılan uygulamalar yazı ekindedir.(Ek-4)

Malatya-Gaziantep-Kahramanmaraş-Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde ve son iki yılda yapılan uygulamalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İLLER	ASFALT KAPLAMA (km)		IÇMESUYU (Ünite)		KANALİZASYON (Köy)	
	2000 YILI	2001 YILI	2000 YILI	2001 YILI	2000 YILI	2001 YILI
MALATYA	241	177	217	213	24	61
GAZİANTEP	196	234	130	120	45	54
KAHRAMANMARAŞ	152	25	24	152	2	5
ŞANLIURFA	158	142	46	65	2	4
ADIYAMAN	201	126	79	88	5	3

Uygulamalara özel idareler de dahil edilmiştir.

Tarım Sektörü ;

Adıyaman ili 2000 yılı programında; bir kısım finansmanı Dünya Bankasınca karşılanan " Doğu Anadolu Havza Rehabilitasyon Projesi" kapsamında bulunan Adıyaman, Gerger Güngörmüş, Gölbaşı meydanı, Sincik Sakız, Sincik söğütlübahçe, Besni beşkoz, çelikhan Aranderesi, Merkez Değirmendere, Merkez Ziyaretçayı ve Gölbaşı Göller Mikro havzalarının projelerinde yapılması planlanan sulama tesisleri ile uygulamada gerçekleştirilen miktarları ihtiva eden listeler yazımız ekinde sunulmuştur.(Ek-5) 535 hektar sahada çalışma gerçekleşmiş olup, 1 trilyon 155 milyar TL. harcama yapılmıştır. 2001 yılında bu proje için 796 milyar TL. ödenek ayrılmış ve ödeneğin tamamı harcanarak 750 ha. sahada proje çalışması tamamlanmıştır.

İskan ile ilgili olarak;

Adıyaman ilindeki Atatürk Barajı yapımı nedeniyle Devlet eliyle iskan talep eden ailelerden Mahalli İskan Komisyonunca 502 aile tarımsal, 211 ailede şehirsel iskan olmak üzere toplam 713 ailenin iskanlarına karar verilmiştir. Ayrıca 416 aileye de 2510 Sayılı İskan Yasasının EK- 11 maddesi kapsamında arsa dağıtılmıştır.

7/7589

Hak sahibi kılınan 713 aileden 169 ailenin tarımsal, 211 ailenin şehirsel iskanları gerçekleştirilmiştir.

Geriye kalan 333 tarımsal hak sahibi aile için tarım arazisi araştırma çalışmaları sürdürülmektedir.

Bu bağlamda; Adıyaman-Merkez-Paşamezrası köyünde kamulaştırma veya satmalına yoluyla alınması teklif edilen 2143.400 m2 arazinin ekseriyetinin çok hisseli olması ve arazi sahiplerinin yüksek fiyat istemeleri nedeniyle alınmasından vazgeçilmiştir.

2001 yılında Adana/Yüreğir/Karşıyaka mahallesinde satın alınan 104 adet deprem konutuna Iskan bekleyen hak sahibi ailelerden 73 ailenin şehirsel iskanı sağlanmıştır. Geriye kalan 31 konuta ise yine Atatürk Barajının yapımı nedeniyle hak sahibi olupta, iskan bekleyen 31 ailenin şehirsel Iskanı 2002 yılında gerçekleştirilecektir.

Iskan bekleyen diğer aileler için kamulaştırma ve satın alma yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. DSi Genel Müdürlüğünce Adıyaman'da bulunan Adaklı jnekli ve Gölbaşı göllerinin kurutulması ile oluşan 16000 dekarlık alanın tarıma elverişliliği belirlendiği takdirde İskan konusunun çözümü için çalışmalar sürdürülecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

Mustafa YILMAZ
Devlet Bakanı

EK : 5 Adet Tablo.

7/7589 EK:1

1- 2000 yılı Adıyaman-Yol,içmesuyu,kanlz.uygulanan köyler

2000 YILI

KÖY YOLU

ADIYAMAN İLİ PROĞRAM UYGULAMALARI

S.NO	İŞİN A D I	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROĞ	EK PROĞ	TOP	UYG.	ÖDENEĞİ	HARCAMA	İŞİN DURUMU
	(PE) EK TESVIYE								
1-	MERKEZ-Yaylakonak Icekoz Çimenke-Islambey mah..güz. ve ulaşım yolu	00-00	-	4	4	4	PE	66.000	Bitti
2-	MERKEZ- Dy.Ay. Uğurca Köristan Güz Değ.	00-00	-	4	4	4	PE	66.000	Bitti
3-	ÇELİKHAN- İlç.Çık.Yeşilyayla Mutlu güz.değ	-		5	5	5	PE	82.500	Bitti
	TOPLAM :			**13**	**13**	**13**	**PE**	**214.500**	
	(PE) ONARIM								
1-	MERKEZ-Kayabnu Ky.Ay.Ahmethoca- Akçalı Yazibaşı	00-00	10	-	10	10	PE	115.500	Bitti
2-	MERKEZ -By.Kınklı Ky.Ay. Gözetepe Yenikuşakkaya ky.ilt.	00-00	9	-	9	9	PE	103.950	Bitti
3-	BESNI Ince Ky.Ay.Kesmetepe Çakmak Karagöl salkımlı ky.ilt.	00-00	9	-	9	9	PE	103.950	Bitti
4-	BESNI Dy.Ay.Başli-Kızılcamustafa	00-00	14	-	14	14	PE	161.700	Bitti
5-	BESNI-Kuzevleri Ky. çık.Golbaşı yk. Çöplü Ky.-İlt.	00-00	1	-	1	1	PE	11.550	Bitti
6-	ÇELIKHAN-Kalecik Altıntaş	00-00	2	-	2	2	PE	23.100	Bitti
7-	KAHTA-Mulga Dy.Ay.Geldibuldu tepecik-Karatepe-Urganlı	00-00	7	-	7	7	PE	80.850	Bitti
8-	SAMSAT- Ily.Ay.Taşkuyu-Dasınç- Tepeönü	00-00	4	-	4	4	PE	46.200	Bitti
9-	SINCIK-Arıkonak-0cakbaşı	00-00	2	-	2	2	PE	23.100	Bitti.
10-	SINCIK-Serinde-Çat-Taşkale	00-00	2	-	2	2	PE	23.100	Bitti
	TOPLAM :		**60**	—	**60**	**60**		**693.000**	
	PE EK ONARIM								
1-	MERKEZ-Kaşköy Ky.Ay.Bahçe-Kozan-Yedioluk-Ağaçkonak	00 -00	-	12	12	10	PE	115.500	D.ED.
2-	MERKEZ-Koçali- Guvenli	00-00	-	3	3	3	PE	34.650	Bitti
3-	MERKEZ- Kuyucak- Büc.Çık.Taşoluk-Kaşköy ilt.	00-00	-	6	6	6	PE	69.300	Bitti
4-	MERKEZ-Karaağaç- Y.ay.Uzunköy	00. 00	-	8	8	4	PE	46.200	D.ED.
5-	MERKEZ Karaağaç Ky.Ay.Gömiltepe- Miçolar Harabesi Han- Uzunköy İltisat	00-00	-	7	7	4	PE	46.200	D.ED.
6-	MERKEZ-İnce koz Ky.Ay.Yünlüce Geyik	00-00	-	2	2	2	PE	23.100	Bitti
7-	MERKEZ Akçalı Ky.Ay.Kotur	00-00	-	1	1	1	PE	11.550	Bitti
8-	BESNİ ilçe çıkışı- Oyratlı	00-00	-	9	9	9	PE	103.950	Bitti
9-	BESNİ Dy.Ay.Eğerli Uzunkuyu	00-00	-	8	8	8	PE	92.400	Bitti
10-	ÇELİKHAN-Recep-Eskikoy		-	3	3	-			

ADIYAMAN İLİ PROĞRAM UYGULAMALARI 7/7589

S.NO	İŞİN A D I	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROĞ	EK PROĞ	TOP	UYG.	ÖDEN EĞİ	HARCAMA	İŞİN DURUMU
11-	ÇELİKHAN-Taşdamlar Ky.Ay. Korucak – Karagöl	00 -	-	14	14	10	PE	115.500	D.EDİYOR
12-	GERGER-İly.Ay.Dağdeviren Yk.Dağlıca	00-00	-	5	5	5	PE	57,750	Bitti.
13-	GERGER- Aş.Dağlıca İlt. Burçaklı-Çamiçi İly.İlt	00-00	-	10	10	10	PE	115,500	Bitti
14-	GERGER- Aş.Dağlıca İlt.Kızık	00-00	-	2	2	2	PE	23,100	Bitti
15-	SAMSAT İly.Ay.Tepeönü –Gümüşsu	00-00	-	3	3	3	PE	34,650	Bitti
16-	SİNCİK İly.Ay.Serince Çat Kilimli-Began-Malatya Şamdere İlt.	00-00	-	15	15	15	PE	173,250	Bitti
17-	SİNCİK Taşkale Ky.Ay.Sağlam-Çat- Ky.İlt.	00- 00	-	4	4	4	PE	46.200	Bitti
18-	SİNCİK Taşkale Ky.Ay.Damlı	00- 00	-	3	3	3	PE	34.650	Bitti
19-	SİNCİK –Sakız Ocak başı-	00-00	-	1	1	1	PE	11.550	Bitti
20-	SİNCİK-Sakız-Hayır-Sakız	00-00	-	6	6	6	PE	69.300	Bitti
21-	SİNCİK-Hayır Ky.Çık.Malatya-il Sı.İlt.	00-00	-	3	3	3	PE	34.650	Bitti
22-	TUT- Yaylımlı Ky.Ay.Köseceli	00-00	-	3	3	3	PE	34.650	Bitti
23-	TUT-İlç.Çık. Kaşlıca Akçatepe Tepecik-Merkez Şerefli	00-00	-	18	18	9	PE	103.950	D.Ediyor
	TOPLAM			146	146	121		1.375.550	

7/7589

ADIYAMAN İLİ PROĞRAM UYGULAMALARI

S.NO	İŞİN A D I	BAŞLA BİTİŞ TARİHİ	PROĞ	EK PROĞ	TOP	UYG.	ÖDENEĞİ	HARCAMA	İŞİN DURUM
	PE STABİLİZE KAPLAMA								
1-	MERKEZ Dy.Ay.Koruköy Dy.İlt.	00-00	12	-	12	12	PE	59.400	Bitti
2-	MERKEZ-Dy.Ay.Mutluca-Kaşıklı	00-00	5	-	5	5	PE	24.750	Bitti
3-	MERKEZ-Dy.Ay.Doganlı Dy.ilt.	00-00	4	-	4	4	PE	19.800	Bitti
4-	MERKEZ-Çamlıca Ky.Ay.Armutlu Gedik-Çitlice	00-00	1	-	1	1	PE	4.950	Bitti
5-	MERKEZ-Kaşkoy Ky.Ay.Kayadibi Orta bozatlı Kaşkoy ky.ilt.	00-00	4	-	4	4	PE	19.800	Bitti
6-	MERKEZ-Kayadibi Ky.Ay.Bakraçlı		2	-	2				
7-	MERKEZ-Tilkicik Ky.Ay. Gültepe		1	-	1	1	PE	4.950	Bitti
8-	ÇELIKHAN-Pinarbaşı Ky.çık.Muratlı Dy İlt	00-00	7	-	7	7	PE	34.650	Bitti
9-	GELIKHAN-Pinarbaşı ky.çk. Kozan-Çopur Dy.İlt.	00-00	12	-	12	12	PE	59.400	Bitti
10-	GERGER-Golyurt ily.Ay.Demirtaş	00-00	6	-	6	6	PE	29.700	Bitti
11-	GERGER-Golyurt ilçe çik-Akçörek-Cevizpınarı	00-00	2	-	2	2	PE	9.900	Bitti
12-	GERGER-Golyurt ily.Ay.OnevlerKonacık Taşlıca Ortaca	00-00	4	-	4	4	PE	19.800	Bitti
	TOPLAM		60	-	60	58		287.100	
	PE I. KAT ASFALT KAPLAMA								
1-	MERKEZ-Kuyucak Bc.çık.Oruçlu Taşoluk Kaşköy Ky.ilt.		2	9	11	2	PE	24.700	Bitti
2-	MERKEZ-Yeşiltepe Ky.Ay. Indere Oluklu Ahmethoca ky.ilt.		2	-	2	4	PE	49.400	Bitti
3-	MERKEZ-Dy.Ay.Budaklı Bulam Kapıkaya Celıkhan Balıkburnu Ky.İlt.	00-00	1	7	8	5	PE	61.750	Bitti
4-	MERKEZ-Kömür ky.Ay.Erikli Zor Malikeçi Yakacık Ky.ilt.	00-00	2	5	7	7	PE	86.450	Bitti
5-	MERKEZ-Dy.Ay.Akdere-Işıklı	00-00	2	2,5	4,5	4,5	PE	55.575	Bitti
6-	MERKEZ-Urfa Y.Ay.Kuyulu malpınarı	00-00		8,5	8,5	8.5	PE	104.975	Bitti

ŞUBE MÜDÜ

7/7589

ADIYAMAN İLİ PROĞRAM UYGULAMALARI

S:NO	İŞİN ADI	BAŞLA BİTİŞ TARİHİ	PRĞ.	EK PROĞ	TOP	UYG	ÖDENEĞİ	HARCAMA	İŞİN DURUMU
7	MERKEZ ILCE çık.Ahmethoca Kç. Oluklu			9	9	9	PE	111.150	Bitti
8-	MERKEZİly.Ay.Kotur			1	1				
9-	MERKEZ-Çemberlitaş Ky.Ay.Yenice	00-00	-	2	2	2	PE	24.700	Bitti
10-	MERKEZ-Çemberlitaş Dy.Ay.Kalburcu	00-00	-	3	3	3	PE	37.050	Bitti
11-	MERKEZ-Kömür Ky.Ay.Millik	00-00	-	1.5	1.5	1.5	PE	18.525	Bitti
12-	MERKEZ- İly.Ay. Çemberlitaş	00-00	-	1	1	1	PE	12.350	Bitti
13-	MERKEZ- Dy.Ay. Çemberlitaş	00-00	-	5	5	5	PE	61.750	Bitti
14-	MERKEZ- İly.Ay.Olgunlar	00-00	-	1	1	1	PE	12.350	Bitti
15-	MERKEZ- Kahta-Bölükyayla-Ky.Ay.Narince Yakacık Uğrak- Kömür ky.İlt.	00-00	-	5	5	5	PE	61.750	Bitti
16-	MERKEZ- Dy.Ay.Mestan	00-00	-	1	1	1	PE	12.350	Bitti
17-	BESNİ-Dy.Ay.Başlı-Kızılcamustafa Beşyol ilt.	00-00	2	1	3	3	PE	37.050	Bitti
18	BESNI-Beşyol Bc.çık Geçitli Kesecik Beşyol ily.ilt.	00-00	2	1,5	3,5	3,5	PE	43.225	Bitti
19-	BESNI Çakirhoyuk Bc.Çık.Beypınarı Soğurcak	00-00	1	4	5	1,5	PE	18.525	Bitti
21-	GERGER Ily.Ay Yeşilyurt	00-00	2	2,5	4,5	4,5	PE	55.575	Bitti
22-	GOLBAŞI İlç.Çık..savran K.Maraş Nurhak asayiş yolu	00-00	1	6	7	7	PE	86,450	Bitti
23-	Kahta ily.Ay.Mulk Şahintepe Köseler Çakır eşme	00-00	2	—	2	3	PE	37.050	Bitti
24-	SAMSAT-Bayırlı Ky.Ay. Kuştepe Tokaçlı-Kumluca		1		1				
	TOPLAM		**20**	**76.5**	**96.5**	**82**		**1.012700**	

ŞUBE MÜDÜRÜ

Ek : 1

5

7/7589 36

ADIYAMAN İLİ PROĞRAM UYGULAMALARI

S:NO	İŞİN ADI	BAŞLA BİTİŞ TARİHİ	PRĞ.	EK PROĞ	TOP	UYG	ÖDENEĞİ	HARCAMA	İŞİN DURUMU
	ÖZEL İDARE 1.KAT ASFALT KAPLAMA						PE		
1	MERKEZ-Ovakuyucak Yeniköy		6		6		PE		
2	MERKEZ-İndere Küçük oluklu		2		2		PE		
3	MERKEZ-Yeşiltepe		6		6		PE		
4	MERKEZ-Boğazözü Halburcu	00-00	1		1	1	PE	12.350	Bitti
5	MERKEZ-Ovakuyucak-Kazgandede		4		4		PE		
6	MERKEZ-Çaylı Dışbudak		7		7		PE		
7	MERKEZ-Çamlıca Gedik		3		3		PE		
8	MERKEZ-Çiçek		1		1		PE		
9	MERKEZ-Doyuran Çamgazi	00-00	2	1	3		PE	37.050	Bitti
10	MERKEZ-İncebağ Çayırlı		2		2		PE		
11	MERKEZ-Yenice Ingodi		3		3		PE		
12	MERKEZ-Akpınar Darbelik	00-00	1		1	1	PE	12.350	Bitti
13	MERKEZ-Ilıcak Köşk.		2		2		PE		
14	MERKEZ-Uğurca		6		6		PE		
15	MERKEZ-Harabe Çınar	00-00	3	2	5	5	PE	61.750	Bitti
16	MERKEZ-Kölafhöyük		10		10		PE		
17	MERKEZ-Kuyulu Akıncı		3		3		PE		
18	MERKEZ-Sarıharman İncebağ		5		5		PE		
19	MERKEZ-Bebek Maloğlu	00-00	4	2	6	6	PE	74.100	Bitti
20	MERKEZ-Beşyol Ağcık		2		2		PE		
21	MERKEZ-Ağaçkonak –Yedioluk		20		20		PE		

.... ŞUBE MÜDÜRÜ

Ek:1

7/7589

ADIYAMAN İLİ PROĞRAM UYGULAMALARI

S:NO	İŞİN ADI	BAŞLA BİTİŞ TARİHİ	PRĞ.	EK PROĞ	TOP	UYG	ÖDENEĞİ	HARCAMA	İŞİN DURUMU
22	MERKEZ-Kılıç	00-00	-	1	1	1	PE	12.350	Bitti
23	MERKEZ-Ekinci	00-00		1	1	1	PE	12.350	Bitti
24	MERKEZ-Kuyulu	00-00		2	2	2	PE	24.700	Bitti
25	MERKEZ-Belikan	00-00		2.5	2.5	2.5	PE	30.875	Bitti
26	MERKEZ-Damlıca	00-00		1.5	1.5	1.5	PE	18.525	Bitti
27	MERKEZ-Burç	00-00		4	4	4	PE	49.400	Bitti
28	MERKEZ-Pınarbaşı	00-00		2	2	2	PE	24.700	Bitti
29	MERKEZ-Millik			1	1		PE		
30	BESNİ-Beşyol Balkar		2		2		PE		
31	BESNİ-Çaykaya		5		5		PE		
32	BESNİ-Çilboğaz		1.5		1.5		PE		
33	BESNİ-Yazıbeydilli İzollu		5		5		PE		
34	BESNİ-Kargalı		3		3		PE		
35	BESNİ-Çamuşçu Karaçay		2		2		PE		
36	BESNİ-Çamuşçu		2		2		PE		
37	BESNİ-Yazıyalanagoz		0.5		0.5		PE		
38	BESNİ-Uzunköy		7		7		PE		
39	BESNİ-Payamca Yeniköy		5		5		PE		
40	KAHTA-Mustafaçayır Bakacak		8		8		PE		
41	KAHTA-Alidam grup		10		10		PE		
42	KAHTA-Şahintepe Köseler		13		13		PE		
43	KAHTA-Acıoğlu		0.7		0.7		PE		

.... ŞUBE MÜDÜRÜ

Ek: 1

7/7589

ADIYAMAN İLİ PROĞRAM UYGULAMALARI

S:NO	İŞİN ADI	BAŞLA BİTİŞ TARİHİ	PRĞ.	EK PROĞ	TOP	UYG	ÖDENEĞİ	HARCAMA	İŞİN DURUMU
44	KAHTA-Kikan yukarı mah.		10		10		PE		
45	KAHTA-Dot		1		1		PE		
46	KAHTA-Eskitaş Dardoğan	00-00	15		15	10	PE	123.500	Bitti
47	KAHTA-Hasköy Grp.Yolu		15		15		PE		
48	KAHTA-İkizce		10		10		PE		
49	KAHTA-Bölükyayla Kozağaç		5		5		PE		
50	GERGER-Gözpınar Kaşyazı	00-00	10	4	14	15	PE	185250	Bitti
51	GERGER-Sutepe Gölgeli		13		13		PE		
52	GERGER-Düşnik Geçitli	00-00	5		5	3.5	PE	43.225	Bitti
53	GERGER-Yeşilyurt	00-00		3	3	3	PE	37.050	Bitti
54	GERGER-Yayladalı	00-00		4.5	4.5	4.5	PE	55.575	Bitti
55	GERGER-Hevenk	00-00		1	1	1	PE	12.350	Bitti
56	GERGER-Eskikent	00-00		2.5	2.5	2.5	PE	30.875	Bitti
57	~~GERGER~~-Kızılöz SAMSAT		4	-	4		PE		
58	~~GERGER~~-Kızılöz Biricik SAMSAT		3		3		PE		
69	~~GERGER~~-İnceali Gölpınar SAMSAT		8		8	10	PE	123.500	Bitti
60	~~GERGER~~-Yarımbağ SAMSAT		3		3		PE		
61	~~GERGER~~-Taşkuyu SAMSAT	00-00	1	-	1	1	PE	12.350	Bitti
62	~~GERGER~~-Uzuntepe SAMSAT	00-00	0.5		0.5	0.5	PE	675	Bitti
63	~~GERGER~~-Doğanca SAMSAT		3		3		PE		
64	~~GERGER~~-Sahabe SAMSAT -	00-00	1		1	1	PE	12.350	Bitti
65	~~GERGER~~-Çamdere-Dilektepe SİNCİK-	00-00	10		10	9	PE	111.150	Bitti
	TOPLAM		**275.2**	**35**	**310.2**	**91**		**1.123.850**	

.... ŞUBE MÜDÜRÜ

Ek:1 8

7/7589

ADIYAMAN İLİ PROĞRAM UYGULAMALARI

S:NO	İŞİN ADI	BAŞLA BİTİŞ TARİHİ	PRĞ.	EK PROĞ	TOP	UYG	ÖDENEĞİ	HARCAMA	İŞİN DURUMU
	PROTOKOLU I. KAT ASFALT KAPLAMA								
1	MERKEZ-Çemperlitaş TPAO Sahası	00-00				2.5	PE	30.870	Bitti
2	MERKEZ-TPAO Sahası	00-00				2	PE	24.700	Bitti
3	SİVEREK-TPAO Sahası	00-00				8	PE	98.800	Bitti
	TOPLAM					12.5		154.375	

ŞUBE MÜDÜRÜ

Ek:1

7/7589

ADIYAMAN İLİ PROĞRAM UYGULAMALARI

S:NO	İŞİN ADI	BAŞLA BİTİŞ TARİHİ	PRĞ.	EK PROĞ	TOP	UYG	ÖDENEĞİ	HARCAMA	İŞİN DURUMU
	PE II. KAT SAFALT KAPLAMA								
1	MERKEZ-Dy. Ay. Yeniguven –Çemberlitaş Boğazözü	00-00	5	6	11	11	PE	36.300	Bitti
2	MERKEZ- Ky.Ay. Toptepe	00-00	-	1	1	1	PE	3.300	Bitti
3	BESNİ- Konuklu Ky.Ay.Kutluca Çomak –Hacıhalil Kızılkaya	00-00	5	6	11	11	PE	36.300	Bitti
4-	BESNİ-Kutluca-Çorak Ky.Ay.Kepirce	00-00	-	1,5	1,5	1,5	PE	4.950	Bitti
	TOPLAM		**10**	**14.5**	**24.5**	**24.5**	**PE**	**80.850**	
	DEVAM EDEN IHALELI KOPRU İNŞAATI								
1-	TUT Yeniköy Yaylımlı		104	Mt.	104	Mt.	50.000	50	Bolge Ihalesi
2-	MERKEZ-By.Kırıklı Kyy.		32	Mt.	32	Mt.	70.000		İhale edildi
	TOPLAM		**136**	**Mt.**	**136**	**Mt.**	**120.000**		
	YENİ IHALELI KOPRU İNŞAATI								
1-	MERKEZ-Gumüşkaya Kizilin		120	Mt.	120	Mt.	30.000		Bolge Ihalesi

İÇME SULARI

2000 YILI ADIYAMAN İLİNE AİT PROGRAM DURUMU

Ek:

PROJE NO	BÖLGE	İLİ	İLÇESİ	Köy veya Gurubun Adı	Topl Ün.	Geç Yıl.Bitmiş	Yıl İç. Bitecek	Keşif Bedeli	Başlama	Bitiş	Geçen Yıllar Harcaması	Yapım Şekli	ODENEK DURUMU			İLERİKİ YILLARA KALAN	K. ÜNİTE	İŞİN DURUMU
													Genel İdare	Merke	TOPLAM			
91 K 070280	6	ADIYAMAN	MERKEZ	Derinsu Gr.	3	1	2	33 000	91	2000	11 000	E	21 000	0	21 000	0	0	BİTTİ
91 K 070280	6	ADIYAMAN	KAHTA	Akdoğan (İNŞ+ENH)		0	1	22 000	97	2000	0	E	13 000	0	13 000	9 000	0	BİTTİ
91 K 070280	6	ADIYAMAN	SINCİK	Arıkonak (İNŞ+ENH)	1	0		25 000	97	2000	7 000	E	18 000	0	18 000	0	0	BİTTİ
98 K 070070	6	ADIYAMAN	MERKEZ	KHZ İl Md Tes.	0	0	0	10 000	99	2 000	5 000	E	5 000	0	5 000	0	0	BİTTİ
98 K 070070	6	ADIYAMAN	KAHTA	Oluklu	0	0	0	6 000	99	2 000	3 000	E	3 000	0	3 000	0	0	BİTTİ
98 K 070070	6	ADIYAMAN	GÖLBAŞI	Haydarlı-Alidelibalta	1	0	0	16 000	2 000	2 000	0	I	16 000	0	16 000	0	1	BİTTİ
98 K 070070	6	ADIYAMAN	GÖLBAŞI	Çatalağaç-Karalmaz Mz.	1	0	0	7 000	2 000	2 000	0	E	7 000	0	7 000	0	1	BİTTİ
98 K 070070	6	ADIYAMAN	MERKEZ	Gözebaşı-Millik Mz	1	0	1	11 000	2 000	2 000	0	E	11 000	0	11 000	0	0	BİTTİ
98 K 070120	6	ADIYAMAN	MERKEZ	Alibey Ky.	1	0	1	32 000	98	2 000	5 000	I	24 000	0	24 000	3 000	0	BİTTİ
BİTEN İŞLER TOPLAMI					9	1	6	181 000			31 000		118 000	0	118 000	12.000	2	
91 K 070280	6	ADIYAMAN	MERKEZ	Recep Gr.	11	15	30	6 200 000	91	2001	5 000 000	I	650 000	0	650 000	550 000	66	DEVAM EDİYOR
91 K 070280	6	ADIYAMAN	KAHTA	Arıllı Gr. (İNŞ+ENH)	5	2	1	108 000	97	2001	8 000	I	32 500	0	32 500	67.500	2	DEVAM EDİYOR
91 K 070280	6	ADIYAMAN	GÖLBAŞI	Yk.Nasırlı		0	0	25 000	2.000	2.001	0	I	2 500	0	2 500	22 500	1	DEVAM EDİYOR
98 K 070070	6	ADIYAMAN	MERKEZ	Şerefli Gr.	0	0	0	6 000	99	2 001	3 000	E	3 000	0	3 000	0	0	DEVAM EDİYOR
98 K 070070	6	ADIYAMAN	GÖLBAŞI	Erkenek Gr.	0	0	0	6 000	99	2 001	3 000	E	3 000	0	3 000	0	0	DEVAM EDİYOR
DEVAM EDEN İŞLER TOPLAMI					17	17	31	6 345 000			5 014 000		691 000	0	691 000	640.000	69	
ADIYAMAN İLİ TOPLAMI					26	18	37	6 526 000	0	0	5 045 000		809 000	0	809 000	652.000	71	

2000 YILINDA ADIYAMAN İLİNE 14 ADET İŞ PROGRAMLANMIŞ OLUP, TOPLAM 809 MİLYAR TL. ÖDENEK HARCANMIŞTIR.

14 adet işten 9 tanesi 2000 yılında bitirilmiş olup, 5 adet iş devam etmektedir.

Toplam	126 ünite	programlanmış.
Geçen Yıl.Biten	18 ünite	bitmiş.
2000 yılında	37 ünite	içme suyuna kavuşturulmuştur.

İÇME SULARI DAİRE BŞK

173 FGL

7/2589

Ek: 1

BÖLGE: 6 — **2000 BÜTÇE YILI** — **İLİ : ADIYAMAN**

İÇMESUYU İNŞAAT PROGRAMI (MİLYON TL) — **SAYFA NO : 1**

SIRA NO	İLÇENİN ADI	KÖYÜN VEYA GRUBUN ADI	Ünitenin Adedi			Keşif Bedeli	TARİH		Geçen Yıllar Harcaması	Yapım Şekli	ÖDENEK DURUMU			İleriki Yıl. Kalan	
			Topl. Ünite	Geç.Yıl.Bitmiş	Yılı İç. Biteçek		Başlama	Bitiş			Genel İdare	Merkez	Toplam	Ödenek	Ünite
	KALKINMADA I. DERECE İLLER K.K. PROJESİ (91 K 070280)														
	DEVAM EDEN İHALELİ İŞLER (91 K 070280)														
1	MERKEZ	Recep Gr.	111	15	30	6.200.000	91	2.001	5.000.000	İ	500.000	0	500.000	700.000	66
2	KAHTA	Arıllı Gr. (İNŞ+ENH)	5	2	1	108.000	97	2.001	8.000	İ	32.500	0	32.500	67.500	2
		TOPLAM	**116**	**17**	**31**	**6.308.000**			**5.008.000**		**532.500**	**0**	**532.500**	**767.500**	**68**
	KALKINMADA I. DERECE İLLER K.K. PROJESİ (91 K 070280)														
	DEVAM EDEN EMANET İŞLER (91 K 070280)														
1	MERKEZ	Derinsu Gr.	3	1	2	32.000	91	2.000	11.000	E	21.000	0	21.000	0	0
2	KAHTA	Akdoğan (İNŞ+ENH)	1	0	1	22.000	97	2.000	0	E	22.000	0	22.000	0	0
3	SİNCİK	Arıkonak (İNŞ+ENH)	1	0	1	25.000	97	2.000	7.000	E	18.000	0	18.000	0	0
		TOPLAM	**5**	**1**	**4**	**79.000**			**18.000**		**61.000**	**0**	**61.000**	**0**	**0**

2/2589

Ek : 1

BÖLGE: 6 — **2000 BÜTÇE YILI İÇMESUYU İNŞAAT PROGRAMI** (MİLYON TL) — **İLİ : ADIYAMAN** — **SAYFA NO : 2**

SIRA NO	İLÇENİN ADI	KÖYÜN VEYA GRUBUN ADI	Ünitenin Adedi			Keşif Bedeli	TARİH		Geçen Yıllar Harcaması	Yapım Şekli	ÖDENEK DURUMU			İleriki Yıll. Kalan	
			Topl. Ünite	Geç.Yıl.Bitmiş	Yılı İç. Biteced		Başlama	Bitiş			Genel İdare	Merkez	Toplam	Ödenek	Ünite
	İKMAL ONARIM İNŞAATLARI (98 K 070070)														
	DEVAM EDEN EMANET İŞLER (98 K 070070)														
1	MERKEZ	KHZ İl Md.Tes.	0	0	0	10.000	99	2.000	5.000	E	5.000	0	5.000	0	0
2	MERKEZ	Şerefli Gr.	0	0	0	6.000	99	2.000	3.000	E	3.000	0	3.000	0	0
3	GÖLBAŞI	Erkenek Gr.	0	0	0	6.000	99	2.000	3.000	E	3.000	0	3.000	0	0
4	KAHTA	Oluklu	0	0	0	6.000	99	2.000	3.000	E	3.000	0	3.000	0	0
		TOPLAM	**0**	**0**	**0**	**28.000**			**14.000**		**14.000**	**0**	**14.000**	**0**	**0**
	SUSUZ KÖY İÇMESUYU YAPIM PROJESİ (98 K 070120)														
	DEVAM EDEN İHALELİ İŞLER (98 K 070120)														
1	MERKEZ	Alibey Ky.	1	0	1	32.000	98	2.000	5.000	İ	27.000	0	27.000	0	0
		TOPLAM	**1**	**0**	**1**	**32.000**			**5.000**		**27.000**	**0**	**27.000**	**0**	**0**
		GENEL TOPLAM	**122**	**18**	**36**	**6.447.000**			**5.045.000**		**634.500**	**0**	**634.500**	**767.500**	**68**

Ek: 1

T.C.
BAŞBAKANLIK
KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2000 YILI KÖY İÇİ İNŞAAT YATIRIM PROGRAMI
(ÖZEL İSKAN FONU)

BÖLGESİ : 6
İLİ : ADIYAMAN

(Milyon TL.)

PROJE NO	İŞİN ADI	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	YAPIM ŞEKLİ	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2000 YILI ÖDENEĞİ
2000K070030	KANALİZASYON ve ATIKSU TESİS.						
	DEVAM EDEN İŞLER						
1	Merkez-Koçali Fosseptik		1999-2000	PE	1.275		1.275
2	Merkez-Börçenek Fosseptik		1999-2000	PE	1.275		1.275
3	Merkez-Börçenek (Akhisar) Fosseptik		1999-2000	PE	1.275		1.275
4	Merkez-Bağdere (Dikilcik) Fosseptik		1999-2000	PE	1.275		1.275
5	Merkez-Çobandede Fosseptik		1999-2000	PE	1.275		1.275
							6.375

6.375

Ek : 2

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROGRAM UYGULAMA İCMAL CETVELİ — 31 / 12 / 2000 TARİHİ İTİBARİYLE — MİLYAR TL

HİZMET TÜRÜ		KATMA BÜTÇE							ÖZEL İDARE					PROTOKOL					TOPLAM						
		PROG.	K PROG	TOPLAM	UYG.	ÖDENEK	HARCAMA	İŞ.AD	PROG.	UYG.	ÖDENEK	ARCAMA	İŞ.AD	PROG.	UYG.	ÖDENEK	ARCAMA	İŞ.AD	ORŞ	PROG.	UYG.	%	ÖDENEK	HARCAMA	%
KÖY YOLLARI																									
TESVİYE km			13	13	13	215	215	3											3	13	13	100	215	215	100
STABİLİZE km		60		60	58	297	287	12											12	60	58	97	297	287	97
BETON YOL km				0		0	0												0	0	0	###	0	0	###
ASFALT	Yeni	20	77	97	82	1 198	1 013	24	310	91	1 124	1 124	65	13	13	154	154	3	92	420	186	44	2.476	2.291	93
km	2.Kat	10	15	25	25	83	83	4											4	25	25	100	83	83	100
ONARIM km		60	86	146	121	1 686	1 398	33											33	146	121	83	1.686	1.398	83
	Malzemeli		478	478	295	470	290	61											61	478	295	62	470	290	62
BAKIM	Greyderli		2 111	2 111	2 055	72	70	466											466	2.111	2.055	97	72	70	97
km	Asfalt Bak.		435	435	291	20	13	91											91	435	291	67	20	13	65
YOL YAPIM ŞAN.ad.				0		4	4												0	0	0	###	4	4	100
KÖP. ve SAN.YAP.																									
KÖPRÜ	Adet	2		2	1	116	61	3											3	2	1	50	116	61	53
YAPIM	Açıklık m	136		136	104														0	136	104	76	0	0	###
KÖPRÜ	Adet			0															0	0	0	###	0	0	###
İKMAL	Açıklık m			0															0	0	0	###	0	0	###
KÖPRÜ	Adet			0															0	0	0	###	0	0	###
ONARIM	Açıklık m			0															0	0	0	###	0	0	###
BÜZ	Adet		3 190	3 190	3 190	217	217												0	3.190	3.190	100	217	217	100
	Uzunluk m		3190	3 190	3190														0	3.190	3.190	100	0	0	###
	Adet		23	23	23	80	66	3	84	84	240	187	13						16	107	107	100	320	253	79
MENFEZ	Açıklık m		38	38	38				145	145									0	183	183	100	0	0	###
	Uzunluk m		276	276	276				100	100									0	376	376	100	0	0	###
İSTİNAT DUVARI m3				0					74	74	107	107	5						5	74	74	100	107	107	100
İÇME SULARI																									
YAPIM ünite		36	3	39	7	778	756	9	40	35	581	410	34						43	79	42	53	1.359	1.166	86
İKM. TEV.ONA. adet		4	1	5	4	21	14	5											5	5	4	80	21	14	67
LİMİT	YENİ İŞ			0					33	33	77	77	32						32	33	33	100	77	77	100
ünite	İKMAL ON.			0															0	0	0	###	0	0	###
ASKERİ	YAPIM			0															0	0	0	###	0	0	###
GARNİZ	LİMİT YENİ			0															0	0	0	###	0	0	###
adet	LİMİT İKMAL			0															0	0	0	###	0	0	###
	YENİ	16	3	19	11	71	71	19	15	15			15						34	34	26	76	71	71	100
SONDAJ	ASK.GAR.	1		1	1	5	5	1											1	1	1	100	5	5	100
adet	KUYU TEM.			0															0	0	0	###	0	0	###
KÖY İÇİ İNŞAAT																									
İSKAN aile				0															0	0	0	###	0	0	###
FİZİK.YER. aile				0															0	0	0	###	0	0	###
SOS. VE EKO TES.adet				0															0	0	0	###	0	0	###
KANALİZASYON adet		5		5	5	6	6	5											5	5	5	100	6	6	100
LOJMAN daire				0															0	0	0	###	0	0	###
TESİS YAPIM adet			3	3	3	21	19	3											3	3	3	100	21	19	90
TARIM																									
YÜS ha		554		554	8	64	54	5											5	554	8	1,4	64	54	84
YAS ha				0															0	0	0	###	0	0	###
SULAMA GÖLETİ ha				0															0	0	0	###	0	0	###
HİS GÖLETİ adet				0															0	0	0	###	0	0	###
TOP.MUHAFAZA ha		227	308	535	535	1257	1155	1											1	535	535	100	1.257	1.155	92
TİGH ha				0															0	0	0	###	0	0	###
DREN.VE TOP.IS. ha				0															0	0	0	###	0	0	###
TOPLAM						6.680	5.796				2.129	1.905				154	154						8.963	7.855	88

2- 2000 yılı Adıyaman ili yatırım icmali 2/2589

7/7589 Ek:3

3- 2001 yılı Adıyaman-Yol,içmesuyu,kanlz.uygulanan köyler

KÖY YOLU

ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ

31.12.2001

S.NO	İlçesi	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TAR.	PROG.	EK PROG.	TOP.	UYG.	ÖDENEĞİ	(MİLYON) HARCAMA	İŞİN DURUM
		PE EK TESVİYE								
		2 ADET 1.050 KM.								
1.	BESNİ	Eğerli Köy İçi	01-01		0.050	0.050	0.050	PE	1.200	Bitti
2.	ÇELİKHAN	Mutlu Ky.Ay.Bahçe Mezrası	01-01		1	1	1	PE	24.000	Bitti
3.	ÇELİKHAN	Recep menba yolu	01-01		0.150	0.150	0.150	PE	3.600	Bitti
							Toplam :		**28.800**	
		EMANET EK TESVİYE								
		2 ADET 5.500 KM.								
1.	SİNCİK	Sakız- Arıkonak-Güzergah Değişikliği	01-		2		1,5	39.733	36.000	D.Ediyor
2.	SİNCİK	İnlice- Hasanlı-Güzergah Değişikliği	01-		3,5		2,5	73.974	60.000	D.Ediyor
							Toplam :		**96.000**	
								A-Toplam	124.8	

Süleyman DÖĞER

YOL ŞUBE MÜDÜRÜ

Mustafa LÜLECİ

Yol Şube Müdürü

7/7589
Ek : 3

ADIYAMAN

31.12.2001

Sı	İlçesi	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TAR.	PROG.	PROG.	TOP.	UYG.	ÖDENEĞİ	HARCAMA	İŞİN DURU
		PE STABİLİZE KAPLAMA								
		18 AD.66 KM.								
1	MERKEZ	Kaşköy Y.Ay.Kozan Yedioluk		2		2		PE		
2	MERKEZ	Kömür Y.Ay.Kaşköy	01-01	2	6	8	8	PE	56.000	Bitti
3	MERKEZ	Karaağaç Y.Ay.Göztepe	01-01	1		1	1	PE	7.000	Bitti
4	MERKEZ	Akçalı Y.Ay. Kotur	01-01	1		1	1	PE	7.000	Bitti
5	MERKEZ	İly.Ay.Varlık	01-01	1		1	1	PE	7.000	Bitti
6	MERKEZ	İly.Ay.Yoğurtlu	01-01	2		2	2	PE	14.000	Bitti
7	MERKEZ	Gürlevik Y.Ay.Karadere	01-01	3		3	3	PE	21.000	Bitti
8	MERKEZ	Çamberlitaş Y.Ay.Kalburcu Kürk	01-01	2		2	2	PE	14.000	Bitti
9	MERKEZ	Karaağaç Y.Ay.By.Kç.Kırıklı	01-01	2		2	2	PE	14.000	Bitti
10	MERKEZ	Çamyurdu Y.Ay.Uzunköy Çat Kelömer	01-01	5		5	5	PE	35.000	Bitti
11	MERKEZ	Uzunköy Y.Ay.Gömültepe						PE	0	
		Miçolar Harabesi Han		7		7		PE	0	
12	BESNİ	Çakırhöyük Y.Ay.Kesmetepe						PE	0	
		Çakmak 1 - Çakmak 2- Karagöl		10		10	2	PE	14.000	Devam ed
13	BESNİ	Suvarlı Yol Çık.Karalar Ortaoba B.Oba	01-01	10		10	10	PE	70.000	Bitti
14.	BESNİ	Yoldüzü Hasanlı	01-01	1		1	1	PE	7.000	Bitti
15.	BESNİ	gr.ky.ilt.Yeniköy- Zormağara- Erler			2	2				
16	BESNİ	Akdurak Ay.Höyük			2	2				
17.	BESNİ	İly.Ay.Üçgöz- Kutluca- Çomak- Hacıhalil			4	4				
18.	BESNİ	gr.ky.ilt.Yeniköy- Kızılkaya			2	2				
19.	ÇELİKHAN	Çelikhan İlç.Çık.Köseuşağı							0	
		Taşdamlar -Ayvacık	01-01	2		2	2	PE	14.000	Bitti
20.	ÇELİKHAN	Dy.Ay.Recep Değirmen Çem Yağızatlı		3		3		PE	0	
21.	GERGER	Gölyurt Y.Ay.Döşeme Ballıca							0	
		Gönen- Sağlık Gözpınar Geçitli		3		3		PE	0	
22.	GERGER	Gürgenli Y.Ay.Nakışlı	01-01	3		3	3	PE	21.000	Bitti
		TOPLAM :		**60**	**16**	**76**	**43**		**301.000**	

Süleyman DEĞER

YOL ŞUBE MÜDÜRÜ

Mustafa LÜLECİ

Şube Müdürü

7/7589
Ek: 3

ADIYAMAN İLİ PROGRAM UYGULAMASI

11.12.2002

S.NO	İlçesi	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TAR.	PROG.	EK PROG.	TOP.	UYG.	ÖDENEĞİ	(MİLYON) HARCAMA	İŞİN DURUMU
	PE1.KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA									
	7 Adet 24 Km.									
1.	MERKEZ	İlç.Kayaönü Uğurlu	01-01		3	3	3		60.000	Bitti
2.	MERKEZ	Dy.Ay.Kayacık Şerefli İlt.	01-01		3	3	3		60.000	Bitti
3.	MERKEZ	Batalhöyük ky.çık Elmacık	01-01		2	2	2		40.000	Bitti
4.	BESNİ	Çakırhöyük y.ay.Demirler-Kuşlu								
		Karnacık	01-01		7	7	7	60.000	140.000	Bitti
5.	GÖLBAŞI	Belören Çık. Yk.Nasırlı	01-01		7	7	7		140.000	Bitti
6.	KAHTA	İly.Ay.Çukurtaş Bölükyayla	01-01		1	1	1		20.000	Bitti
	KAHTA	Akgün	01-01		1	1	1		20.000	Bitti
		TOPLAM :			**24**	**24**	**24**		**480.000**	

Bülent Yılmaz Döğen

YOL ŞUBE MÜDÜRÜ

Mustafa LÜLECİ

Şube Müdür

7/7589
Ek : 3

ADIYAMAN İLİ PROGRAM UYGULAMASI

Yıl 2001

S.NO	İlçesi	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TAR.	PROG.	EK PROG.	TOP.	UYG.	ÖDENEĞİ	HARCAMA	İŞİN DURUMU
		ÖZEL İDARE 1. KAT ASFALT KAPLAMA								
		19 Adet 96.5 Km.								
1.	MERKEZ	Bağpınar- Çobandede		2		2	3,5	PE	70.000	Bitti
2.	MERKEZ	İncebağ Gr.Ky.Y.	01-01	4		4	4	PE	80.000	Bitti
3.	MERKEZ	Durak		1		1		PE	0	Malzeme Çek.
4.	MERKEZ	Kömür Y.Ay.Kaşköy		8		8			0	Malzeme Çek.
5.	MERKEZ	Çayırlı Y.Ay.Sarıharman	01-01	1		1	1	PE	20.000	Bitti
6.	MERKEZ	II.Çık.Yeşiltepe			6	6			0	Malzeme Çek.
7.	ÇELİKHAN	Köseuşağı Çat Barajı		10		10	11	PE	220.000	Bitti
8.	GÖLBAŞI	Savran		3		3			36.000	Sıkştırma Bit.
9.	GÖLBAŞI	Çataltepe		2		2			24.000	Sıkştırma Bit.
10.	KAHTA	II.Ay.Dardoğan-Hasköy Y.Kuşak		4		4			0	Malzeme Çek
11.	KAHTA	Bölükyayla- Kozağaç		12		12	14	PE	280.000	Bitti
12.	KAHTA	II.Ay.Kocahisar-Sincik İlç.Sın.Kıran		5		5			0	Malzeme Çek
13.	KAHTA	Arsemia- Nemrut yolu			13,5	13,5	13,5	PE	270.000	Bitti
14.	KAHTA	Çukurtaş y.ay.Taşlıca			4	4			0	Malzeme Çek
15.	SAMSAT	İlç.Çık.Göltarla- Keçiören		5		5	6,5	PE	130.000	Bitti
16.	SİNCİK	Sakız- Arıkonak Gr.		5		5	5,2	PE	104.000	Bitti
17.	KAHTA	Erikli Y.Ay.Ekinci-Yapraklı								
		Ziyaret-İkizce-Yazlık-Akalın								
		Adalı			5	5				
18.	SAMSAT	İlçe Çıkışı Yarımbağ-Kırmacık			2	2				
19.	SAMSAT	İly.Ay.Doğanca-Akdamlar			4	4	4		4.850	TCK.taraf.yapıldı
			TOPLAM	**62**	**34.5**	**96.5**	**62,7**		**1.238.850**	

Süleyman Doğan

YOL ŞUBE MÜDÜRÜ

Mustafa LÜLECİ
Yol Şube Müdürü

Ek : 3
7/7589
31.12.2001

ADIYAMAN İLİ PROGRAM UYGULAMASI

S.NO	İlçesi	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TAR.	PROG.	EK PROG.	TOP.	UYG.	ÖDENEĞİ	MİLYON HARCAMA	İŞİN DURUMU
		PROTOKOLLU ASFALT(TPAO)								
1.	MERKEZ	TPAO Böl.Md.Çevre yolu	01-01	1,4			1,4	PE	28.000	Bitti
2.	MERKEZ	Eğriçay Köp.TPAO.Böl.Müd.		1				PE		
3.	KAHTA	Akıncılar-Beşikli üretim kampı		5,6			5,6	PE	112.000	Bitti
		PROTOKOLLU 2.KAT ASFALT(TCK)								
	GÖLBAŞI	Bağlarbaşı Y.Ay.Yeşilova								
		Aş.Azaplı			2	2	2		TCK Tarafından yapıldı	

Süleyman Döşen

YOL ŞUBE MÜDÜRÜ

Mustafa LÜLECİ

V.İ. Şube Müdürü

7/7589
Ek:3

ADIYAMAN İLİ PROGRAM UYGULAMASI

31.12.2001

S.NO	İlçesi	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TAR.	PROG.	EK PROG.	TOP.	UYG.	ÖDENEĞİ	(MİLYON) HARCAMA	İŞİN DURUMU
		PE 2.KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA								
		3 [redacted] Adet [redacted] 9 km								
								75.000		
1.	MERKEZ	İl Çık.Kayaönü-Uğurlu			2	2	2		8.000	Bitti
2.	MERKEZ	Dy.Ay.Kayacık-Şerefli İlt.	01-01		3	3	3		12.000	Bitti
3.	KAHTA	İly.Ay.Çukurtaş-Bölükyayla			4	4	4		16.000	Bitti
4.										
		TOPLAM :			9	9	9		36.000	

Şükrü Yaşar Doğan

YOL ŞUBE MÜDÜRÜ
Mustafa LÜLECİ
Yol Şube Müdürü

7/7589

Ek : 3

31.12.2001

ADIYAMAN İLİ PROGRAM UYGULAMASI

S.NO	İlçesi	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TAR.	PROG.	EK PROG.	TOP.	UYG.	ÖDENEĞİ	HARCAMA	İŞİN DURUMU
		ÖZEL İDARE 2. KAT ASFALT KAPLAMA								
		6 Adet 25 Km.								
1.	MERKEZ	Bağpınar- Yazlık		3		3	3	PE	12.000	Bitti
2.	MERKEZ	Ova Kuyucak		4		4			4850	Sıkıştırma Bitti
3.	MERKEZ	İncebağ Gr.Ky.Y.		3		3	3	PE	12.000	Bitti
4.	MERKEZ	Kızıcahöyük		2		2	3	PE	12.000	Bitti
5.	GÖLBAŞI	Savran		7		7	5,5	PE	22.000	Bitti
6.	SAMSAT	Bayırlı Y.Ay.Kuştepe		6		6	6	PE	24.000	Bitti
				25		**25**	**20,5**		**86.850**	

YOL ŞUBE MÜDÜRÜ

Mustafa LÜLECİ

Yol Şube Müdürü

Ek: 37/2589

11.12.2001

ADIYAMAN İLİ PROGRAM UYGULAMASI

S.NO	İlçesi	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TAR	PROG.	EK PROG.	TOP.	UYG.	ÖDENEĞİ	(MİLYON) HARCAMA	İŞİN DURUMU
		PE ONARIM								
		20 AD. 69.100 KM.								
1	MERKEZ	Kaşköy Y.Ay.Kozan Yedioluk	01-01	2		2	2	PE	30.000	Bitti
2	MERKEZ	Kömür Y.Ay.Kaşköy	01-01	2	6	8	8	PE	120.000	Bitti
3	MERKEZ	Karaağaç Y.Ay.Göztepe	01-01	1		1	1	PE	15.000	Bitti
4	MERKEZ	Akçalı Y.Ay. Kotur	01-01	1		1	1	PE	15.000	Bitti
5	MERKEZ	İly.Ay.Varlık	01-01	1		1	1	PE	15.000	Bitti
6	MERKEZ	İly.Ay.Yoğurtlu	01-01	2		2	2	PE	30.000	Bitti
7	MERKEZ	Gürlevik Y.Ay.Karadere	01	3		3	3	PE	45.000	Bitti
	MERKEZ	Çamberlitaş Y.Ay.Kalburcu Kürk		2		2	1,5	PE	22.500	Devam Ediyor
9	MERKEZ	Karaağaç Y.Ay.By.Kç.Kırıklı	01	2		2	2	PE	30.000	Bitti
10	MERKEZ	Çamyurdu Y.Ay.Uzunköy Çat Kelömer	01-01	5		5	5	PE	75.000	Bitti
11	MERKEZ	Uzunköy Y.Ay.Gömültepe							0	
		Miçolar Harabesi Han	01	7		7	7	PE	105.000	Bitti
12	BESNİ	Çakırhöyük Y.Ay.Kesmetepe								
		Çakmak 1 - Çakmak 2- Karagöl	01-01	10		10	10	PE	150.000	Bitti
13	BESNİ	Suvarlı Yol Çık.Karalar Ortaoba B.Oba	01-01	10		10	10	PE	150.000	Bitti
14.	BESNİ	Yoldüzü Hasanlı	01-01	1		1	1	PE	15.000	Bitti
15.	BESNİ	gr.ky.ilt.Yeniköy- Zormağara- Erler	01-01		2	2	2	PE	30.000	Bitti
16.	BESNİ	Akdurak Ay.Höyük	01-01		2	2	2	PE	30.000	Bitti
17	BESNİ	İly.Ay.Üçgöz- Kutluca- Çomak- Hacıhali	01-01		4	4	4	PE	60.000	Bitti
18.	BESNİ	gr.ky.ilt.Yeniköy- Kızılkaya	01-01		2	2	2	PE	30.000	Bitti
19.	ÇELİKHAN	Çelikhan İlç.Çık.Köseuşağı								
		Taşdamlar -Ayvacık		2		2	2	PE	30.000	Bitti
20.	ÇELİKHAN	Dy.Ay.Recep Değirmen Çem Yağızatlı		3		3	1,5	PE	22.500	Devam Ediyor
21.	GERGER	Gölyurt Y.Ay.Döşeme Ballıca							0	
		Gönen- Sağlık Gözpınar Geçitli	01-01	3		3	3	PE	45.000	Bitti
22.	GERGER	Gürgenli Y.Ay.Nakışlı	01-01	3		3	3	PE	45.000	Bitti
23.	GERGER	Ağaçlı-Gavdun köy içi mah.yolu			0,600	0,600				
24.	GÖLBAŞI	Hamzalar	01-01		0,100	0,100	0,100	PE	1.500	Bitti
25.	SİNCİK	Yarpuzlu İly.Ay.Surat Hüseyinli-							0	
		Küplüce Şahinbeyler İlç.Sın.			3	3	3	PE	45.000	Bitti
		TOPLAM	**:**	**60**	**19,700**	**79,700**	**77,100**		**1.156.500**	

YOL ŞUBE MÜDÜRÜ
Mustafa LÜLECİ
Yol Şube Müdürü

Ek: 3

7/2589

ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROĞRAMI UYGULAMALARI (31.12.2001)

SEKTÖR:İÇMESULARI

S.NO	İLÇESİ	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PRO.	EK PROĞ	TOPLAM	UYG.	ÖDENEĞİ TL.	HARCAMA TL.	DURUMU
KALKINMADA 1.DERECE İLLLER K.K.PROJESİ (91K070280)										
DEVAM EDEN İHALELİ İŞLER										
1	Merkez	Recep Grubu	91-2002	30		30	30	400.000	400.000	Öd. Kullanıldı.İş devam edecek
2	Gölbaşı	Yk.Nasırlı	2000-2001	1		1	1	40.000	32.064	Bitti
3	Kahta	Arılı Grubu (İnş+ENH)	97-2001	2		2	2	27.000	20.086	Bitti +
		TOPLAM		**33**		**33**	**33**	**467.000**	**452.150**	
İKMAL ONARIM İNŞAATLARI (2001 K 070090)										
DEVAM EDEN EMANET İŞLER										
1	Merkez	Şerefli Grubu	2000-2001					2.000	2.000	Bitti
2	Gölbaşı	Erkenek Grubu	2000-2001					2.000	2.000	Bitti
		TOPLAM						**4.000**	**4.000**	
İKMAL-ONARIM İNŞAATLARI (2001 K 070090)										
YENİ EMANET İŞLER										
1	Çelikhan	Recep	2001-2001	3		3	3	50.000	**30.081**	Bitti
		TOPLAM		**3**		**3**	**3**	**50.000**	**30.081**	
SUSUZ KÖY İÇMESUYU YAPIM PROJESİ (98K070120)										
YENİ EMANET İŞLER (98K070120)										
1	Sincik	Taşkale	2001-2001	0		0		0		İptal
		TOPLAM		**0**		**0**		**0**		
MOTOPOMP-TRAFO-KOLON BORUSU VE MALZEME ALIMLARI İÇİN (MERKEZDE KULLANILACAK)								**300.000**	Ödeneği Merkezce Kullanılmakta	
		GENEL TOPLAMI		**36**		**36**		**821.000**	**486.231**	
YENİ İHALELİ İŞLER (92K070080										
1	Merkez	Akpınar Jandarma Karakolu	2001-2001	1		1	1	**18.000**	**15.175**	Bitti
		TOPLAM		**1**		**1**		**18.000**		
		ASKERİ İŞLER TOPLAMI		**1**		**1**		**18.000**		
		GENEL İDARE TOPLAMI		**37**		**37**		**839.000**	**501.406**	

Mehmet M. ALTUĞ
Çevre Müh.

Hüseyin AYGÜL
İçmesuları Şb. Md.

Ek : 3

SEKTÖR:İÇMESULARI

ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROĞRAMI UYGULAMALARI (31.12.2001)

S.NO	İLÇESİ	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PRO	EK PROĞ	TOPLAM	UYG.	ÖDENEĞİ TL.	HARCAMA TL.	DURUMU
2001 BÜTÇE YILI KUYU ÇALIŞMALARI										
1	Merkez	Akpınar ve Kç.Boyalı		1		1	60	3600	3600	Bitti
2	Merkez	Pınaryayla		1		1	280	16800	16800	Bitti
3	Merkez	Yazlık		1		1	120	7200	7200	Bitti
4	Besni	Kızılin-Seydivakkas mz.		1		1				Başlanmadı.
5	Besni	Kızılhisar		1		1				Başlanmadı.
6	Kahta	Adalı		1		1	100	6000	6000	Bitti
7	Kahta	Sırakaya		1		1				Başlanmadı.
8	Kahta	Taşlıca		1		1	130	7800	7800	Bitti
9	Kahta	Tütenocak		1		1	100	6000	6000	Bitti
10	Merkez	KHZ.İL MÜD.			1	1	131	7860	7860	
11	KHZ.Sulama Şb.Md.				1	1	100	6000	6000	Bitti
ASKERİ İŞLER						11		61260	61260	Bitti
1	Merkez	Kuşakkaya-Jandarma Karakolu								Başlanmadı
BÖLGE LİMİTİNDEN YAPILAN İŞLER										
İKMAL-ONARIM										
1	Merkez	Şerefli	2001-2001	1		1	1	2.400	2.400	Bitti
2	Merkez	Köy Hizmetleri Tesisleri	2001-2001	1		1	1	4.100	4.100	Bitti
3	Gölbaşı	Erkenek Grb.	2001-2001	1		1	1	3.800	3.800	Bitti
4	Kahta	Oluklu Grb.	2001-2001	1		1	1	3.000	3.000	Bitti
5	Kahta	Hasandigin	2001-2001	1		1	1	1.500	1.500	Bitti
		Toplam		5		5	5	14.800	14.800	
2001 YILI KUYU ÇALIŞMALARI										
GAP İDARESİ										
1	Merkez	Pınaryayla								Bitti.
2	Merkez	Dağkuyucak III								Bitti.
3	Merkez	Palanlı II								Bitti.
4	Merkez	Ahmethoca								Bitti.
5	Merkez	Kuyulu								Bitti.
6	Merkez	Bebek II								Bitti.
7	Merkez	Çemberlitaş II								Bitti.
8	Merkez	Derinsu								Bitti.

Ek:3

9	Besni	Sayören II								Bitti.
10	Besni	Akdurak IV								Bitti.
2001 Yılı Özel İdare Programı										
1	Merkez	Akçalı Köyü	2001-2001	1		1	1	18.500	9.214	Bitti
2	Merkez	Gözebaşı- Akbulut mz.	2001-2001	1		1	1	15.000	7.189	Bitti
3	Merkez	By.Kavaklı-Altıntop mz.	2001-2001	1		1	1	19.300	10.313	Bitti
4	Merkez	Taşpınar köyü Bağbaşı Mz.	2001-2001	1		1	1	22.000	22.246	Bitti
5	Merkez	Uğurca köyü	2001-2001	1		1	1	30.000	16.500	Bitti
6	Merkez	Akdere-Damlıca Işıklı	2001-2001	1		1	1	16.000	16.984	Bitti
7	Merkez	Çamyurdu	2001-2001	1		1	1	27.000	33.091	Bitti
8	Merkez	Kuştepe	2001-2001	1		1	1	36.000	21.500	Bitti
9	Merkez	Yavuzlar- Kazni Grb.	2001-2001	5		5	5	17.000	24.314	Bitti
10	Merkez	Çamlıca köyü Bahçe mz.	2001-2001	1		1		15.000		İptal
11	Merkez	Uzunpınar Grb.	2001-2001	1		1	1	6.250	5.800	Bitti
12	Merkez	Karagöl	2001-2001	1		1	1	23.500	11.500	Bitti
13	Merkez	Büklüm köyü Mürsel mz.	2001-2001	1		1	1	7.800	4.200	Bitti
14	Merkez	Hasankendi	2001-2001	1		1	1	15.500	14.700	Bitti
15	Merkez	Derinsu (E.N.H.)	2001-2001	1		1	1	5.361	5.855	Bitti
16	Merkez	Yeşilova	2001-2001	1		1	1	14.000	12.120	Bitti
17	Merkez	Yazlık	2001-2001	1		1	1	25.500	25.804	Bitti
18	Merkez	Durak Grb.	2001-2001	3		3	3	36.000	41.000	Bitti
19	Merkez	Palanlı	2001-2001	1		1	1	36.000	43.600	Bitti
20	Merkez	Külafhöyük E.N.H	2001-2001	1		1	1	10.113	6.000	Bitti
21	Besni	Başlı köyü Zurnacı Mz.	2001-2001	1		1	1	6.250	5.800	Bitti
22	Çelikhan	Aksu	2001-2001	1		1	1	21.500	13.858	Bitti
23	Çelikhan	Mutlu köyü	2001-2001	1		1	1	9.000	4.105	Bitti
24	Gölbaşı	Hamzalar köyü	2001-2001	1		1	1	30.000	14.800	Bitti
25	Gölbaşı	Savran köyü	2001-2001	1		1	1	6.250	5.800	Bitti
26	Kahta	Sıraca	2001-2001	1		1	1	6.250	5.800	Bitti
27	Kahta	Burmapınar	2001-2001	1		1	1	6.250	5.740	Bitti
28	Kahta	Doluca-Yünlü Mz.	2001-2001	1		1	1	22.500	18.936	Bitti
29	Kahta	Ziyaret	2001-2001	1		1	1	18.500	11.000	Bitti
30	Kahta	Habibler	2001-2001	1		1	1	20.500	15.685	Bitti
31	Kahta	Teğmenli Grubu	2001-2001	3		3	3	6.250	3.303	Bitti
32	Kahta	Tuğlu Köyü	2001-2001	1		1	1	32.000	16.700	Bitti
33	Kahta	Yolaltı köyü	2001-2001	1		1	1	6.250	5.800	Bitti
34	Kahta	Köseler köyü Sultanmağara mz.	2001-2001	1		1	1	32.000	14.500	Bitti
35	Kahta	Çaybaşı köyü Kamışlı mz.	2001-2001	1		1	1	6.250	6.000	Bitti
36	Kahta	Boğazkaya	2001-2001	1		1		34.000	18.500	2002'de devam edecek

Ek: 3.

37	Kahta	Boğazkaya Mezraları	2001-2001	2		2		31.000		İptal
38	Samsat	Bağarası	2001-2001	1		1	1	6.250	4.600	Bitti
39	Samsat	Taşkuyu	2001-2001	1		1	1	15.500	8.500	Bitti
40	Gerger	Yukarı Dağlıca	2001-2001	1		1	1	23.000	23.058	Bitti
41	Gerger	Güzelsu	2001-2001	1		1	1	36.000	34.000	Bitti
		TOPLAM		50		50	46	771.324	568.415	

M.Mehmet ALTUĞ
Çevre Müh.

Hüseyin AYGÜL
İçmesuları Şb. Md.

Ek:3

SEKTÖR:İNŞAAT

ADIYAMAN İLİ YATIRIM PROĞRAMI UYGULAMALARI (31.12.2001)

S.NO	İLÇESİ	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PRO.	EK PROĞ	TOPLAM	UYG.	ÖDENEĞİ TL.	HARCAMA TL.	DURUMU
		KANALİZASYON VE ATIKSU TESİSLERİ								
		DEVAM EDEN İŞLER								
1	Merkez	Bağdere-(Dikilcik) Foss.	99-2001	1		1	1	2,000	1,790	İş Bitti.
		YENİ İŞLER								
1	Merkez	Bağdere Kanalizasyon	2001-2001	1		1	1	2,000	1,790	İş Bitti.
2	Merkez	Yenigüven Kanalizasyon	2001-2001	1		1	1	2,000	1,790	Mlz. Yardımı Yapıldı.
3	Besni	Kızılin Kanalizasyon	2001-2001	1		1		2,000	1,790	Mlz. Yardımı Yapıldı.
4	Gölbaşı	Çatalağaç Kanalizasyon	2001-2001	1		1		2,000	1,790	Mlz. Yardımı Yapıldı.
		TESİS YAPIM								
1	Merkez	İl Müd. Sos. Tes. ve Lojman Kalorifer bakım-onarım.	2001-2001		1	1	1	2,000	2,000	Bitti.
2	Merkez	İl Müd. İdare ve Hizmet Bina. Atölye,Anbarlar, Çevre duvarı, Sosyal Tesisler ve Lojmanlar bakım-onarım inşaatı.	2001-2001		1	1	1			Anbar mevcutlarında bulunan malzemelerden kısmen kullanılarak iş bitti.

Abdullah DEMEZ

68 54/6

Ek : 4

KÖY HİZMETLERİ 6. BÖLGE ADIYAMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ÇALIŞMALARI

31.12.2001 TARİHİ İTİBARIYLE

HİZMET TÜRÜ		KATMA BÜTÇE							ÖZEL İDARE					PROTOKOL					TOPLAM							MİLYAR TL
		PROG	EK PRG	TOPLAM	UYG.	ÖDENEK	HARCAM	İŞ AD	PROG	UYG	ÖDENEK	HARCAMA	İŞ AD	PROG.	UYG.	ÖDENEK	HARCAMA	İŞ AD	TOP.İŞ	PROG.	UYG.	%	ÖDENEK	HARCAMA	%
KÖY YOLLARI	TESVİYE (km)		7	7	5	168	120	4											4	7	5	71	168	120	71
	STABİLİZE (km)	60	16	76	43	532	301	22											22	76	43	57	532	301	57
	KOMPLE YOL (km)																								
	ASFALT (km) Yeni		24	24	24	480	480	7	97	63	1 940	1 266	19	8	7	160	140	3	29	129	94	73	2.580	1 880	73
	(km) 2 Kat	25	16	9	9	36	36	3	75	21	100	84	6	2	2	8	8	1	10	36	32	89	144	128	89
	ONARIM (km)	60	20	80	77	1 200	1 155	25											25	80	77	96	1.200	1 155	96
	BAKIM Malzemeli(km)		559	559	285	950	485	114											114	559	285	51	950	485	51
	BAKIM Greyderli (km)		2 312	2 312	2 312	150	150	303											303	2.312	2.312	100	150	150	100
	BAKIM Asfalt (m3)		1 622	1 622	1 622	49	49	79											79	1.622	1.622	100	49	49	100
	YOL YAPIM ŞAN.(adet)					22	22																22	22	100
	KÖPRÜ YAPIM Adet	1		1	1	55	41	1											1	1	1	100	55	41	75
	KÖPRÜ YAPIM Açıklık (m)	32		32	32															32	32	100			
	İKM -ONA. Adet																								
	İKM -ONA. Açıklık (m)																								
	BUZ Adet		1 611	1 611	1 611	97	97	1											1	1.611	1.611	100	97	97	100
	BUZ Uzunluk (m)		1 500	1 500	1 500															1.500	1.500	100			
	MENFEZ Adet		63	63	63	326	160	4	67	67	239	163	7						11	130	130	100	565	323	57
	MENFEZ Açıklık (m)		90	90	90				115	115										205	205	100			
	MENFEZ Uzunluk (m)		633	633	633				1 028	1 028										1.661	1.661	100			
	İSTİNAT DUVARI (m3)		46 585	46 585	44 585	62	62	22											22	46.585	44.585	96	62	62	100
	TOPLAM					4.127	3.157	585			2.279	1.507	32			168	168	4	621				6.574	4.812	73
İÇ MESULARI	YAPIM (ünite)	34	1	33	33	458	452	3	50	46	771	200	41						44	83	79	95	1.229	652	53
	İKMAL ONARIM (adet)	3		3	3	54	34	3											3	3	3	100	54	34	63
	LİMİT YENİ İŞ					15	15	5											5				15	15	100
	(ünite) İKMAL ONARIM		5	5	5	15	15	5											5	5	5	100	15	15	100
	ASKERİ YAPIM	1		1	1	18	15	1											1	1	1	100	18	15	83
	GARNİZON LİMİT YENİ																								
	(ünite) LİMİT İKMAL																								
	SONDAJ YENİ	9	2	11	8	61	61	9											9	11	8	73	61	61	100
	(adet) ASK.GARNİZON	1		1				1											1	1					
	(adet) KUYU TEMİZLİ.																								
	TOPLAM					621	592	27			771	200	41						68				1.392	792	57
İSKAN	İSKAN (aile)																								
	FİZİKSEL YERLEŞİM (aile)																								
	SOS.VE EKO TES. (adet)																								
	KANALİZASYON (adet)	5		5	3	10	9	5											5	5	3	60	10	9	90
	KOJMAN (daire)																								
	TESİS YAPIM (adet)		2	2	2	2	2	2											2	2	2	100	2	2	100
	TOPLAM					12	11	7											7				12	11	92
	YÜS (ha)	250	250					4											4						
	YAS (ha)																								
	SULAMA GÖLETİ (ha)																								
	HİS GÖLETİ (adet)																								
	TOPRAK MUHAFAZA (ha)	4 750		4 750	750	1 682	1 405	1											1	4 750	750	16	1.682	1 405	84
	TİGH (ha)																								
	DRENAJ VE TOPR.ISL (ha)																								
	TOPLAM					1 682	1 405	5																	
	GENEL TOPLAM					6.443	5.166	624			3.050	1.707	73			168	168	4	701				9.661	7.021	73

4- 2001 yılı Adıyaman ili yatırım icmali

2/1458

1-Sınak-Söğütlübahçe 2-Beni Beşkoz 3-Çelikhan Anaderesi 7/758

DOĞUANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ Ek:5

YAPILAN İŞLERİN MİKROHAVZALARA GÖRE DAĞILIM CETVELİ

	ESU HAVZALAR		SINAK SÖĞÜTLÜBAHÇE			BENİ BEŞKOZ			ÇELİKHAN ARANDERESİ		
SIRA NO	Cinsi verbadi	BR	PRJ	BHY	T.UYG	PRJ	BHY	T.UYG	PRJ	BHY	T.UYG
1	Trapez Kanal (25*25 cm)	MT	2,500		672	3,600		1,000	1,600	1,000	2,705
2	Trapez Kanal (25*30 cm)	MT				1,800			1,000		
3	Trapez Kanal (25*35 cm)	MT	2,000		800			2,030		300	625
4	Trapez Kanal (25*40 cm)	MT							3,000		
5	Dik kanal (40*25)	MT	100			500		408			
6	Dik kanal (40*30)	MT							400		
7	Dik kanal (50*35)	MT	500					274			
8	Dik kanal (60*40)	MT						50			559
9	PVC Boru Q 65 mm)	MT						270			
10	PVC Boru Q 80 mm)	MT									
11	PVC Boru Q100 mm)	MT	1,000		5,294			292			726
12	PVC Boru Q125 mm)	MT								720	
13	PVC Boru Q150 mm)	MT						251			300
14	PVC Boru Q175 mm)	MT								300	
15	PVC Boru Q200 mm)	MT			258			116			
16	PVC Boru Q225 mm)	MT									
17	PVC Boru Q250 mm)	MT						12			
18	Yol Geçidi (L=4,00 mt)	AD	5		5	10		12	10		5
19	Yol Geçidi (L=6,00 mt)	AD						3			
20	Sel Geçidi (L=4,00 mt)	AD	2		6	10		2	2		
21	Sel Geçidi (L=6,00 mt)	AD	2					3			
22	Sel Geçidi (L=8,00 mt)	AD	1								
23	Kargir Havuz(6*10*1,2 mt)	AD						1			
24	Betonarme Havuz(4*6*1,5 mt	AD			8						
25	Betonarme Havuz(6*8*1,5 mt	AD	9		4	9		7	4		
26	Betonarme Havuz(8*9*1,5 mt	AD			1			1			
27	Betonarme Havuz(8*12*1,5 m	AD									
28	Betonarme Havuz(9*10*1,5 m	AD									
29	Betonarme Havuz(10*12*1,5	AD									
30	Kanal Koruma Duvarı(L=1,00	MT	400		26			155			
31	Kanal Koruma Duvarı(L=1,50	MT	200		73			259	200		
32	Yan Piriz (L=6,00 mt)	AD	1								
33	Yan Piriz (L=8,00 mt)	AD	1								
34	Yan Piriz (L=10,00 mt)	AD	1		1	4		4	5		
35	Rogar (Havuz Çıkışı)	AD	9		24			20	4		3
36	Rogar (PVC Boru Girişi)	AD	2								2
37	Rogar (Enerji kırıcı)	AD	10		38			6			
38	Kanal Güz. Açma(H=1,50 mt)	MT	1,500					1,500	600		300
39	Kanal Güz. Açma(H=2,00 mt)	MT	1,000					1,700			
40	Tarla Pirizi	AD									20
41	Kaptaj	AD						3			
42	Dere yatağı Islahı	MT						1,735			
43	Kapalı Drenaj	MT			57			100			
44	Düşü Yapısı	AD						17			
45	Hizmet Yolu Yapımı ve Bakım	MT			5,150			3,549			
46	Sulu Seki	DK									
47	Akedük	AD									
48											
49											
50											
51	Faydalanan Çiftçi Ailesi	AD									
52	Halehazırda Sulanan Saha	DA									
53	Proje ile Sulanacak Saha	DA									
54	Toplam Sulanacak Saha	DA									
55	Proje Maliyeti (1000 TL)										

Mehmet GÜLMEZ
Ziraat Mühendisi

Abdullah ORHAN
Ziraat Yük. Müh.

Gaffar BAYRAK
Sul.Top.İşl.Şub.Md.

5- 2001 yılı Adıyaman ili tarım uygulamaları

PRJ = Projede öngörülen imalat miktarı
T.UYG = Tatbikatta uygulanan miktar
ÖRNEK:
* Sınak Söğütlübahçe mikrohavzasında (2500+2000 = 4500 m) trapez kanal projede öngörülmüş ancak (672+800 = 1472 m) T.UYG (tatbikatta uygulanmıştır)

7/2589

Ek:5

DOĞUANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

YAPILAN İŞLERİN MİKROHAVZALARA GÖRE DAĞILIM CETVELİ

2	YENİ HAVZALAR		MERKEZ PAMUKÇAY			ÇELİKHAN AKDAĞ			ÇEL.SİNCİK HOPAN ÇAYI		
SR	İmalatin cinsi veebad	BR	PRJ	BHY	T.UYG	PRJ	BHY	T.UYG	PRJ	BHY	T.UYG
1	Trapez Kanal (25*25 cm)	MT	6,800	1,000		5,600	1,762	1,762	13,000		
2	Trapez Kanal (25*30 cm)	MT	4,500			3,100			100		
3	Trapez Kanal (25*35 cm)	MT	2,650		344	1,800		250	2,600		1,287
4	Trapez Kanal (25*40 cm)	MT	4,450			1,000					
5	Dik kanal (40*25)	MT	1,025			2,400		300	1,500		194
6	Dik kanal (40*30)	MT	425			300					360
7	Dik kanal (50*35)	MT	550	424	1,173	200		35	200		2,576
8	Dik kanal (60*40)	MT	900			100					
9	PVC Boru Q 65 mm)	MT	1,050	500	450	2,550			750	2,200	4,825
10	PVC Boru Q 80 mm)	MT								850	
11	PVC Boru Q100 mm)	MT	1,550		150	1,500	1,220	2,432	3,200	700	6,750
12	PVC Boru Q125 mm)	MT		1,670	1,670	1,800	510	1,040	4,200	1,100	4,646
13	PVC Boru Q150 mm)	MT	850		204	3,900	2,185	3,986			9,121
14	PVC Boru Q175 mm)	MT						1,718	2,250	600	502
15	PVC Boru Q200 mm)	MT						480		1,004	1,034
16	PVC Boru Q225 mm)	MT					250	250	1,000		
17	PVC Boru Q250 mm)	MT	400				1,748	4,060	500	882	5,271
18	Yol Geçidi (L=4,00 mt)	AD	31			47	11	11	21		-9
19	Yol Geçidi (L=6,00 mt)	AD	16			25		2	18		1
20	Sel Geçidi (L=4,00 mt)	AD	27	1	1	51			34		2
21	Sel Geçidi (L=6,00 mt)	AD	16	2	2	24			24		
22	Sel Geçidi (L=8,00 mt)	AD	11			10		2	22		7
23	Kargir Havuz(6*10*1,2 mt)	AD	1			1		1	1		
24	Betonarme Havuz(4*6*1,5 mt	AD	18	22	10	2			8		8
25	Betonarme Havuz(6*8*1,5 mt	AD	32	10	4	14		1	17		19
26	Betonarme Havuz(8*9*1,5 mt	AD	2	1	1	13	1	1	15		2
27	Betonarme Havuz(8*12*1,5 m	AD							2		
28	Betonarme Havuz(9*10*1,5 m	AD	1			3					
29	Betonarme Havuz(10*12*1,5	AD	1			1	4	4	7		11
30	Kanal Koruma Duvarı(L=1,00	MT	350			400	356	1,697	250		800
31	Kanal Koruma Duvarı(L=1,50	MT	250			400	33	2,170	100		928
32	Yan Piriz (L=6,00 mt)	AD	10			15			5		
33	Yan Piriz (L=8,00 mt)	AD	9			7		1	19		9
34	Yan Piriz (L=10,00 mt)	AD	4			3		2	2		12
35	Rogar (Havuz Çıkışı)	AD	54		5	34	8	11	50		121
36	Rogar (PVC Boru Girişi)	AD	16		7	29			26		
37	Rogar (Enerji kırıcı)	AD	17		10	58	6	67	35		165
38	Kanal Güz. Açma(H=1,50 mt)	MT	5,000	6,000	15,000	10,000	3,754	3,754	7,000		1,000
39	Kanal Güz. Açma(H=2,00 mt)	MT	4,500	2,000	3,000	10,000		3,185	3,000		10,627
40	Tarla Pirizi	AD	80		13	60	36	46	60		40
41	Kaptaj	AD	7			23			10		20
42	Dere yatağı Islahı	MT	1,050			2,000		611	3,000		7,409
43	Kapalı Drenaj	MT									545
44	Düşü Yapısı	AD							15		11
45	Hizmet Yolu Yapımı ve Bakım	MT	10,000		15,000	20,000		5,200	20,000		72,435
46	Sulu Seki	DK							150		
47	Akedük	AD		1	1						
48											
49											
50											
51	Faydalanan Çiftçi Ailesi	AD	556			580			917		
52	Halehazırda Sulanan Saha	DA	445			239			360		
53	Proje ile Sulanacak Saha	DA	180			131			204		
54	Toplam Sulanacak Saha	DA	525			370			564		
55	Proje Maliyeti (1000 TL)										

Mehmet GÜLMEZ
Ziraat Mühendisi

Abdullah ORHAN
Ziraat Yük. Müh.

Gaffar BAYRAK
Sul.Top.İşl.Şub.Md.

YENİ HAVZALAR:

1- Merkez Pamukçay
2- Çelikhan Akdağ
3- Çelikhan Sincik Hopan çayı

BHY: Buyıl halihazırda yapılan

7/2589
Ek:5

DOĞUANADOLU SU HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
YAPILAN İŞLERİN MİKROHAVZALARA GÖRE DAĞILIM CETVELİ

SN	Malatin Arsive ebadi	BR	Eski havzalar			Yeni havzalar			TOPLAM(1+2)		
			PRJ	BHY	T.UYG	PRJ	BHY	T.UYG	PRJ	BHY	T.UYG.
1	Trapez Kanal (25*25 cm)	MT	7,700	1,000	4,377	35,400	2,762	1,762	43,100	3,762	6,139
2	Trapez Kanal (25*30 cm)	MT	2,800	0	0	7,700	0	0	10,500	0	0
3	Trapez Kanal (25*35 cm)	MT	2,000	300	3,455	7,050	0	1,881	9,050	300	5,336
4	Trapez Kanal (25*40 cm)	MT	3,000	0	0	5,450	0	0	8,450	0	0
5	Dik kanal (40*25)	MT	600	0	408	4,925	0	494	5,525	0	902
6	Dik kanal (40*30)	MT	400	0	0	725	0	360	1,125	0	360
7	Dik kanal (50*35)	MT	500	0	274	950	424	3,784	1,450	424	4,058
8	Dik kanal (60*40)	MT	0	0	609	1,000	0	0	1,000	0	609
9	PVC Boru Q 65 mm)	MT	0	0	270	4,350	2,700	5,275	4,350	2,700	5,545
10	PVC Boru Q 80 mm)	MT	0	0	0	0	850	0	0	850	0
11	PVC Boru Q100 mm)	MT	1,000	0	6,312	6,250	1,920	9,332	7,250	1,920	15,644
12	PVC Boru Q125 mm)	MT	0	720	0	6,000	3,280	7,356	6,000	4,000	7,356
13	PVC Boru Q150 mm)	MT	0	0	551	4,750	2,185	13,311	4,750	2,185	13,862
14	PVC Boru Q175 mm)	MT	0	300	0	2,250	600	2,220	2,250	900	2,220
15	PVC Boru Q200 mm)	MT	0	0	374	0	1,004	1,514	0	1,004	1,888
16	PVC Boru Q225 mm)	MT	0	0	0	1,000	250	250	1,000	250	250
17	PVC Boru Q250 mm)	MT	0	0	12	900	2,630	9,331	900	2,630	9,343
18	Yol Geçidi (L=4,00 mt)	AD	25	0	22	99	11	20	124	11	42
19	Yol Geçidi (L=6,00 mt)	AD	0	0	3	59	0	3	59	0	6
20	Sel Geçidi (L=4,00 mt)	AD	14	0	8	112	1	3	126	1	11
21	Sel Geçidi (L=6,00 mt)	AD	2	0	3	64	2	2	66	2	5
22	Sel Geçidi (L=8,00 mt)	AD	1	0	0	43	0	9	44	0	9
23	Kargir Havuz(6*10*1,2 mt)	AD	0	0	1	3	0	1	3	0	2
24	Betonarme Havuz(4*6*1,5 mt	AD	0	0	8	28	22	18	28	22	26
25	Betonarme Havuz(6*8*1,5 mt	AD	22	0	11	63	10	24	85	10	35
26	Betonarme Havuz(8*9*1,5 mt	AD	0	0	2	30	2	4	30	2	6
27	Betonarme Havuz(8*12*1,5 m	AD	0	0	0	2	0	0	2	0	0
28	Betonarme Havuz(9*10*1,5 m	AD	0	0	0	4	0	0	4	0	0
29	Betonarme Havuz(10*12*1,5	AD	0	0	0	9	4	15	9	4	15
30	Kanal Koruma Duvarı(L=1,00	MT	400	0	181	1,000	356	2,497	1,400	356	2,678
31	Kanal Koruma Duvarı(L=1,50	MT	400	0	332	750	33	3,098	1,150	33	3,430
32	Yan Piriz (L=6,00 mt)	AD	1	0	0	30	0	0	31	0	0
33	Yan Piriz (L=8,00 mt)	AD	1	0	0	35	0	10	36	0	10
34	Yan Piriz (L=10,00 mt)	AD	10	0	5	9	0	14	19	0	19
35	Rogar (Havuz Çıkışı)	AD	13	0	47	138	8	137	151	8	184
36	Rogar (PVC Boru Girişi)	AD	2	0	2	71	0	7	73	0	9
37	Rogar (Enerji kırıcı)	AD	10	0	44	110	6	242	120	6	286
38	Kanal Güz. Açma(H=1,50 mt)	MT	2,100	0	1,800	22,000	9,754	19,754	24,100	9,754	21,554
39	Kanal Güz. Açma(H=2,00 mt)	MT	1,000	0	1,700	17,500	2,000	16,812	18,500	2,000	18,512
40	Tarla Pirizi	AD	0	0	20	200	36	99	200	36	119
41	Kaptaj	AD	0	0	3	40	0	20	40	0	23
42	Dere yatağı Islahı	MT	0	0	1,735	6,050	0	8,020	6,050	0	9,755
43	Kapalı Drenaj	MT	0	0	157	0	0	545	0	0	702
44	Düşü Yapısı	AD	0	0	17	15	0	11	15	0	28
45	Hizmet Yolu Yapımı ve Bakım	MT	0	0	8,699	50,000	0	92,635	50,000	0	101,334
46	Sulu Seki	DK	0	0	0	150	0	0	150	0	0
47	Akedük	AD	0	0	0	0	1	1	0	1	1
48											
49											
50											
51	Faydalanan Çiftçi Ailesi	AD									
52	Halehazırda Sulanan Saha	DA									
53	Proje ile Sulanacak Saha	DA									
54	Toplam Sulanacak Saha	DA									
55	Proje Maliyeti (1000 TL)										

Mehmet GÜMEZ
Ziraat Mühendisi

Abdullah ORHAN
Ziraat Yük. Müh.

Gaffar BAYRAK
Sul.Tes.İşl.Şub.Md.

ÖRNEK

* Eski (3 havza) ve Yeni (3 Havza) da yapılan toplam trapez kanal miktarı 11.475 m'dir. (6.139 + 5.336 = 11475 m.)

NOT: 2001 yılı içerisinde Adıyaman Mikrohavzaları inşaatı için 796 milyar harcanmıştır.

BHY: Bu yıl halihazırda yapılan