7/8123

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

SAYI :B.02.0.010/031-2361 26../.8./2002
KONU:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 06.08.2002 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16506 sayılı yazınız.

İlgi yazınız eki Konya Milletvekili Sn. Teoman Rıza GÜNERİ'nin 7/8123-16553/39047 esas nolu yazılı soru önergesi incelenmiştir.

2002 yılı itibariyle yürütülen köy yolu çalışmaları;

İşin Adı	İş Sayısı (Adet)	Program	Uygulama	
Tesviye	4	39 km	7	Devam Ediyor
Stabilize	27	144 km	38	Devam Ediyor
I. Kat Asfalt	39	173 km	90	Devam Ediyor
II. Kat Asfalt	21	87 km	34	Devam Ediyor
Onarım	15	79 km	32	Devam Ediyor
Malzemeli Bakım	119	440 km	150	Devam Ediyor
Greyderli Bakım	1225	6835 km	1638	Devam Ediyor
Asfalt Bakım	531	2368 km	2368 m^3	Devam Ediyor
Yol Yapım Şantiyesi	1	1 adet		Devam Ediyor
Köprü	1	1 adet		Devam Ediyor
Sanat Yapıları	Muhtelif			Devam Ediyor

Köy yolları 2002 yılı harcamaları 5.945.069.000.000.-TL.

Köy yolları 2002 yılı ödeneği 14.892.000.000.000.-TL.

Köy yolları yatırımlarının yılı içinde bitirilebilmesi için 12 Trilyon TL. ödeneğe ihtiyacı vardır.

Programlanan köy yolu yatırımları 2002 yılı içinde bitirilecektir.

Konya ilimizde standartlara uygun, trafik güvenliği sağlanmış her mevsim ulaşıma açık yol hizmeti vermek hedefimizdir. Bunun için altyapıları hazırlanarak bütün köy yollarının asfaltlanması hedeflenmektedir,

Konya ilimizde 6830 Km. köy yolu ağı mevcut olup, yolu olmayan köyümüz yoktur.

	Köy Sayısı (Adet)	Mh. Yayla Sayısı	Km.	%
Asfalt Kaplamalı Yol	434	60	2709	40
Stabilize Kaplamalı Yol	208	180	3324	49
Tesviyeli Yol	3	49	652	9
Ham Yol		58	145	2
TOPLAM	**645**	**347**	**6380**	**100**

Asfalt kaplaması olmayan 4121 Km. köy yolunun asfaltlanması için 2002 yılı birim fiyatları ile 124 Trilyon TL sına ihtiyaç vardır.

İŞİN ADI	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	TOPLAM
ASFALT	41	136	183	249	343	517	696	194	214	183	90	2846
STABİLİZE	80	205	80	65	104	53	157	97	80	78	38	1037
ONARIM	60	82	86	90	135	135	138	98	67	78	32	1001
TESVİYE	92	103	96	95	61	59	83				7	596
KOPRÜ	3/28	2/16	4/65	1/26		2/19	2/60		1/15	1	1	14/22 9

2002 yılı köy yolu yapım çalışmaları için 14.897.000.000.000.-TL ödenek ayrılmıştır.

Çelebi-Karayakup köyünün yolu 2000 yılında asfalt yapılmış olup bozulan kısımlarına imkanlar ölçüsünde yama yapılacaktır.

2002 yılı için 96 adet içme suyu projesi bulunmaktadır. 54 adet projesi bitirilmiş olup, 42 adet ise çalışmaları devam etmektedir. 1.171.110.000.0000.- TL ödenekten 12.323.000.000.-TL.si harcanmıştır.

Ocak 2002 tarihi itibariyle Konya ilimizde içme suyu ile ilgili durum şöyledir.

	Köy	**Mh. Yayla**	**Toplam Nüfus**
Sulu	567	135	236 719
Suyu Yetersiz	43	27	16 179
Susuz	1	29	1 176

Susuz olan (Akören-Dutlu) köyümüzde Avdan Beldesi ile memba ihtilafı vardır. Yer altı suyu çalışmalarından da sonuç alınamamıştır. Çalışmalar devam etmekte olup, 2002 yılı sonu itibariyle susuz yerleşim birimi kalmayacaktır.

Mevcut olan 16 adet sulama göletimiz ile 4 515 ha sahada sulama yapılmaktadır. Maksimum gölet hacmi 31.228 M3 tür.

Bu güne kadar 12 adet hayvan içme suyu göleti bitirilmiş olup, bu göletlerden 4 050 büyükbaş, 48 300 küçükbaş hayvan faydalanmaktadır. 2002 yılında küçük ölçekli 8 adet sulama ve hayvan içme suyu göleti programlanmış olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Kanalizasyon inşaatları için: (Milyon TL)

1962 Yılında	170	1997 yılında	1550
1993 "	180	1998 "	4 100
1994 "	540	1999 "	6600
1995 "	392	2000 "	16575
1996 "	1 090	2001 "	26 000
		2002 "	54000

Sosyal ve Ekonomik Tesisleri için (Cami+Minare):

1992 yılında 21 milyon, 1993 yılında 9 milyon, 1994 yılında 10 milyon TL. ödenek harcanmıştır.

2002 yılı için 18 adet kanalizasyon inşaatı programa alınmış ve yapımları devam etmektedir. Ayrıca 3 adet tesis onarım işi de devam etmektedir. Bu işler için 79.488.000.000./TI ödenek ayrılmış olup, 12.323.000.000.-TL lık kısmı harcanmıştır.

Sulama çalışmalarında toplam 73 adet proje programa alınmış, iki adedi bitirilmiş olup, diğerlerinin yapımı devam etmektedir. Bu yatırımlar yıllara sari projelerdir. 2002 yılı sulama yatırımı ödeneği 2.836.663.000.000. TL olup, 872.115.000.000.-TI harcama yapılmıştır.

Konya ilinde 2002 yılı programında toplam 305 adet yatırım projesi bulunmakta olup, bu projelerden 95 adedi 15 Ağustos 2002 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Diğer projelerde çalışmalar devam etmektedir.

Projelerin toplam bedeli	59,480,515,000,000 TL.
2002 yılı ödeneği	18,979,261,000,000 TL.
2002 yılı harcaması	7,191,890,000,000 TL.
Önceki yıllar harcaması	14,083,744,000,000 TL.
Parasal gerçekleşme	% 38
Proje uygulaması	% 31

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet KOCABATMAZ
Devlet Bakanı

EK : 3 Adet Tablo

2002 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN KONYA İLİNE AİT SULAMA TESİSİ PROJELERİ

Sıra No	Projenin Yeri ve Adı	Proje Cinsi	Başlangıç Tarihi	Yıllar itibariyle Ödenek dilimleri (Keşif Bedeli cinsinden)(Milyon TL)					2002 Yılı Bütçe Ödeneği (Milyon TL)	% Gerçekleşme	Projenin Bitirilebilmesi için Gerekli Ödenek (Milyon TL)
				2000	2001	2002	2003	2004			
1	Çeltik Gökpınar	YÜS - YAĞ.	1999	6,043	53,312	122,976			25,000	38	316,000
2	Ilgın Beykonak	YÜS	2001			77,819	6,410		90,000	100	2002'de bitecek
3	Akşehir Adsız	YAS	Ödeneği ihale için yetersiz(Devlet İhaleleri Genelgesi)						4,000		
4	Akşehir Atakent III.Ks.	YAS	2001			89,636			95,000	100	2002'de bitecek
5	Akşehir Değirmenköy	YAS	2002			40,000	6,449		35,000	55	25,000
6	Akşehir Değirmenköy	Mak.Kaz.	2002			30,661			30,000	100	2002'de bitecek
7	Akşehir Ilıcak II.Ks.	YAS	2002			45,000	13,478		45,000		70,000
8	Akşehir Reis	YAS	Ödeneği ihale için yetersiz(Devlet İhaleleri Genelgesi)						1,000		
9	Akşehir Yeniköy	YAS	2001		1	69,421	4,231		35,000	31	77,000
10	Altınekin Borukkuyu	YAS YAĞ.	2000	26,290	25,497	141,635	31,895		50,000	36	245,000
11	Altınekin Merkez IV.Ks.	YAS	Ödeneği ihale için yetersiz(Devlet İhaleleri Genelgesi)						4,000		
12	Beyşehir Doğanbey	YAS	2001		1	109,953	8,647		111,000	100	2002'de bitecek
13	Beyşehir Göçü	YAS	2001		1	84,731	5,045		29,000	21	125,000
14	Beyşehir Doğanbey-Göçü	Mak.Kaz.	2002			34,023			34,000	100	2002'de bitecek
15	Beyşehir Karaali	YAS	Proje Tamamlandı								
16	Cihanbeyli Böğrüdelik	YAS	2002			33,000	143,000	143,240	33,000		380,000
17	Çeltik Gökpınar III.Ks.	YAS - YAĞ.	2000	1	41,417	129,501	49,440		200,000	56	140,000
18	Çeltik Merkez II.-III.Ks.	YAS	2001		1	49,000	52,164	7,577	29,000	15	142,000
19	Çumra Türkmenkarahöyüğü I.-II.Ks.	YAS YAĞ.	2001		1	104,000	120,093	6,740	50,000	13	292,000
20	Emirgazi İkizli	YAS YAĞ.	2000	18,811	41,720	42,415			25,000	74	37,000
21	Emirgazi B.K. Çandır	YAS	Ödeneği ihale için yetersiz(Devlet İhaleleri Genelgesi)						4,000		
22	Emirgazi Demirci	YAS YAĞ.	2001		1	76,877	6,242		40,000	27	95,000
23	Emirgazi Merkez	YAS	Ödeneği ihale için yetersiz(Devlet İhaleleri Genelgesi)						4,000		
24	Emirgazi Sulukuyu Giynik Yaylası II.Ks.	YAS YAĞ.	2000		30,074	77,706	153,000		85,000	73	45,000
25	Ereğli Kutören II.-III.Ks.	YAS	2002			36,997	153,000	153,062	37,000		405,000
26	Ereğli Kuzukuyusu	YAS YAĞ.	2002			25,000	156,677		25,000		215,000
27	Karapınar Akören I.-II.Ks.	YAS	Sul D.Bşk. Prog. Toplulaştırma ile yapılacak						1		
28	Karapınar Büyükbece	YAS	Ödeneği ihale için yetersiz(Devlet İhaleleri Genelgesi)						4,000		
29	Karapınar Cumhuriyet(Kesmez)	YAS	2001		1	151,536	34,145		58,000	18	232,000
	Karapınar Merkez III.Ks.	YAS	2001		1	330,000	392,772	14,530	164,000	15	785,000
	Karapınar Oymalı II.Ks.	YAS	2001		1	218,467	8,730		19,000	5	250,000
32	Karapınar Taşpınar(Hotamış)	YAS	2001		1	281,688	12,227		29,000	7	318,000
33	Karatay Kemerlikolca	YAS YAĞ.	2000	7,000	30,526	31,497			60,000	90	15,000
34	Karatay Katırağıl Eğrikuyu Yaylası	YAS	Ödeneği ihale için yetersiz(Devlet İhaleleri Genelgesi)						4,000		
35	Karatay Kızören II.Ks.	YAS							4,000		
36	Kulu Kozanlı	YAS	Ödeneği ihale için yetersiz(Devlet İhaleleri Genelgesi)						4,000		
37	Meram Kavak II.Ks.	YAS	2001		1	87,399	6,884		29,000	30	56,000
38	Sarayönü Gözlü	YAS	2001		1	155,151	3,925		29,000	14	160,000
37	Yunak Kıllar II.Ks.	YAS	2001		1	64,361	1,583		86,000	100	2002'de bitecek
38	Yunak Kuzören	YAS YAĞ.	2002			30,000	83,397		30,000		135,000
39	Karapınar Oymalı I.Ks.(Tam.)(EkPrg.)	YAS	2002			29,000	63,188		10000		100,000
40	Selçuklu Çaltı(EkPrg.)	YAS-YAĞ.	2002			17,000	149,605		20,000		197,000
41	Seydişehir Ketenli(EkPrg.)	YÜS	2002			31,027			41,500	100	2002'de bitecek
42	Seydişehir Bostandere(EkPrg.)	YÜS	2002			10,000	27,866		10,000		45,000

KONYA İLİ İNŞAATI TAMAMLANAN GÖLET KONULARI

Sıra No	İli	Proje Adı	Sulama Sahası (Ha)	Faydalı Depolama Hacmi (1000 m^3)	Bitiş Tarihi
1	Konya	Beyşehir Mutluköy	12	20	1958
2	Konya	Merkez İnlice	20	400	1960
3	Konya	Ereğli Kuzguncuk	16	10	1966
4	Konya	Çumra May	35	170	1970
5	Konya	Merkez Hatunsaray	319	2720	1977
6	Konya	Bozkır Kızılöz	100	700	1979
7	Konya	Merkez İnlice	155	1084	1980
8	Konya	Doğanhisar Yazlıca	348	2420	1981
9	Konya	Doğanhisar Başköy	470	3270	1983
10	Konya	Seydişehir Tarasçı	813	4864	1984
11	Konya	Seydişehir Ketenli	240	1435	1986
12	Konya	Seydişehir Gökçehöyük	203	1340	1987
13	Konya	Beyşehir İlmen	122	852	1989
14	Konya	Beyşehir Gencek	340	2250	1989
15	Konya	Beyşehir Yenice	293	1450	1989
16	Konya	Doğanhisar Çetme	147	857	1993
17	Konya	Selçuklu Derbent	142	767	1996
18	Konya	Selçuklu Üzümlü	574	3766	1997

2002 YILI YATIRIM PROGRAMI GEREĞİ KONYA İLİNDE YÜRÜTÜLEN GÖLET ÇALIŞMALARI

Sıra No	Göletin Adı	Başlama Tarihi	Yıllara Göre Tahsis Edilen Ödenek	2002 Yılı Ödeneği	Yapılan İş	Bitirilmesi İçin Gerekli Ödenek
1	Konya Akşehir Yaylabelen (HİS)	2002	-	3 Milyar	Daire İmkanları ile Yapılacak	-
2	Konya Bayşehir Çavuş	2002	-	3 Milyar	Daire İmkanları ile Yapılacak	-
3	Konya Beyşehir Eğirler	2002	-	3 Milyar	Daire İmkanları ile Yapılacak	-
4	Konya Bozkır Kızılçakır	2002	-	3 Milyar	Daire İmkanları ile Yapılacak	-
5	Konya Kulu Beşkardeş	2002	-	3 Milyar	Daire İmkanları ile Yapılacak	-
6	Konya Seydişehir Kuran	2002	-	3 Milyar	Daire İmkanları ile Yapılacak	-
7	Konya Seydişehir Mesudiye	2002	-	3 Milyar	Daire İmkanları ile Yapılacak	-
8	Konya Beyşehir Ağılönü	2002	-	2 Milyar	Daire İmkanları ile Yapılacak	-
9	Konya Hüyük Başlamış	2002	-	2 Milyar	Daire İmkanları ile Yapılacak	-