7/187

T.C
KÜLTÜR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.16.0.APK.0.12.00.01.940 – 489 05 /03 /2003
KONU : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı KAN.KAR.MÜD.' nün 05 Şubat 2003 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-3005 sayılı yazısı.

Tekirdağ Milletvekili Sayın Mehmet Nuri SAYGUN'un "Tekirdağ Kültür Merkezi projelerine ilişkin" 7/187-665 esas no'lu yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Bakan

EKLER:
EK-1: Cevap (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

Atatürk Bulvarı Derman Sokak No:1 Opera 06050/ ANKARA Tel: 312 47 94 Fax: 312 64 73
www.kultur.gov.tr E-Mail: kultur@kultur.gov.tr

CEVAP 1: Tekirdağ Kültür Merkezi: 1992 yılında 8.000.000.000.-TL. keşif bedeli ile ihale edilmiştir. %30 keşif artışı verilmiş ve toplam sözleşme yılı fiyatları ile 10.400.000.000.-TL. harcanmış olup, iş tasfiye edilmiştir. Fiziki gerçekleşme oranı ise %24'dür.

Ayrıca, sözü edilen işin ikmal ihalesi 12.11.2002'de yapılmış olup, Başbakanlığın 2002/52 sayılı tasarruf genelgesi gereği Maliye Bakanlığınca vize edilmediğinden Bakanlığımıza iade edilmiştir.

Tekirdağ-Çorlu Kültür Merkezi: 1992 yılında 26.000.000.000.-TL. keşif bedeli ile ihalesi yapılmıştır. Sözleşme yılı fiyatlarıyla 4.566.066.698.-TL ödeme yapılmış olup, fiziki gerçekleşme oranı ise %15'tir. Valilikçe iş 05.09.2002 tarihinde tasfiye edilmiştir.

Tekirdağ-Muratlı Kültür Merkezi: 1995 yılında 40.000.000.000.-TL. keşif bedeli ile ihalesi yapılmıştır. Sözleşme yılı fiyatlarıyla 14.324.136.509.-TL. ödeme yapılmış olup, fiziki gerçekleşme oranı ise %20'dir.

Tekirdağ-Şarköy Kültür Merkezi: 1995 yılında 60.000.000.000.-TL. keşif bedeli ile ihalesi yapılmıştır. Sözleşme yılı fiyatlarıyla 9.297.410.238.-TL. ödeme yapılmış olup, fiziki gerçekleşme oranı ise %20'dir.

Üç aylık geçici bütçe uygulamasının devam etmesi sebebiyle söz konusu Kültür Merkezleri için 2003 yılı ödenekleri kesinleşmemiştir.

Yeterli ödeneğin temini halinde bahse konu Kültür Merkezleri 3-4 yıl içinde bitirilerek hizmete açılacaktır.

CEVAP 2: 4 adet Kültür Merkezinin inşaat ihalesi yapılmış olup, işe başlanılmıştır. Bunlardan iki adet Kültür Merkezinin ise tasfiyesi yapılmıştır.

CEVAP 3: Tekirdağ, Çorlu, Muratlı ve Şarköy Kültür Merkezleri inşaatları 2003 yılı ödeneği bütçe çalışmalarının sürmesi nedeniyle henüz belirlenememiştir. 2003 yılı içinde bitirilmeleri mümkün görülememektedir.