7/92

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

24 OCAK 2003

SAYI : B.11.0.APK.0.10.01.21./EA/-114-3085
KONU : Şanlıurfa Milletvekili
Sayın Turan TÜYSÜZ'ün
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ:TBMM Başkanlığının 13.01.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/92-383/2120 sayılı yazısı.

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Turan TÜYSÜZ'ün 7/92-383 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Binali YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı

EK:
1 Cevap formu

DAĞITIM:
TBMM Başkanlığına
Başbakanlığa

7/92

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ SAYIN TURAN TÜYSÜZ'ÜN 7/92-383
SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI

SORU:

-Şanlıurfa ilimizde yapımına başlanılan toplam proje bedeli 78 trilyon 167 milyar olan GAP uluslararası hava alanının inşaatı şu anda hangi aşamadadır?
-Projenin gerçekleşme oranı nedir, ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir.

CEVAP:

GAP Uluslararası Havaalanı inşaatı, 2002 Yılı Yatırım Programında 78 Trilyon 167 Milyar TL. proje bedeli ve 4 Trilyon TL. yıl ödeneği ile yer almış olup, yılı ödeneğinin tamamı harcanmıştır. 2003 Yılı Yatırım Programı teklifinde ise anılan proje 97 Trilyon 825 Milyar TL. proje bedeli ve 6 Trilyon TL. yıl ödeneği ile yer almaktadır.

Proje kapsamında; 2002 yılı sonu itibari ile, Pist, Apron ve Bağlantı Yolları, Otopark kazı ve dolgu imalatları % 97 seviyesinde tamamlanmıştır. 8.142 M2 oturma alanına sahip Terminal Binasında kazı ve temel alt dolgu imalatları tamamlanmış olup, su basman seviyesine getirilmiştir. Ayrıca 13,6 Km. lik Çevre Yolunun 3,6 Km. lik kısmı ile Dahili Yollarda kazı ve dolgu imalatları % 95 seviyesinde yapılmıştır. Kargo Terminali kazı ve temel alt dolgu imalatları tamamlanmıştır. Jandarma Binası betonarme karkas imalatları, Gümrük Binası ise su basman seviyesine kadar tamamlanmıştır. Kaza-Yangın ve Çok Amaçlı Garaj Binası temel beton seviyesine, Isı-Güç Merkezi kazı ve temel alt temel dolgu imalatları tamamlanmıştır. Teknik Blok ve Kule Binası temel alt dolgu imalatı bitirilmiştir.

Yatırımın fiziki gerçekleşmesi 2002 yılı sonu itibariyle % 57,83 mertebesine ulaşmış olup, Yıllık Yatırım tavanı kapsamında projeye ayrılabilen ödenekler çerçevesinde 2006 yılında bütünüyle tamamlanarak hizmete verilmesi planlanmıştır.