T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
A N K A R A

SÜRELİ
.../.../2004
04 AGUSTOS 2004

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ 1242
KONU : Niğde Milletvekili
Orhan ERASLAN'ın,
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 06.07.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-6166 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan; Niğde Milletvekili Orhan ERASLAN'ın, Aksaray-Ankara arasındaki bölünmüş yolun ihale ve keşif artış maliyeti hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu **T.B.M.M. 7/2967** Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Zeki ERGEZEN
Bakan

EKLER :
EK 1- Cevap Yazısı (1 adet – 7 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
-T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi :
-Başbakanlığa

NİĞDE MİLLETVEKİLİ
SAYIN ORHAN ERASLAN'IN
T.B.M.M. 7/2967 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
DAİR SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Aksaray-Ankara arasındaki duble yolun yeni yapılan bölümleri büyük ölçüde hasara uğramıştır. Yolun bir çok kısmında patlamalar, çökmeler çukurluklar ve tümseklikler meydana gelmiş, asfalt kaplamaları bozulmuş, asfaltı kusmuş ve adeta köstebek yuvası haline gelmiştir. Yol bu haliyle, trafik seyri ve trafik güvenliği bakımından tehlikeler arz etmektedir. İşin ilginç bir yönü de, eski yol sağlam dururken yeni yapılan yolun bozulmuş olmasıdır.

1- Aksaray-Ankara arasında bulunan duble yolun yeni yapılan etapları (2002 yılından sonra) hangi firmalara ihale edilmiştir? İhale bedelleri ne kadardır? Keşif artışları var mıdır? Var ise miktarları nedir? Yapılan toplam ödemeler ne kadardır?

2- Söz konusu yolun yeni hizmete açılan kısımlarının geçici yada kesin kabulleri yapılmış mıdır?

3- Duble yolun kilometre başına maliyeti ne kadardır?

CEVAPLAR:

AKSARAY-ANKARA ARASI BÖLÜNMÜŞ YOL İHALELERİ
(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Genel Müdürlükçe Yapılan)

İşin Adı	**: Bala-Kulu Ayr.(1.Kısım)**
Teklif Bedeli	: 4.856.000.000.000.-TL.
Müteahhidi	: Açık İnş.Ltd.Şti.
2004 Yılı Ödeneği	: 3.673.000.000.000.-TL.
İhale Tarihi	: 04.06.2003
İşe Başlama Tarihi	: 27.10.2003
İşin Bitiş Tarihi	: 30.11.2007
Keşif Artışı	: -
Toplam Ödeme	**: 1.750.000.000.000.-TL.**

İşin Adı	**: Bala-Kulu Ayr.(2.Kısım)**
Teklif Bedeli	: 4.433.000.000.000.-TL.
Müteahhidi	: Akba İnş.Ltd.Şti.
2004 Yılı Ödeneği	: 3.543.000.000.000.-TL.
İhale Tarihi	: 05.06.2003
İşe Başlama Tarihi	: 10.11.2003
İşin Bitiş Tarihi	: 18.12.2007
Keşif Artışı	: -
Toplam Ödeme	**: 1.420.000.000.000.-TL.**

./..

İşin Adı : **Bala-Kulu Ayr.(3.Kısım)**
Teklif Bedeli : 5.661.000.000.000.-TL.
Müteahhidi : SÜ-HA İnş.A.Ş.
2004 Yılı Ödeneği : 3.921.000.000.000.-TL.
İhale Tarihi : 06.06.2003
İşe Başlama Tarihi : 21.10.2003
İşin Bitiş Tarihi : 28.11.2007
Keşif Artışı : -
Toplam Ödeme : **2.450.000.000.000.-TL.**

İşin Adı : **Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar (1.Kısım)**
Teklif Bedeli : 4.878.000.000.000.-TL.
Müteahhidi : Aytin İnş.Ltd.Şti.
2004 Yılı Ödeneği : 3.680.000.000.000.-TL.
İhale Tarihi : 14.07.2003
İşe Başlama Tarihi : 27.10.2003
İşin Bitiş Tarihi : 30.11.2005
Keşif Artışı : -
Toplam Ödeme : **2.250.000.000.000.-TL.**

İşin Adı : **Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar (2.Kısım)**
Teklif Bedeli : 5.079.000.000.000.-TL.
Mütehhidi : Paksoy A.Ş.+ Öztaşbaşı A.Ş.
2004 Yılı Ödeneği : 3.742.000.000.000.-TL.
İhale Tarihi : 18.07.2003
İşe Başlama Tarihi : 03.11.2003
İşin Bitiş Tarihi : 30.11.2006
Keşif Artışı : -
Toplam Ödeme : **4.000.000.000.000.-TL.**

İşin Adı : **Aksaray-Ereğli (2.Kısım)**
Teklif Bedeli : 4.652.000.000.000.-TL.
Müteahhidi : Aygün İnş.Ltd.Şti.
2004 Yılı Ödeneği : 3.610.000.000.000.-TL.
İhale Tarihi : 25.07.2003
İşe Başlama Tarihi : 07.11.2003
İşin Bitiş Tarihi : 05.01.2006
Keşif Artışı : -
Toplam Ödeme : **2.000.000.000.000.-TL.**

İşin Adı : **Aksaray-Ereğli (3.Kısım)**
Teklif Bedeli : 3.589.000.000.000.-TL.
Müteahhidi : Haspınar İnş.A.Ş.
2004 Yılı Ödeneği : 3.282.000.000.000.-TL.
İhale Tarihi : 29.07.2003
İşe Başlama Tarihi : 03.11.2003
İşin Bitiş Tarihi : 22.01.2006
Keşif Artışı : -
Toplam Ödeme : **1.610.000.000.000.-TL.**

İşin Adı	**: Aksaray-Ereğli (4.Kısım)**
Teklif Bedeli	: 3.489.000.000.000.-TL.
Müteahhidi	: Haspınar İnş.A.Ş.
2004 Yılı Ödeneği	: 3.251.000.000.000.-TL.
İhale Tarihi	: 31.07.2003
İşe Başlama Tarihi	: 03.12.2003
İşin Bitiş Tarihi	: 27.01.2006
Keşif Artışı	: -
Toplam Ödeme	**: 1.260.000.000.000.-TL.**

İşin Adı	**: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray Devlet Yolu Sanat Yapıları ve Toprak Tesviye İşleri (Km:49+000 -86+750 arası)**
Birinci Keşif Bedeli	: 749 175 500 216.-TL.
İhale Tarihi	: 18.12.2002
İhale Tenzilatı	: % 66,10
İhale Bedeli	: 253 970 494 000.-TL.
Müteahhidin adı	: Akgür İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti.
İşe başlama Tarihi	: 09.01.2003
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi	: 30.12.2003
Keşif Artışı	: % 29,99
İlave Keşif tutarı	: 224 708 093 383.-TL.,
Toplam İhale Bedeli	: 330 146 538 230.-TL.
Toplam Ödeme	**: 505 517 130 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil)**
Geçici Kabul Tarihi	: 08.08.2003
Kesin Kabul Tarihi	: 01.04.2003

İşin Adı	**: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray Devlet Yolu Sanat Yapıları ve Toprak Tesviye İşleri (Km:86+750 -106+300 arası)**
Birinci Keşif Bedeli	: 748 250 546 720.-TL.
İhale Tarihi	: 18.12.2002
İhale Tenzilatı	: % 65,20
İhale Bedeli	: 260 391 190 000.-TL.
Müteahhidin adı	: Cömertler İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti.
İşe başlama Tarihi	: 09.01.2003
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi	: 30.12.2003
Keşif Artışı	: % 29,98
İlave Keşif tutarı	: 224 355 825 100.-TL.,
Toplam İhale Bedeli	: 338 467 057 000.- TL.
Toplam Ödeme	**: 560 950 280 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil)**
Geçici Kabul Tarihi	: 05.11.2003
Kesin Kabul Tarihi	: 01.06.2004

İşin Adı : **Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray Devlet Yolu Sanat Yapıları ve Toprak Tesviye İşleri (Km: 106+300-120+500 arası)**

Birinci Keşif Bedeli : 747 475 740 420.-TL.
İhale Tarihi : 19.12.2002
İhale Tenzilatı : % 59,59
İhale Bedeli : 302 054 946 000.-TL.
Müteahhidin adı : Emin İnş. Mad. San. Ve Tic.A.Ş.
İşe başlama Tarihi : 10.01.2003
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi : 30.12.2003
Keşif Artışı : Yok
Toplam Ödeme : **349 604 820 000.-Tl (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil)**
Geçici Kabul Tarihi : 22.12.2003
Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

İşin Adı : **Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayr. Devlet Yolu Km: 52+000-151+900 Arası Eksik Sanat Yapıları ile Muhtelif Kavşakların Tanzimi İçin Gerekli Bordür Yapılması ve Yerine Döşenmesi.**

İhale Tarihi : 12.03.2004
Sözleşme Bedeli : 169 576 720 000.-TL
Yüklenicinin adı : Koçsel İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti.
İşe başlama Tarihi : 31.03.2004
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi : 27.08.2004
Keşif Artışı : Yok
Buğüne Kadar Toplam Ödeme : **116 612 540 000.-Tl (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil)**
Geçici Kabul Tarihi : İş Devam Ediyor

İşin Adı : **Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Yolunda Trafik Güvenliğinin Sağlanması ve Fiziki Standardın Yükseltilmesi Amacıyla Km : 128+330-151+900 Arasında (Muhtelif Kesimlerdeki Altgeçitler) Sanat Yapıları Yapılması.**


İhale Tarihi : 19.03.2004
Sözleşme Bedeli : 108 862 500 000.-TL
Yüklenicinin adı : Mustafa TUNCER

İşe başlama Tarihi : 15.04.2004
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi : 11.09.2004
Keşif Artışı : Yok
Buğüne Kadar Toplam Ödeme : **48 557 560 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil)**
Geçici Kabul Tarihi : İş Devam Ediyor

İşin Adı	**: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Yolunda Trafik Can ve mal Güvenliğinin Sağlanması ve Fiziki Standardın Yükseltilmesi Amacıyla Km : 52+000-128+330 Arasında Muhtelif Kesimlerdeki Altgeçitlerin Yapılması.**
İhale Tarihi	: 30.04.2004
Sözleşme Bedeli	: 464 635 800 000.-TL
Yüklenicinin adı	: Büsa İnş. Nak.Mad.San. ve Tic.Ltd.Şti.
İşe başlama Tarihi	: 08.06.2004
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi	: 19.11.2004
Keşif Artışı	: Yok
Buğüne Kadar Toplam Ödeme	**: Yok**
Geçici Kabul Tarihi	: İş Devam Ediyor

İşin Adı	**: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayr. Devlet Yolu Km: 128+300-148+900 Arası (Aksaray -Ereğli Ayr.Kesimi) Sanat Yapıları Yapımı.**
İhale Tarihi	: 30.04.2003
Sözleşme Bedeli	. 181 196 015 400.-TL
Yüklenicinin adı	: Naturel Tas. Dek. İnş.san. ve tic.Ltd.Şti.
İşe başlama Tarihi	: 17.06.2003
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi	: 14.10.2003
Keşif Artışı	: Yok
Toplam Ödeme	**: 187 270 930 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil)**
Geçici Kabul Tarihi	: 20.10.2003
Kesin Kabul Tarihi	: Yapılmadı.

İşin Adı	**: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayr. Devlet Yolu Km: 148+900-151+900 Arası (Aksaray-Ereğli Ayr. Kesimi) Sanat Yapıları Yapımı.**
İhale Tarihi	: 05.06.2003
Sözleşme Bedeli	. 114 159 371 494.-TL.
Yüklenicinin adı	: Özçağdaş Turzim İnş. Otm.İth.İhr.San.veTic.Ltd.Şti.
İşe başlama Tarihi	: 01.08.2003
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi	: 30.09.2003
Keşif Artışı	: Yok
Toplam Ödeme	**: 64 792 810 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil)**
Geçici Kabul Tarihi	: 17.10.2003
Kesin Kabul Tarihi	: Yapılmadı.



İşin Adı	**: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Devlet Yolu Km: 52+000-151+900 arasındaki Muhtelif Kavşakların Tanzimi İçin Gerekli Bordür Yapılması ve Yerine Döşenmesi.**
İhale Tarihi	: 24.10.2003
Sözleşme Bedeli	: 67 362 200 000.-TL
Yüklenicinin adı	: Hanlıoğlu mad.İnş.Taah.Nak.tic.San.Ltd.Şti.
İşe başlama Tarihi	: 21.11.2003
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi	: 31.12.2003
Keşif Artışı	: Yok
Toplam Ödeme	**: 68 762 470 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil)**
Geçici Kabul Tarihi	: 30.12.2003
Kesin Kabul Tarihi	: Yapılmadı.

İşin Adı	**: Bölge Hudutları Dahilinde Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu Km: 52+000-151+900 arası serme Sıkıştırma İşlerinde Kullanılmak Üzere 2 Ad. En Az 12 Tonluk arazöz İle Su Nakli ve Sulama İşleri.**
İhale Tarihi	: 30.05.2003
Sözleşme Bedeli	: 47 988 000 000.-TL
Yüklenicinin adı	: Doğan tarım Ürünleri San. ve Tur. Ltd.Şti.
İşe başlama Tarihi	: 03.07.2003
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi	: 29.11.2003
Keşif Artışı	: Yok
Toplam Ödeme	**: 48 521 960 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil)**
Geçici Kabul Tarihi	: 11.12.2003
Kesin Kabul Tarihi	: Yapılmadı.

İşin Adı	**: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu Km: 52+000-108+040 Arası Kırmataş Alttemel ve Kırmataş Temel Yapılması ile Asfalt Mıcırı Temini ve Nakli.**
İhale Tarihi	: 26.05.2003
Sözleşme Bedeli	: 1 980 782 341 000.-TL
Yüklenicinin adı	: Öztaşbaşı İnş. San. ve Tic.A.Ş.
İşe başlama Tarihi	: 28.07.2003
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi	: 12.11.2004
Keşif Artışı	: Yok
Toplam Ödeme	**: 2 277 958 850 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil)**
Geçici Kabul Tarihi	: 19.12.2003
Kesin Kabul Tarihi	: Yapılmadı.

İşin Adı	**: Kulu Ayr.-Şereflikoçhisar-Aksaray-Ereğli Ayr. Yolu Km: 108+040 – 120+500 ile 128+330 – 151+900 Arası kırmataş Alttemel ve Kırmataş Temel Yapılması ile Asfalt Mıcırı Temini ve Nakli.**
İhale Tarihi	: 27.05.2003
Sözleşme Bedeli	: 2 343 795 050 000.-TL
Yüklenicinin adı	: As-Yol Yapı San. ve Tic.A.Ş.
İşe başlama Tarihi	: 02.09.2003
Sözleşmeye Göre İşin Bitim tarihi	: 16.11.2004
Keşif Artışı	: Yok
Toplam Ödeme	**: 2 693 784 830 000.-TL (K.D.V ve Fiyat Farkı Dahil)**
Geçici Kabul Tarihi	: 19.12.2003
Kesin Kabul Tarihi	: Yapılmadı.

Bölünmüş yollarla ilgili olarak kilometre maliyet hesapları, her kesim için ayrı ayrı olmak üzere, olabilecek keşif artışları dikkate alınmak suretiyle geçici kabul tarihi itibariyle kesinlik kazanmaktadır.