7/2355

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.0.APK.0.23.300- 901 18 MAYIS 2004

Konu : Yazılı Soru Önergesi

6923

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 22.04.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-5231 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/2355 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğünün 99. Maddesi gereği DSİ Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/2355

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F. BALOĞLU 'NUN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/2355)

Sorular 1,2,3 :

- ALANYA DİM Barajı inşaatının son durumu nedir? İnşaatın bugüne kadar sadece yarısının gerçekleşmiş olduğu ve tamamlanmasının en az 5 yıl süreceği şeklindeki haberler doğru mudur?

- İnşaatın bu kadar geçikmesinin nedenlerini açıklar mısınız? Ödeneklerin yanlış hesaplandığına ilişkin iddialar ne ölçüde doğrudur?

- İnşaatın tamamlanması için gerekli ödenek miktarı nedir? 2004 yılı bütçesine ne kadar ödenek konulmuştur?

Cevaplar 1,2,3 :

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında tarım ve enerji sektörlerinde yer alan Alanya II. Merhale projesi kapsamında Alanya ilçesinin 13 km kuzeydoğusunda Dim çayı üzerinde inşa edilmekte olan Dim barajında depolanacak 250 milyon m^3 su ile 5312 hektarlık alanın sulanması, 36 MW kurulu güçteki santral vasıtasıyla yılda ortlama 126 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi ve Alanya ilçesine yılda 47,3 milyon m^3 içmesuyu tahsis edilmesi planlanmıştır.

Dim barajı 26.12.1996 tarihinde ihale edilmiş olup, Barajda derivasyon sağlanmıştır. Enerji tüneli ve dolusavakta kazı ve beton, gövde de dolgu işleri devam etmektedir. 2006 yılında bitirilmesi hedeflenen barajda 2003 yılı sonu itibarı ile proje genelinde %51, baraj gövde inşaatında %60'lık fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Dim barajı ve HES inşaatı sözleşme şartlarına göre 5 yılda bitirilmesi hedeflenmekte iken sözleşmede öngörülen ödeneklerin verilemeyişi sebebiyle iş bitim tarihi 22.08.2006 tarihine ötelenmiştir. Bu geçikme ödeneklerin yanlış hesaplanması nedeniyle değil talep edilen ödeneklerin zamanında temin edilememesinden kaynaklanmaktadır.

Dim barajı inşaatı 2004 yılı ödeneğine ilave olarak 20 trilyon TL, 2005 yılında 60 trilyon TL , 2006 yılında da 50 trilyon TL verilmesi halinde 22.08.2006 tarihinde tamamlanabilecektir. Projeye 2004 yılı için tarım sektöründen 17,590 trilyon TL, enerji sektöründen de 53,946 trilyon TL olmak üzere toplam 71,536 trilyon TL ödenek ihtiyacı tespit edilmiş ancak, tarım sektöründen 1 milyar TL, enerji sektöründen de 18,5 trilyon TL olmak üzere toplam 18,501 trilyon TL ödenek ayrılmış ve 15,631 trilyon TL Dim barajı inşaatına tahsis edilmiştir. Ancak bu ödeneğinde Maliye Bakanlığınca 2004 Mali Yılı Bütçe Kanuna göre önce %2'si, daha sonra çıkan 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği %13'ü iptal edilmiştir.