7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SÜRELİ
.../.../2005
07 EYLÜL 2005

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 1614
Konu : Bursa Milletvekili
Kemal DEMİREL' in
Yazılı Soru Önergeleri.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: a) 13/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-12798 sayılı yazınız.
b) 19/07/2005 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02- 13232 sayılı yazınız.

İlgi (a) ve (b) yazılarınız ekinde alınan; Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bitlis, Elazığ, Kilis, Siirt, Çankırı, Bingöl, Şırnak, Amasya ve Rize illerinin 2003-2004-2005 yıllarına ait yatırımları hakkında, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu 7/7442, 7/7443, 7/7444, 7/7445, 7/7446, 7/7447, 7/7448, 7/7449, 7/7450, 7/7451, 7/7452, 7/7453, 7/7454, 7/7455,7/7799, 7/7800, 7/7801 ve 7/7802 Esas sayılı yazılı soru önergelerine ilişkin cevaplarımız tablolar halinde ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK :
- Dosya (1 Adet)

DAĞITIM :
Gereği :
- T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi :
- Başbakanlığa

Vekaletler Caddesi No : 1 Bakanlıklar 06100 ANKARA Telefon : (0312) 410 14 54 - 410 14 38 Faks : (0312) 410 11 10
e-posta : apkbutce@bayindirlik.gov.tr

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN T.B.M.M. 7/7442, 7/7443, 7/7444, 7/7445, 7/7446, 7/7447, 7/7448, 7/7449, 7/7450, 7/7451, 7/7452,7/7453,7/7454,7/7455,7/7799,7/7800,7/7801 VE 7/7802 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGELERİNE DAİR SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Bitlis, Elazığ, Kilis, Siirt, Çankırı, Bingöl, Şırnak, Amasya ve Rize illeri için 2003-2004-2005 yıllarında;

1-Bakanlığınızla ilgili kuruluşlarınıza yönelik olarak, planlanmış olan yatırımlarınız nelerdir?

2- Bu yatırımlar için ayrılmış olan ödenek miktarları ne kadardır?

3-Ayrılan ödeneklerin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır?

4-Yıl sonuna kadar bu yatırımlardan hangilerinin tamamlanması hedeflenmektedir?

CEVAPLAR:

Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının; Bitlis, Elazığ, Kilis, Siirt, Çankırı, Bingöl, Şırnak, Amasya ve Rize illeri için 2003-2004-2005 yılları itibariyle planladıkları yatırım faaliyetlerine ilişkin olarak;

- Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce,
- Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce,
- Afet İşleri Genel Müdürlüğünce,
- Karayolları Genel Müdürlüğünce,
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce,
- İller Bankası Genel Müdürlüğünce,

tasarlanan projelerin adı, ödenek miktarı, ödeneklerin kullanımı, gerçekleştirme hedefleri vb. bilgiler, sorulara cevap teşkil edecek şekilde, tablolar halinde düzenlenerek ilişikte sunulmuştur.

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

BİTLİS İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPL.ÖDEN.	AÇIKLAMA
			ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)		
SAĞLIK SEKTÖRÜ																
Güroymak Dev.Hast (50 Yat.+10 Dai.Loj.)	1991-2003	6.500	300	276	100	94	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500	2003 Yılında Bitti
Mutki Dev.Hast.(50 Yat.+10 Dai.Loj.)	1991-2003	4.800	250	250	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800	2003 Yılında Bitti
Merkez Dev.Hast. Tevsii (100 Yatak)	1991-2004	7.995	2.500	1.930	64	89	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100	2004 Yılında Programdan Çıktı
Hizan Dev.Hast. (50 Yat.+10 Dai.Loj.)	1991-2004	10.140	971	971	94	100	460	68	100	100	-	-	-	-	7.300	2005 Yılında Bitti
Güroymak Çallı Sağlık Evi	1991-2004	60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004 Yılında Programdan Çıktı
GENEL İDARE SEKTÖRÜ																
Ek Adalet Binası	2002-2003	400	302	290	100	96	-	-	-	-	-	-	-	-	290	2003 Yılında Bitti
Cezaevi Genel Onr.	2003-2003	125	125	108	100	86	-	-	-	-	-	-	-	-	108	2003 Yılında Bitti
Cezaevi Genel Onr.	2004-2004	50	-	-	-	-	30	29	100	96	-	-	-	-	29	2004 Yılında Bitti
Tapu ve Kadastro Bin.Onr.	2004-2004	57	-	-	-	-	50	45	100	90	-	-	-	-	45	2004 Yılında Bitti
E Tipi Cezaevi Onr.	2005-2005	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	100	100	6	Bitti
SOSYAL ÇEVRE SEKTÖRÜ																
Çevre Orman İl Md.Onr.	2003-2003	15	15	15	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2003 Yılında Bitti
TURİZM SEKTÖRÜ																
Meteo.İst.Md.Bina Onr.	1999-2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	İhale Edilecek
TARIM SEKTÖRÜ																
Tatvan Meteo.İst.Md. Bin. ve Loj.Onr.	2005-2005	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	İhale Edilecek

7/7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 2800 2801 2802

İlmi YILMAZ
Şube Müdürü

Düzenleyenin
Adı Soyadı

Düzen DONDURMACI 21/01

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARC. TOPL.ÖD.	AÇIKLAMA
			ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)		
SAĞLIK SEKTÖRÜ																
Devlet Hastanesi Ek Bina (150 Yatak)	1996-2004	5.550	500	500	15	100	1.667	1.017	95	100	-	-	-	-	5.417	2005'de programdan çıktı
GENEL İDARE SEKTÖRÜ																
Cezaevi Genel Onarımı	2003-2003	82	82	65	100	79	-	-	-	-	-	-	-	-	65	2003'de bitti
Adalet Binası Onarımı	2003-2003	71	71	53	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	53	2003'de bitti
Cezaevi Genel Onarımı	2004-2004	156	-	-	-	-	156	88	100	78	-	-	-	-	88	2004'de bitti
Bayındırlık ve İskan Md.Hiz.Bin. ve Tes.Onr.	2005-2005	67	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	Devam ediyor
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ																
Sivrice Meteo.Hiz.Bin.Onr.	2003-2003	29	21	-	-	-	29	28	100	96	-	-	-	-	28	2004'de bitti
Meteo.Hiz.Bin.Onr.	2004-2004	24	-	-	-	-	24	24	100	100	-	-	-	-	24	2004'de bitti
Palu Meteo.Hiz.Bin. Çatı ve İhata Duv.Onr.	2004-2004	39	-	-	-	-	39	36	100	100	-	-	-	-	36	2004'de bitti
Karakoçan Meteo.İst.Md.Bin.Onr.	2005-2005	17	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	İhale edilecek

7442 7443 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7459 7460 7461 7462

7

Düzenleyenin
Adı Soyadı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

KİLİS İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARC. TOPL.ÖD.	AÇIKLAMA
			ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)		
KONUT SEKTÖRÜ																
Merkez Jand.Sb.Astsb.Loj. (20 Daire)	1999-2003	809	900	900	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199	2003'de bitti
SAĞLIK SEKTÖRÜ																
Devlet Hastanesi (150 Yatak)	2000-2004	15.611	1.250	1.250	85	100	2.397	2.394	85	100	-	-	-	-	15.194	İkm.İha. Sağlık Bak.'ınca yapıldı.
Halk Sağ.Lab. (Tip Proje)	1997-2005	1.090	100	86	50	100	2	-	-	-	-	-	-	-	540	Özel İdareye devredildi
Sağlık Müd.Hiz.Bin. (Tip Proje)	1999-2005	1.570	1	-	45	-	2	-	-	-	-	-	-	-	570	Özel İdareye devredildi
GENEL İDARE SEKTÖRÜ																
Öncüpınar Gümrük Tes.	1986-2005	23.700	1	-	75	-	1	-	75	-	1.445	606	75	42	22.200	Devam ediyor
Cezaevi Genel Onarımı	2003-2003	10	10	9	100	90	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2003'de bitti
Cezaevi Genel Onarımı	2004-2004	22	-	-	-	-	22	21	100	95	-	-	-	-	21	2004'de bitti
Kapalı Cezaevi Onr.	2005-2005	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	Devam ediyor
GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ																
Merkez Jand. Alarm İst.	2004-2004	900	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2005'de programdan çıktı

7442 7443 7445 7446 7447 7469 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

7

Düzenleyenin
Adı Soyadı
Şerivan DONDURMACI 21/07

Şube Müdürü

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

SİİRT İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARC. TOPL.ÖD.	AÇIKLAMA
			ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)		
TARIM SEKTÖRÜ																
Meteo.Bin. Kanalizasyon Onr.	2003-2003	7	7	7	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2003'de bitti
SAĞLIK SEKTÖRÜ																
Kurtalan Devlet Hast. (30 Yat.+10 Dai.Loj.)	1994-2003	800	200	141	100	96	-	-	-	-	-	-	-	-	741	2003'de bitti
Pervari Devlet Hastanesi (25 Yatak)	1998-2004	2.500	700	691	100	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.691	2003'de bitti
Doğumevi (75 Yatak)	1998-2004	6.100	550	543	59	100	4.679	3.625	90	88	96	40	98	41	6.040	Devam ediyor
Merkez Alan Sağlık Evi	1992-2004	60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004'de programdan çıktı
GENEL İDARE SEKTÖRÜ																
Cezaevi Genel Onarımı	2003-2003	40	40	31	100	77	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2003'de bitti
Adalet Binası Onr.	2003-2003	30	30	12	100	54	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2003'de bitti
Bayındırlık ve İskan Müd.Onr.	2003-2003	10	10	9	100	90	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2003'de bitti
Cezaevi Genel Onarımı	2004-2004	8	-	-	-	-	8	7	100	87	-	-	-	-	7	2004'de bitti
Açık Cezaevi Onr.	2005-2005	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	Devam ediyor
E Tipi Kapalı Cezaevi Onr.	2005-2005	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	Devam ediyor
Bayındırlık ve İskan Müd.Hiz.Bin.Onr.	2005-2005	96	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	Devam ediyor
GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ																
Eruh İlçe Jand.Komt. Bin. ve Tes.	1992-2006	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	525	-	-	-	-	İhale edilecek
MİT 2.Hiz.Bin. Blok Kalorifer Tes.Onr.	2005-2005	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	İhale edilecek

Düzenleyenin
Adı Soyadı

Vivan DONDURMACI 27/07

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ÇANKIRI İLİNDE YAPILAN Y[illegible]IMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE G[illegible]RÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPL.ÖDEN.	AÇIKLAMA
			ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)		
SAĞLIK SEKTÖRÜ																
Sabanözü Dev.Hast.(50 Yat.+10 Dai.Loj.)	1991-2003	3.900	300	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600	2004'de Özel İdareye devredildi
Bayramören Dev.Hast.(30 Yatak)	1996-2004	1.600	10	10	30	100	2	-	30	-	1	-	-	-	410	Tasfiye edildi
Ilgaz Dev.Hast.(Acil Srv.Pol.)	1999-2004	3.200	10	10	21	100	2	-	21	100	10	7	28	70	600	Devam ediyor
GENEL İDARE SEKTÖRÜ																
Cezaevi Genel Onr.	2003-2003	40	40	15	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2003 yılında bitti
Merkez Hükümet Konağı Onr.	2004-2004	297	-	-	-	-	297	-	-	-	-	-	-	-	-	2005 yılında programdan çıktı
Ilgaz Hükümet Konağı	2005-2007	1.900	-	-	-	-	-	-	-	-	482	-	-	-	-	İhalesiz
Tipi Cezaevi Onr.	2005-2005	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	Yeni İhale (15.06.2005)

7/7442 7443 7445 7446 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

Hilmi YILMAZ
Şube Müdürü

Düzenleyenin
Cerivan TONDURMACI
Adı Soyadı
27/07

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

BİNGÖL İLİNDE YAPILAN YA. .MI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GE.ÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPL.ÖDEN.	AÇIKLAMA
			ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)		
AĞLIK SEKTÖRÜ																
öğüs Hastalıkları Has.(100 Yatak)	1995-2004	16.300	2.500	2.500	40	100	3.131	3.131	60	100	2.409	2.409	2.409	9.409	5.631	Devam ediyor
olhan Arıkonak Sağlık Ocağı	1992-2004	220	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004'de programdan çıktı
erkez Haziran Sağlık Evi	1995-2004	60	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004'de programdan çıktı
arlıova Sudurağı Sağlık Ocağı	1995-2004	256	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004'de programdan çıktı
arlıova Dörtyol Sağlık Ocağı	1995-2004	256	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004'de programdan çıktı
olhan Yenidal Sağlık Ocağı	1995-2004	256	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004'de programdan çıktı
ıkarı Çavuşlar	1995-2004	256	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004'de programdan çıktı
ENEL İDARE SEKTÖRÜ																
ezaevi Genel Onr.	2003-2003	40	40	38	100	95	-	-	-	-	-	-	-	-	38	2003'de bitti
erkez Hükümet Konağı	2002-2003	166	92	59	100	78	-	-	-	-	-	-	-	-	59	2003'de bitti
aray Mah. Maliye Loj.(20 Daire)	2003-2003	40	40	33	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	33	2003'de bitti
ahçelievler Memur Kon.Onr.	2003-2003	36	36	19	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2003'de bitti
daklı Hükümet Konağı Onr.	2003-2003	34	34	34	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	34	2003'de bitti
erkez Hükümet Konağı Onr.	2003-2003	230	230	116	100	63	-	-	-	-	-	-	-	-	116	2003'de bitti
enç Hükümet Konağı	2003-2003	23	23	23	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2003'de bitti
ay.İsk.Md.Onr.	2003-2003	146	146	146	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	146	2003'de bitti
apu Sicil Md.Onr.	2003-2003	100	70	70	100	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2003'de bitti
ay.İsk.Md.Onr.	2003-2003	130	130	130	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	130	2003'de bitti
ezaevi Genel Onr.	2004-2004	63	-	-	-	-	63	28	100	75	-	-	-	-	28	2004'de bitti
ay.İsk.Md.Onr.	2004-2004	30	-	-	-	-	30	30	100	100	-	-	-	-	30	2004'de bitti
Tipi Kapalı Cezaevi Onr.	2005-2005	36	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	Devam ediyor

7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7799 7800 7801 7802

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

BİNGÖL İLİNDE YAPILAN YARIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPL.ÖDEN.	AÇIKLAMA
			ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)		
y.İsk.Md.Onr.	2005-2005	305	-	-	-	-	-	-	-	-	305	-	-	-	-	Devam ediyor
SYAL ÇEVRE SEKTÖRÜ																
vre Orman İl Md.Onr.	2003-2003	20	-	20	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2003'de bitti
VENLİK HİZM. SEKTÖRÜ																
han Hazerşah Jand.Krk.Bina ve Tes.	2004-2005	600	-	-	-	-	1	-	-	-	289	-	-	-	-	İhale edilecek
r 2.Hiz.Bin.İnş.	2005-2005	580	-	-	-	-	-	-	-	-	580	-	-	-	-	Devam ediyor
RIM SEKTÖRÜ																
TEO.İst.Md.Bina ve Onr.	2005-2005	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	İhale edilecek

7/7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

Hüseyin YILMAZ
Şube Müdürü

Düzenleyenin
Adı Soyadı
Şerivan DONDURMACI 27/07

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARC. TOPL.ÖD.	AÇIKLAMA
			ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)		
TARIM SEKTÖRÜ																
Tarım İl Müdürlüğü Hiz.Bin	2000-2006	778	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	Programda iz bedeli ile yer alıyor.
KONUT SEKTÖRÜ																
Habur Gümrük Müd. (15 Dai.Loj.Onr.)	2000-2004	30	30	30	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2003'de bitti
Silopi Habur Gümrük Müd. (5 Dai.Loj.Onr.)	2004-2004	14	-	-	-	-	14	14	100	100	-	-	-	-	14	2004'de bitti
SAĞLIK SEKTÖRÜ																
Merkez Ana Çocuk Sağ. Aile Plan.Mrk.	1991-2004	431	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2003'de programdan çıktı
Merkez Verem Savaş Disp.İnş.	1991-2004	484	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2003'de programdan çıktı
Cizre Verem Savaş Disp.İnş.	1991-2003	495	95	15	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	415	2003'de bitti
Beytüşşebap Uzungeçit Sağlık Ocağı	1992-2004	280	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004'de programdan çıktı
Beytüşşebap Başaran Sağlık Evi	1992-2004	90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2003'de programdan çıktı
İdil Yavşan Sağlık Evi	1992-2004	90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2003'de programdan çıktı
Bettüşşebap Mutluca Sağlık Evi	1991-2004	129	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2003'de programdan çıktı
Uludere Gündoğdu Sağlık Evi	1991-2004	130	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2003'de programdan çıktı
Merkez Halk Sağ.Lab.	1991-2004	670	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2003'de programdan çıktı
3 Nolu Sağlık Ocağı	1996-2006	500	1	-	-	-	119	-	-	-	289	-	-	-	-	Arsa sorunu var
Merkez Balveren Sağlık Ocağı	1996-2004	350	130	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474	2003'de bitti
Merkez Kumçatı Sağlık Ocağı	1996-2005	280	176	176	96	100	52	40	100	77	-	-	-	-	496	2004'de bitti
Merkez Kasrık Sağlık Ocağı	1996-2004	280	60	60	75	100	128	128	100	100	-	-	-	-	496	2004'de bitti
Cizre Düzova Sağlık Ocağı	1996-2004	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2003'de programdan çıktı
İdil Karalar Sağlık Ocağı	1996-2004	350	125	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387	2003'de bitti

7/7442 7443 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARC. TOPL.ÖD.	AÇIKLAMA
			ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)		
Silopi Verimli Sağlık Ocağı	1996-2005	280	111	111	80	100	72	72	100	100	-	-	-	-	493	2004'de bitti
Uludere Uzungeçit Sağlık Ocağı	1996-2004	280	139	138	85	99	72	72	100	100	-	-	-	-	441	2004'de bitti
Beytüşşebap Mezra Sağlık Ocağı	1998-2004	274	137	104	98	75	87	87	100	100	-	-	-	-	556	2004'de bitti
İdil Pınarbaşı Sağlık Ocağı	1998-2004	274	103	93	78	90	71	55	100	77	-	-	-	-	390	2004'de bitti
Silopi Çalışkan Sağlık Ocağı	1998-2004	274	33	25	50	75	185	185	100	100	-	-	-	-	353	2004'de bitti
Uludere Ortabağ Sağlık Ocağı	1998-2004	274	33	33	53	100	236	236	100	100	-	-	-	-	420	2004'de bitti
Uludere Şenoba Sağlık Ocağı	1998-2004	274	35	32	63	91	228	228	100	100	-	-	-	-	410	2004'de bitti
GENEL İDARE SEKTÖRÜ																
Merkez Hükümet Konağı İkm.İnş.	1991-2004	7.594	1.135	1.135	95	100	1.364	1.364	100	100	-	-	-	-	6.729	2004'de bitti
Ali Rıza Efendi Gümrük Tes.İkm.	2002-2006	4.300	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	İhale edilecek
Cizre Hükümet Konağı Onr.	2003-2003	118	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004'de programdan çıktı
Silopi K1 Tipi Cezaevi Onr.	2005-2005	59	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	İhale edilecek
Cizre MİT Böl.Md. Tahliye Suları Deşarjı	2001-2006	17	-	-	-	-	17	17	100	100	-	-	-	-	17	2004'de bitti

7/7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

Şube Müdürü

Düzenleyenin
Adı Soyadı
İvan DONDURMACI 27/04

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

AMASYA İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARC. TOPL.ÖD.	AÇIKLAMA
			ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)		
SAĞLIK SEKTÖRÜ																
Gümüşhacıköy Dev.Hast. (50 Yatak)	1991-2004	6.750	700	100	42	16	1.339	128	100	20	-	-	-	-	5.428	2004'de bitti
Taşova Dev.Hast. (50 Yat.+10 Dai.Loj.)	1991-2003	5.550	750	677	100	90	-	-	-	-	-	-	-	-	5.827	2003'de bitti
Merkez Sağlık Müd.Hiz.Bin.	1991-2004	1.300	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004'de programdan çıktı
Merkez Halk Sağ.Lab.+Sağlık Ocağı İkm.	1991-2005	2.181	150	-	5	-	9	-	10	-	1	-	10	-	-	İşin feshinden dolayı Mahkeme devam ediyor
Merkez Hasabdal Sağlık Evi	1994-2004	370	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2004'de programdan çıktı
Merkez Yeşil-Yenice Sağlık Ocağı	1995-2003	337	50	16	100	32	-	-	-	-	-	-	-	-	353	2003'de bitti
Merkez Kayabaşı Sağlık Ocağı	1995-2003	337	90	74	100	82	-	-	-	-	-	-	-	-	410	2003'de bitti
Merzifon Kayadüzü Sağlık Ocağı	1995-2003	338	100	57	100	57	-	-	-	-	-	-	-	-	395	2003'de bitti
Taşova Çaydibi Sağlık Ocağı	1995-2003	338	91	51	100	56	-	-	-	-	-	-	-	-	389	2003'de bitti
GENEL İDARE SEKTÖRÜ																
Cezaevi Genel Onr.	2003-2003	40	40	25	100	62	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2003'de bitti
Adalet Bina Onr.	2003-2003	21	21	18	100	85	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2003'de bitti
Cezaevi Genel Onr.	2004-2004	132	-	-	-	-	132	127	100	97	-	-	-	-	127	2004'de bitti
E Tipi Cezaevi Onr.	2005-2005	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	Devam ediyor
GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ																
Merzifon Alıcık Jand.Krk.Bin. ve Tes.	2005-2006	650	-	-	-	-	-	-	-	-	289	-	-	-	-	Talimat verildi

7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

7/

27/07/05

Hilmi YILMAZ
Şube Müdürü

Düzenleyenin
Adı Soyadı
Cerivan DONDURMACI

27/07

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

RİZE İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLAR ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARC. TOPL.ÖD.	AÇIKLAMA
			ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)	ÖDEN.	HARC.	Fiziki (%)	Nakdi (%)		
TURİZM SEKTÖRÜ																
Patar Hiz.Bin.Onr.	1999-2004	616	8	8	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2003'de bitti
Meteo.Hiz.Bin.Onr.	1999-2004	11	11	11	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2003'de bitti
EĞİTİM SEKTÖRÜ																
Merkez Sağlık Meslek Lisesi (200 Öğrenci)	1991-2004	1.840	225	70	100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	4.838	2003'de bitti
SAĞLIK SEKTÖRÜ																
Fındıklı Guatr Hast.(50 Yat.+E.P.+İnş.)	1993-2005	6.500	888	-	60	-	1.535	-	90	-	963	404	95	42	5.500	Devam ediyor
Merkez Devlet Hastanesi (100 Yatak)	1998-2005	53.000	9.500	9.500	35	100	16.087	16.087	75	100	14.452	14.452	95	100	38.000	Devam ediyor
Pazar Merkez Sağlık Ocağı (İl Tipi)	1994-2004	273	300	72	80	32	171	171	100	100	-	-	-	-	279	2004'de bitti
GENEL İDARE SEKTÖRÜ																
Adalet Binası	1998-2004	9.580	1.000	1.000	35	100	3.411	3.411	100	100	-	-	-	-	5.580	2004'de bitti
Ardeşen Hükümet Konağı	1995-2004	1.437	100	100	90	100	341	341	100	100	-	-	-	-	637	2004'de bitti
Bayındırlık ve İskan Müd.Onr.	2004-2004	10	-	-	-	-	10	10	100	100	-	-	-	-	10	2004'de bitti
GÜVENLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ																
İkizdere İlçe Jand.Komt.Bin. ve tes.	1999-2003	818	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Programdan çıktı
MİT Böl.Md. 1. ve 2. Hiz.Bin. Çatı ve Muht.Onr.	2001-2006	19	-	-	-	-	19	19	100	100	-	-	-	-	19	2004'de bitti

7 | 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

İlhmi YILMAZ
Şube Müdürü

Düzenleyenin
Adı Soyadı
Şeriyan DONDURMACI 27/07

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
BİTLİS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %		
4 Belediye için			23.000 YTL	Tamamı											23.000 YTL	
12 Belediye için							680000YTL	Tamamı							680.000 YTL	
13 Belediye için											415000YTL	Tamamı			415.000 YTL	
GENEL TOPLAM															1.118.000 YTL	

* Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Düzenleyenin
Adı Soyadı

7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

7

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %		
2 Belediye için			8.000 YTL	Tamamı											8.000 YTL	
4 Belediye için							100.000 YTL	Tamamı							100.000 YTL	
8 Belediye için											180.000 YTL	Tamamı			180.000 YTL	
GENEL TOPLAM															288.000 YTL	

* Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Düzenleyenin
Adı Soyadı

7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
KİLİS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %		
2 Belediye için			8.000 YTL	Tamamı											8.000 YTL	
2 Belediye için							84.000 YTL	Tamamı							84.000 YTL	
2 Belediye için											115.000 YTL	Tamamı			115.000YTL	
GENEL TOPLAM															207.000 YTL	

* Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Düzenleyenin
Adı Soyadı

7/24442 24443 24444 24445 24446 24447 24448 24449 24450 24451 24452 24453 24454 24455 24499 28001 28002

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
SİİRT İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %		
2 Belediye için			30.000 YTL	Tamamı											30.000 YTL	
5 Belediye için							208.000 YTL	Tamamı							208.000 YTL	
9 Belediye için											225.000 YTL	Tamamı			225.000 YTL	
GENEL TOPLAM															463.000 YTL	

* Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Düzenleyenin
Adı Soyadı

7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
ÇANKIRI İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %		
3 Belediye için			12.000 YTL	Tamamı											12.000 YTL	
20 Belediye için							617.000 YTL	Tamamı							617.000 YTL	
16 Belediye için											450.000 YTL	Tamamı			450.000 YTL	
GENEL TOPLAM															1.079.000 YTL	

* Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Düzenleyenin
Adı Soyadı

7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %		
Yok																
1 Belediye için							15.000 YTL	Tamamı							15.000 YTL	
2 Belediye için											30.000 YTL	Tamamı			30.000 YTL	
GENEL TOPLAM															45.000. YTL	

* Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Düzenleyenin
Adı Soyadı

7442
7443
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
2800
7801
7802

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %		
1 Belediye için			20.000 YTL	Tamamı											20.000 YTL	
6 Belediye için							115.000 YTL	Tamamı							115.000 YTL	
5 Belediye için											75.000 YTL	Tamamı			75.000 YTL	
GENEL TOPLAM															210.000 YTL	

* Gönderilen ödenekler, proje karşılığı olup, Bakanlığımız bütçesinde yer alan "Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar" kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Düzenleyenin
Adı Soyadı

7/7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AMASYA İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %		
2 Belediye için			8000 YTL	Tamamı											8000 YTL	
1Belediye için							15000 YTL	Tamamı							15000 YTL	
3 Belediye için											45000 YTL	Tamamı			45000 YTL	
GENEL TOPLAM															68000 YTL	

(x) Bakanlığımız bütçesinde yeralan mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinden tahsis edilerek gönderilmiştir.

Düzenleyenin
Adı Soyadı

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
RİZE İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	fiziki %	Nakdi %		
5 Belediye için			105000 YTL.	Tamamı											105000 YTL	
17 Belediye için							1010000 YTL.	Tamamı							1010000 YTL	
19 Belediye için											515000 YTL	Tamamı			515000 YTL	
GENEL TOPLAM															1630000 YTL	

(x) Bakanlığımız bütçesinde yeralan mahalli idarelere yapılacak yardımlar ödeneğinden tahsis edilerek gönderilmiştir.

Düzenleyenin
Adı Soyadı

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

BİTLİS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN	AÇIKLAMA
		KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
İHALE	97-01-04	538	22.445.000	4.555.000	4.555.000									4.555.000	İhaleli işlerin inşaatları devam etmektedir.
E.Y.Y.	97-01-02-03-04	710	10.445.000	4.117.053	3.710.375									3.710.375	2003'te 12 konut bitirilmiş, 2 konut programdan çıkarılmıştır.
İHALE	97-01-04-05					625	20.940.000	7.797.000	7.362.000					7.362.000	İnşaatları devam etmektedir.
E.Y.Y.	97-01-02-03-04-05					699	12.570.100	3.570.858	3.041.475					3.041.475	2004 yılında 88 konut bitirilmiştir.
İHALE	97-01-02-03-04-05-06									685	22.944.279	11.484.000			İnşaatlar devam etmektedir.
E.Y.Y.	97-01-03-04-05-06									1594	32.707.000	3.856.000		0	Bütçe imkanlarının yetersizliği nedeniyle 1026 konut iz bedel ödenekle, 568 konut odenekli olarak programda yer almaktadır.

Toplam: 18.668.850

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
		KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
EYY' Lİ (86 İŞ)	97,01,02,03,04	496	8.281.450	1.678.750	895.750									895.750	Programda yer alan 53 konut bitmiş,12 konut programdan çıkartılmıştır
EYY (86 İŞ)	97,01,02,03,04					546	10.429.660	7.015.200	3.900.000					3.900.000	2004 yılında 190 konut bitirilmiş ve 1 konut programdan çıkartılmıştır
EYY (89 İŞ)										637	14.432.990	7.255.600		0	2005 yılı yatırım programına 247 konut yeni iş olarak alınmıştır
													Genel Toplam:	4.795.750	

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

KİLİS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
		KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
															Kilis ilinde afet olayı gerçekleşmediğinden, Genel Müdürlüğümüzün yatırımı bulunmamaktadır.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

SİİRT İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
		KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
EYY (4 İŞ)	97- 2004	73	1.241.000	667.250	667.250	–	–	–	–	–	–	–	–	667.250	2003 yılında ödenek tahsis edilmiştir.
İHALE (3 İŞ)	04-05	–	–	–	–	159	7.960.000	795.000	–	–	–	–	–	0	İhalenin yapılması için çalışmalar başlatıldı
E Y Y (3 İŞ)	97-04-05					101	1.893.000	444.605	200.000	–	–	–	–	200.000	27 konut 2003 de bitirilmiştir.
E Y Y (18 İŞ)	97-04-05-06		–	–	–	–	–	–	–	531	10.571.700	933.016		0	Ödenek tahsis edilen konutlar devam etmektedir

GENEL TOPLAM: 867.250

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ÇANKIRI İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
		KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
EYY (49 İŞ)	97,01-2003 2004	255	9 601 403	2 749 322	2 249 322									2.249.322	Konutlar devam ediyor.
EYY (36 İŞ)	97,01,04-2004-2005					112	8 675.429	1.229.472	400.000					400.000	2003 yılında 162 konut bitirilmiştir.3 konut programdan çıkarılmış.22 konut yeni iş olarak alınmıştır.
EYY (29 İŞ)	97,01,04,05-2005-2006									163	9.425.343	963.202		0	2004'te 19 konut bitmiş 2 konut programdan çıkarılmıştır.73 yeni konut ilave edilmiştir.
														0	
														0	
														0	
													Genel Toplam:	2.649.322	

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
		KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
İHALELİ (20 İŞ)	97-03-04	1634	70.713.000	57.129.000	55.609.000									55.609.000	2003 Yılında 1314 konut bitirilmiş ve hak sahiplerine teslim edilmiştir.
E.Y.Y.	97-98-01-02-03	3473	52.367.085	38.699.000	33.414.500									33.414.500	2003 yılında EYY'li 499 konut bitirilmiştir
İHALELİ (4 İŞ)	97-05					260	8.900.000	8.755.000	8.825.000					8.825.000	İnşaatlar devam ediyor.
E.Y.Y.	97-01-02-03					2.830	58.099.054	28.013.150	21.400.000					21.400.000	2004 yılında 281 afet konutu bitirilmiş,diğer konutların inşaatları devam ediyor.
İHALE(4 İŞ)	97-05									320	9.211.856	2.840.000		0	İnşaatlar devam ediyor
E.Y.Y.										2.196	59.281.150	14.971.779		0	E.Y.Y li afet konutlarından ödenek tahsis edilenlerin inşaatları devam ediyor
													Genel Toplam:	119.248.500	

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
		KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
İHALE (2 İŞ)	94,98-2004	199	11.675.000	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	İhaleye çıkacak
EYY (5 İŞ)	97,98- 2003,2004	250	3.148.710	277.611	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	62 konut bitirilmiş, 19 konut konut etut projeye aktarıldı.
İHALE (2 İŞ)	94,98-2005	–	–	–	–	199	9.950.000	1	–	–	–	–	–	0	Konut inşaatlarına başlanamamıştır.
E Y Y	1998-2004	–	–	–	–	169	2.555.800	461.900	461.900	–	–	–	–	461.900	Silopi Balıkya konut inşaatları devam ediyor.
İHALE (2 İŞ)	94-98-2005	–	–	–	–	–	–	–	–	199	9.154.000	1	–	0	Konut inşaatlarına başlanamamıştır
E Y Y (5 İŞ)	98,05-2005-2006	–	–	–	–	–	–	–	–	227	3.714.300	1.300.000	676.000	676.000	Balıkayadaki konut inşaatlarına devam ediliyor. Programa yeni alınan 58 konut için ödenek ayrılmamıştır

Genel Toplam: 1.137.900

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

AMASYA İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
		KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
İHALE	96-97-98-02-03-04-05	27	345 730	160 000	160.000	–	–	–	–	–	–	–	–	160 000	Konutlar tamamlanmıştır
EYY	96-97-98-02-03-04	424	7 559 010	3 096 554	2.681.121									2.681.121	2003 yılında 222 konut bitirilmiş. 1 konut programdan çıkarılmış 4 yeni konut programa ilave edilmiştir
EYY						201	5.909.230	1.314.804	2.583.380					2.583.380	2004 yılında 81 konut bitirilmiş. 18 konut programdan çıkarılmış. 3 konut yeni alınmıştır
EYY										105	4.445.380	442 005		0	Konutların yapımı devam etmektedir

Genel Toplam: **5.424.501**

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

RİZE İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	2003 YILI				2004 YILI				2005 YILI				BUGUNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
		KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	KONUT SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
İHALE	97-03-04	372	21.617.000	21.617.000	21.617.000	–	–	–	–	–	–	–	–	21.617.000	
EYY	97-03-04-05	25	265.299	142.800	89.370	–	–	–	–	–	–	–	–	89.370	9 konut bitirilmiş, 1 konut ihale yöntemine geçmiş, 1 konut da programdan çıkarılmıştır.
İHALE	97-03-04	–	–	–	–	993	–	–	–	–	–	–	–	0	2003 yılında programlanan 372 konut TOKİ'ce bitirilmiş ve hak sahiplerine dağıtılmıştır. Ödeneği Afet İşleri Gen. Md'ce karşılanmıştır.
E Y Y	97-03-04-05	–	–	–	–	16	226.870	120.500	25.500	–	–	–	–	25.500	2004 yılında 15 konut bitirilmiş 2 konut da programdan çıkarılmıştır.
İHALE	97-03-04		–	–	–	–	–	–	–	639	–	–	–	0	TOKİ' ce yapımı devam ediyor
E Y Y	97-03-04-05		–	–	–	–	–	–	–	1	18.350	2.200	2.200	2.200	

Toplam: 21.734.070

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BİTLİS İLİ YATIRIMLARI

(Yıl)

29.07.2005

SIRA NO	PROJENİN ADI VE YERİ	PROJENİN BAŞL. TARİHİ	PROJENİN BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI ÖDENEĞİ	2003 YILI HARCAMASI	2004 YILI ÖDENEĞİ	2004 YILI HARCAMASI	2005 YILI ÖDENEĞİ	2005 YILI HARCAMASI	HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
	YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI											
	DEVLET YOLLARI											
1	Ayr.Bitlis 9 Bl. Hd. Devlet Yolu (Bitlis Geçişi Dahil) (DAP) (Bölünmüş Yol)	1993	2009	100.000.000	4.000.000	11.013.236	4.263.000	6.975.000	8.672.000	4.551.043	22.539.279	**(Merkez ihaleli iş)** Çevre Yolunda,Toprak İşlerinde ve Sanat Yapılarında Çalışmalar devam etmektedir..
2	(Bitlis-Tatvan)Ayr.-Muş Devlet Yolu (DAP) (Bitlis ve Muş İlleri dahilinde) (Bölünmüş Yol)	1997	2009	54.000.000	3.500.000	5.305.035	2.558.000	4.557.000	4.818.000	755.305	10.617.340	**(Merkez ihaleli iş)** Km:12+000-15+000 arası Toprak İşlerinde ve Sanat Yapılarında Çalışmalar devam etmektedir.2005 yılı sonunda 3 Km.lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanacaktır.
3	(Tatvan-Bitlis)Ayr.-Ahlat Devlet Yolu (Bölünmüş Yol)	2003	2006	8.000.000	600.000	2.670.344	2.898.000	6.990.000	289.000	270.361	9.930.705	**(Merkez ihaleli iş)**Beton Yol Korkuluğu çalışmaları devam etmektedir.
4	Kuzgunkıran Tüneli (Bölünmüş Yol)	2004	2006	38000000	0	0	2.984.000	896.000	13.489.000	2.664.928	3.560.928	**(Merkez ihaleli iş)** Tünel de çalışmalar devam etmektedir.
5	Ayr.Bitlis 9 Bl. Hd.	2004	2005	5.825.000	0	0	Program Dışı	5.825.000	3.000.000	3.148.632	8.973.632	Toprak İşleri , Sanat Yapıları ve Üst Yapı Çalışmaları devam etmektedir.2005 yılı sonunda 10 Km.lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanacaktır.
6	Ahlat- Adilcevaz	2005	2007	22.000.000	0	0	Program Dışı	2.108.000	241.000	598.437	2.706.437	2005 yılı sonunda 15 Km.lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanacaktır.
	İL YOLLARI											
7	Küçüksu-Pervari	1974	2006	40.000.000	100.000	99.884	870.000	3.880.000	700.000	699.995	4.679.879	(Merkez ihaleli iş)2005 yılı sonunda Km:56+000-73+000 arası sathi kaplama seviyesinde tamamlanacaktır.
8	Ahlat-Ovakışla-Bulanık	2001	2006	23.387.000	800.000	239.548	800.000	818.650	700.000	0	1.058.198	**(Merkez ihaleli iş)**2005 yılı çalışmalarına henüz başlanılmamıştır.
9	Ahlat-Karahasan-Malazgirt	2001	2006	16.540.000	700.000	817.067	780.000	1.945.000	600.000	381.199	3.143.266	2005 yılında Malazgirt tarafında 8 Km.lik kesim sathi kaplama seviyesinde tamamlanacaktır.Meydana gelen heyelanlar ıslah edilecektir.
	PROGRAM DIŞI ÇALIŞMALAR											
10	Küçüksu-Hizan Yolu Top.Tes.San.Yap.	2004	2004	846.000	0	0	Program Dışı	846.000	0	0	846.000	
11	Hizan Şehir Geçişi Pref.Parke Yap.	2004	2004	1.045.000	0	0	Program Dışı	1.045.000	0	0	1.045.000	
12	Meydan-Ayr.kavakbaşı Yolu	2004	2004	95.000	0	0	Program Dışı	95.000	0	0	95.000	

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

(Yıl)

KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BİTLİS İLİ YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI VE YERİ	PROJENİN BAŞL. TARİHİ	PROJENİN BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI ÖDENEĞİ	2003 YILI HARCAMASI	2004 YILI ÖDENEĞİ	2004 YILI HARCAMASI	2005 YILI ÖDENEĞİ	2005 YILI HARCAMASI	HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
	ASFALT YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI											
13	ASTARLI SATHİ KAPLAMA YAPIMI				202.396	1.727.556	445.000	599.000	531.346	459.000	4.952.556	Not: Asfalt çalışmaları aynı yıl içerisinde başlayıp bitmektedir. Bölgemizde:
14	ASTARLI SATHİ KAPLAMA ONARIM				692.661		1.953.000	1.953.000	661.159			**2003** yılında 19 Km Astarlı Sathi Kaplama Yapımı, 69 Km.Astarlı Sathi Kaplama Onarımı, 105 Km.Astarız Sathi kaplama Onarımı
15	ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA ONARIMI				177.573		214.000	214.000	49.065			**2004** yılında 23 Km. Astarlı Sathi Kap. Yapımı, 11 Km. BSK , 75 Km. Astarlı Sathi Kap. Onr., 82 Km. Astarsız Sathi Kap. Onr.
16	BSK YAPIMI				0	0	1.817.000	1.817.000	4.372.029		1.817.000	**2005** yılında 7 Km. astarlı sathi kaplama yapımı, 21 Km. astarlı sathi kaplama onarımı, 45 Km. astarsız sathi kaplama onarımı gerçekleştirilmiş, çalışmalar devam etmektedir.
	KÖPRÜ YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMALAR											
17	Bingöl-Muş-Van yolunda (Karşıyaka DDY,Tatvan DDY Üst Geçit Grubu Köprüleri)	2001	2007	1.900.000	207.000	650.000	479.000	67.000	560.000	0	717.000	
18	Bitlis--Diyarbakır Yolu,Narlıdere Köyünde KASRİK (NARLIDERE) KÖPRÜSÜ	2003	2004	1.350.000	75.000	246.204	0	0	0	0	246.204	
19	Küçüksu-Sağırlı İl yolunda NAZAR (BEYAZ)Köprüsü	2003	2004	3.650.000	50.000	484.533	0	0	0	0	484.533	
20	Ahlat-Adaksu İl yolu Kızboğan Köprüsü ve Sanat Yapıları	2002	2003	400.000	400.000	348.079	0	0	0	0	348.079	
21	Bitlis ili Tatvan İlçesi Şehir Geçişinde 3 Ad.Betonarme Basit Kiriş DDY Üst Geçit Köprüsü yapılması	2003	2004	959.316	200.000	105.382	0	0	0	0	105.382	
22	**Bitlis-Baykan Yolunda BİTLİS ÇAYI GRUBU KÖPRÜLERİ**	2004	2008	8.000.000	0	0	435.000	1.800.000	3.000.000	0	1.800.000	
23	**ENGİL GRUBU KÖPRÜLERİ (Karmuç ve Tatvan Köprüleri)**	1997	2005	4.800.000	1.000.000	1.112.000	383.000	341.000	0	0	1.453.000	
24	**Başhan-Muş Devlet Yolunda AŞAĞIKOLBAŞI Köprüsü Yapımı**	2005	2007	250.000	0	0	0	0	20.000	0	0	
25	**Bitlis-Mutki-Meydan Yolunda Meydan Köprüsü Yapımı**	2005	2007	1.240.000	Program Dışı	1.047.000	0	0	200.000	0	1.047.000	
26	**TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI Bitlis-Bölükyazı Yolunda ILICAK Köprüsü ile Bitlis İli Hersan Çayı üzerinde ZIRKLI ve HERSAN Köprüsü**	2005	2007	300.000	0	0	0	0	30.000	0	0	
27	Muhtelif Köprü Korkuluklarının Onarımı ve Boyanması İşi				9.000	9.000	210.000	210.000	0	0	219.000	
28	**TRAFİK HİZMETLERİ**				140.320	140.320	833.000	833.000	180.000	0	973.320	

7/7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

(1.000 YTL)

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
ELAZIĞ - BİNGÖL (KM:9+842-19+000)	2003-2005	2.966				1.170		929	2.099	
ELAZIĞ - BİNGÖL (KM:19+000-28+000)	2003-2005	3.385	1000		3000	892	3300	590	1.482	
ELAZIĞ - BİNGÖL (KM:28+000-37+050)	2003-2005	3.725				916		575	1.491	
ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU (KM:37+050-45+143)	2004-2005	2.949			1000	578	1250	688	1.266	
ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU (KM:77+900-82+569)	2004-2005	990				26		215	241	
ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU (KM:90+000-94+667)	2004-2005	997			750	45	1500	166	211	
ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU (KM:94+667-100+000)	2004-2005	1002				15		250	265	
ELAZIĞ - BİNGÖL GAZİK VARYANTI (KM:100+000-123+000)	2000 - 2004	11000	8000	7.703	2000	1.819			9.522	

77442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

(1.000 YTL)

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
AĞIN KÖPRÜSÜ	2002-22007	15000	2000	1882	2000	1022	1445	630	3534	Ağın Köprüsü köprü ayakları yapılmaktadır. Proje çalışmaları bitmiştir.
DDY ÜST GEÇİTLER	2001-2004	4200	900	862	1000	1119	0	0	1981	Grup köprüleri tamamlanmıştır. Köprüler trafiğe açılmıştır. Köprülerin yaklaşım projeleri yapılacaktır.
TEKEDERESİ KÖP. (Palu-Beyhan İl Yolunda	2003-2004	600	150	175	400	738	0	0	913	Köprü tamamlanmış olup trafiğe açılmıştır.
KUŞÇU DERESİ	-	900	-	-	60	-	150	0		Kuşçuderesi ihalesi Ağustos ayında yapılacaktır.
KORİKHAN	2004-2007	300	-	-	30	-	200	0	-	Köprü grup köprüsü olarak ihalesi 2004 yılında yapılmış köprü temellerine başlanacaktır.
GÜLÜŞKÜR-DDY ÜSTGEÇİT	2005-2007	200	-	-	-	-	100	0	-	İşyeri yükleniciye 15.07.2005 tarihinde teslim edilmiş işe başlanılmıştır.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

PROJENİN ADI	PROJENİN YAPILDIĞI İL	SIRA NO	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (Y.T.L)
					ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	
(ELAZIĞ - KEBAN) ,(ELAZIĞ - KEBAN) AYR.- ÇEMİŞGEZEK, ELAZIĞ - MALATYA, ELAZIĞ - BİNGÖL ELAZIĞ - DİYARBAKIR , YOLLARI İLE 82. ŞUBE PLENTİ İÇİN KAZI TAŞI İLE TEMEL VE ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ	ELAZIĞ	1	24.12.2002 30.10.2003	153.465		101.678					**101.678**
(ELAZIĞ - DİYARBAKIR),(ELAZIĞ - DİYARBAKIR) AYR. SİVRİCE VE SİVRİCE - GÖZELİ YOLLARI İÇİN TEMEL MALZEMESİ , ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ	ELAZIĞ	2	24.12.2002 30.10.2003	215.873		238.192					**238.192**
ELAZIĞ - MALATYA YOLU İÇİN TEMEL MALZEMESİ ASFALT MICIRI TEMİNİ VE YOLA NAKLİ	ELAZIĞ	3	24.12.2002 30.11.2003	290.796		248.180					**248.180**
(ELAZIĞ - KEBAN),(ELAZIĞ - MALATYA) ,(ELAZIĞ - BİNGÖL) ,(ELAZIĞ - DİYARBAKIR) YOLLARI İLE 82. ŞUBE PLENTİ İÇİN TEMEL MALZEMESİ ASFALT MICIRI VE NAKLİ	ELAZIĞ	4	24.12.2002 30.11.2003	249.122		130.484					**130.484**
ELAZIĞ - MALATYA DEVLET YOLU TEMEL MALZ. ASFALT MICIRI TEMİNİ VE DEPOYA NAKLİ	ELAZIĞ	5	31.07.2003 01.12.2003	491.518		196.438					**196.438**
ELAZIĞ - BİNGÖL DEVLET YOLU TEMEL MALZ. ASFALT MICIRI TEMİNİ DEPO VE YOLBOYUNA NAKLİ	ELAZIĞ	6	11.08.2003 30.10.2004	1.126.556		200.763		104.881	(SARİ İHALE)		**305.644**
ELAZIĞ - MALATYA DEVLET YOLU TEMEL MALZ. MAL ALIMI İŞİ	ELAZIĞ	7	24.12.2003 26.12.2003	126.744		74.732					**74.732**
ELAZIĞ - MALATYA ,(ELAZIĞ - BİNGÖL) YL. VE 82. ŞUBE PLENTİ İÇİN TEMEL MALZ. MAL ALIMI İŞİ	ELAZIĞ	8	22.12.2003 26.12.2003	126.273		74.290					**74.290**
ELAZIĞ - MALATYA , ELAZIĞ - BİNGÖL, ELAZIĞ - DİYARBAKIR , VE ELAZIĞ - PERTEK YOLLARI İÇİN ASFALT MICIRI MAL ALIMI İŞİ	ELAZIĞ	9	25.12.2003 29.12.2003	102.040		74.142					**74.142**

2003 YILINDA ELAZIĞ SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTIĞI TOPLAM HARCAMA : **1.443.780** Y.T.L.

2003 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN BİTÜMLÜ SATHİ KAPLAMA	0	KM.
2003 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASFALTLI SATHİ KAPLAMA ONARIMI	28	KM.
2003 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASFALTSIZ SATHİ KAPLAMA ONARIMI	94	KM.
TOPLAM:	**122**	KM.

M. HÜRREM GÜLYÜZ
KESİN HESAP MÜH.

SELAHATTİN KIRILMAZ
ASFALT BAŞMÜHENDİSİ

7/7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

KARAYOLLARI 8 . BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNCE ELAZIĞ SINIRLARI DAHİLİNDE , 2004 YILINDA YAPILAN İŞLERLE İLGİLİ DÖKÜMDÜR

PROJENİN ADI	PROJENİN YAPILDIĞI İL	SIRA NO	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ.	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (Y.T.L)
					ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	
ELAZIĞ - BİNGÖL , KOVANCILAR. AYR.- PALU YOLLARINA TEMEL MALZEMESİ , ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ	ELAZIĞ	1	01.06.2004 28.09.2004	498.609				402.361			**402.361**
(ELAZIĞ - DİYARBAKIR) AYR.- SİVRİCE VE AYR.- GÖZELİ YOLLARINA TEMEL MALZ. VE ASFALT MICIRI NAKLİ	ELAZIĞ	2	01.06.2004 08.09.2004	120.176				64.452			**64.452**
ELAZIĞ - DİYARBAKIR YOLU GEZİN GEÇİŞİ TEMEL MALZEMESİ İLE ASFALT MICIRI NAKLİ	ELAZIĞ	3	26.05.2004 27.08.2004	120.176				65.397			**65.397**
ELAZIĞ - MALATYA YOLU VE 82. ŞUBE PLENTİ İÇİN TEMEL MALZEMESİ VE ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ	ELAZIĞ	4	01.07.2004 01.10.2004	395.417				109.973			**109.973**
ARICAK - PALU İL YOLUNA TÜVENAN MALZEME İLE ALTTEMEL VE TEMEL YAPILMASI	ELAZIĞ	5	06.09.2004 04.11.2004	210.343				86.181			**86.181**
(ELAZIĞ - MALATYA) ,(ELAZIĞ - BİNGÖL), (ELAZIĞ DİYARBAKIR) AYR.- KEBAN YOLLARINA ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ	ELAZIĞ	6	26.11.2004 20.12.2004	357.568				85.370			**85.370**
(ELAZIĞ - BİNGÖL) (ELAZIĞ - BİNGÖL) AYR.- PALU ALACAKAYA YOLU TEMEL MALZEMESİ ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ	ELAZIĞ	7	26.11.2004 25.12.2004	330.430				315.491			**315.491**
(ELAZIĞ - BİNGÖL) YOLU TEMEL MALZEMESİ ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ	ELAZIĞ	8	02.11.2004 30.09.2005	486.051				0	(SARİ İHALE)	68.366	**68.366**

2004 YILINDA ELAZIĞ SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTIĞI TOPLAM HARCAMA : **1.197.591** Y.T.L.

[redacted]	21	KM.
2004 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA ONARIMI	92	KM.
2004 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA ONARIMI	170	KM.
TOPLAM:	**283**	**KM.**

M. HURREM GÜLYÜZ
KESİN HESAP MÜH.

SELAHATTİN KIRILMAZ
ASFALT BAŞMÜHENDİSİ

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

PROJENİN ADI	PROJENİN YAPILDIĞI İL	SIRA NO	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (Y.T.L)
					ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	
(ELAZIĞ - BİNGÖL)AYR.- TUNCELİ YOLU KM: 0+000 - 10+000 ARASI TEMEL YAPILMASI	ELAZIĞ	1	25.03.2005	814.927						363.960	**363.960**
(ELAZIĞ - DİYARBAKIR) AYR.- BİNGÖL YOLU KM: 71+000 - 81+000 ARASINA TEMEL YAPILMASI	ELAZIĞ	2	01.04.2005 19.08.2005	844.807						175.126	**175.126**
ELAZIĞ - BİNGÖL YOLU KM: 81+000 - 91+000 ARASI TEMEL YAPILMASI İLE SATHİ KAPLAMA YAPILMASI	ELAZIĞ	3	06.04.2005 23.08.2005	1.138.816						485.159	**485.159**
ELAZIĞ - BİNGÖL(GÜLÜŞKÜR KÖPR.- ÇAYBAĞI AYR. ARASI) İLE (ELAZIĞ - BİNGÖL) AYR.- PALU YOLLARINA TEMEL MALZEMESİ ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ	ELAZIĞ	4	21.04.2005 07.09.2005	466.588						271.639	**271.639**
(ELAZIĞ - MALATYA) ,(ELAZIĞ - DİYARBAKIR), (ELAZIĞ - BİNGÖL), (ELAZIĞ - KEBAN) YOLLARINA KARAYAZI BAZALT OCAĞINDAN ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ	ELAZIĞ	5	30.03.2005 16.08.2005	237.444						0	**0**
(ELAZIĞ - DİYARBAKIR) AYR.- BİNGÖL YOLU KM: 44+000 - 54+000 ARASI TEMEL VE MICIR NAKLİ	ELAZIĞ	6	01.04.2005 01.06.2005	196.240						125.444	**125.444**
HANPINARI YIKAMA ŞANTİYESİNDEN ELAZIĞ - MALATYA , (ELAZIĞ - MALATYA) AYR.- KEBAN AYR.- GÖZELİ, AYR.- SİVRİCE AYR.- HAZAR, AYR.- MOLLAKENDİ YOLLARINA MICIR NAKLİ	ELAZIĞ	7	02.05.2005 30.07.2005	81.884						69.354	**69.354**
ELAZIĞ - KEBAN YOLU VE 82. ŞUBE PLENTİ İÇİN GERKLİ TEMEL MALZEMESİNİN HANPINARI TAŞ OCAĞINDAN TEMİNİ VE NAKLİ	ELAZIĞ	8	05.05.2005 02.09.2005	509.947						190.176	**190.176**
(ELAZIĞ - BİNGÖL) AYR.- ALACAKAYA YOLUNDA TEMEL VE ALTTEMEL YAPILMASI VE MICIR TEMİNİ VE NAKLİ	ELAZIĞ	9	14.06.2005 11.10.2005	833.131						0	**0**
ELAZIĞ - MALATYA YOLUNA ÇAKILLI (TÜVENAN) MALZEME İLE ALTTEMEL MALZEMESİ TEMİNİ VE YOLA NAKLİ İLE İDARE MALI TEMEL MALZEMESİ VE ASFALT MICIRININ YOLA NAKLİ	ELAZIĞ	10	12.07.2005 10.08.2005	95.769						0	**0**

2005 YILINDA ELAZIĞ SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTIĞI TOPLAM HARCAMA : **1.680.858** Y.T.L.

(26.07.2005 TARİHİ İTİBARİYLE) ASFALT DURUMU

2005 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASFALT SATHİ KAPLAMA ONARIMI:	0	KM.
2005 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASFALTLI SATHİ KAPLAMA ONARIMI:	21	KM.
2005 YILINDA ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN ASFALTSIZ SATHİ KAPLAMA ONARIMI:	61	KM.
TOPLAM:	82	

M. HURREM GÜLYÜZ
KESİN HESAP MÜH.

SELAHATTİN KIRILMAZ
ASFALT BAŞMÜHENDİSİ

7/7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARININ ÖDENEK VE FİİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

(1.000 YTL)

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	
Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü 82.(Elazığ) Şube Şefliği Yollarında 16 Ton Taşıma Kapasiteli 1 Adet Damperli Kamyon ve 15 Adat Asgari Ücretli İşçi İle Yol Bakım Hizmetlerinin	02.05.2005 31.12.2005	143.971,00					152.249,00	33.896,00	33.896,00
Kovancılar-Palu Yolu 2a=2, p=1,5 L= 60 m kemer menfez ve 20 m uzunluğunda taş duver yapılması	02.05.2005- 21.07.2005	92.951,00					75.315,00	44.314,00	44.314,00
Abdullahpaşa, Keban, İl Jandarma Komutanlığı ve Sebze Hali Kavşakları Betonarme Kanal Yapımı	25.04.2005 25.07.2005	50.034,00					70.414,00	70.414,00	70.414,00
Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yollarında Yol Gelişimi, (Ağaçlandırma, Arazöz ile sulama ve çim biçilmesi işi	03.06.2005 31.12.2005	178.139,00					219.439,00	50.792,00	50.792,00
Karakoçan Kavşağı, Kavşak Tanzimi ile Prefabrik 10'luk Beton Kilitli Parke ve Bordür Yapılması.	11.06.2005 16.10.2005	245.564,00					201.000,00	0,00	0,00
(Elazığ-Kovancılar) Ayr. Alacakaya İl Yolu Sanat Yapıları Yapılması.	22.07.2005 22.11.2005	98.488,00					98.488,00	0,00	0,00
(Palu-Nacaran) Ayr. Arıcak İl Yolu Sanat Yapıları Yapılması	22.07.2005 22.11.2005	99.031,00					99.031,00	0,00	0,00
Elazığ-Keban Yolu Km. 1+850-2+700 arası idare malı bordür döşenmesi Km: 3+600-3+850 arası moloz taş iksa duvarı yapılması ile Elazığ-Malatya yolu Km: 28+000 Beton İstinat Duvarı Yapılması İşi.	20.0.6.2005 20.09.2005	54.176,00					35.000,00	19.551,00	19.551,00
Karakoçan Şehir Geçişi 500 M Prefabrik 10' luk Beton Kilitli Parke ve Bordür Yapılması	01.06.2005 01.10.2005	215.781,00					180.708,00	101.219,00	101.219,00
Gezin Geçişi Bordür Döşenmesi Hazar Kavşağı Tanzimi ile Maden Alacakaya Yolu Kilitli Parke Yapımı.	06.05.2005 08.09.2005	239.694,00					284.425,00	199.138,00	199.138,00
Elazığ çevre yolu Keban Kavşağı Terminal Kavşağı arası otomatik yağmur sulama sisteminin yapılması	21.12.2004 29.0.4.2005	86.994,00					85.441,00	85.441,00	85.441,00

7/7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN V 'APIMI PLANLANAN YATIRIMLARININ ÖDENEK VE D'İKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI (YTL)

Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü 82. (ELAZIĞ) Şube Şefliği Yollarında Muhtelif Bakım Onarım ve Trafik İşlerinin Yapılması.	01.04.2004 31.12.2004	69.707.349,000			79.000.000,000	78.822.037,000			78.822.037,000
Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yollarında Yol Gelişimi (Ağaçlandırma, arazöz ile sulama ve çim biçilmesi) işlerinin yapılması.	24.06.2004 30.11.2004	163.958.328,000			135.266.000,000	135.266.274,000			135.266.274,000
Elazığ-Diyarbakır yolu Gezin geçişi sanat yapıları yapılması.	02.08.2004 08.11.2004	177.296.731,000			211.537.000,000	211.537.095,000			21.537.095,000
Hazar Bakımevi onarımı	12.08.2004 12.11.2004	47.295.478,000			66.153.000,000	66.152.989,000			66.152.989,000
Pincirik Bakımevi Onarımı ve 82.Şube Kalorifer Tesisatının onarımı	12.08.2004 19.10.2004	35.555.040,000			49.318.000,000	49.317.589,000			49.317.589,000
Alacakaya yolu Km: 25+000 10 Metre Uzunluğunda 3*3 Box Yapalması	12.11.2004 22.12.2004	17.081.625,000			21.000.000,000	20.890.622,000			20.890.622,000
82.Şube Şefliği yollarında 16 ton taşıma akapasiteli ve 4 işçi ile bakım hizmetlerinin yapılması	18.05.2004 31.12.2004	89.065.200,000			97.000.000,000	96.631.000,000			96.631.000,000
82.(Elazığ) Şube Şefliği Asfalt Plenti İçin Temel Malzeme Temini ve Nakli İşi.	25.11.2004 25.12.2004	53.503.975,000			74.330.000,000	74.330.439,000			74.330.439,000
Elazığ çevre yolu Keban Kavşağı Polis Okulu arası otomatik yağmur sulama sisteminin yapılması	14.12.2004 31.12.2004	46.034.220,000			54.320.000,000	54.319.518,000			54.319.518,000
82.84. Şube Şefliklerinde Devlet ve İl Yollarında Traktör Ekskavatör ile Bakım Hizmetlerinin Yapılması	12.08.2004 31.12.2004	35.000.000,000			49.991.000,000	40.991.913,000			40.991.913,000
Elazığ Malatya yolu Bordür Döşenmesi Bitkisel Toprak Teşkili	08.10.2004 08.12.2004	54.917.090,000			77.300.000,000	77.270.591,000			77.270.591,000
Karakoçan Kavşağı tanzimi için yaya kaldırım bordürü temini	08.11.2004 08.12.2004	35.409.048,000			41.153.000,000	41.152.500,000			41.152.500,000
82.Şube Şefliği Yollarında 45 HP Gücünde Damperli Traktör ve 20 İşçi ile Yol Bakım Hizmetlerinin Yapılması	24.6.2003 23.7.2003	13.560.045,000	16.000.000,000	15.930.000,000					15.930.000,000

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

KARAYOLLARI .GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARININ ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI (YTL)

82.Şube Şefliği Yollarında 45 HP Gücünde Damperli Traktör ve 20 İşçi ile Yol Bakım Hizmetlerinin Yapılması	11.04.2003 10.06.2003	27.120.090,000	30.000.000,000	29.893.997,000					29.893.997,000
Karayolları 8.Bölge Müd.Devlet ve İl Yollarında Yol Gelişimi(Ağaçlandırma, Arazöz ile Sulama Çim Biçimi) işlerin yapılması	08.05.2003 06.07.2003	54.284.911,000	36.147.323,000	36.147.323,000					36.147.323,000
Karayolları 8.Bölge Müd.Devlet ve İl Yollarında Yol Gelişimi(Ağaçlandırma, Arazöz ile Sulama Çim Biçimi) işlerin yapılması	17.07.2003 31.12.2003	154.815.312,000	138.059.353,000	138.059.353,000					138.059.353,000
82.(Elazığ) Şube Şefliği Hazar Bakım Evinin Onarılması	05.09.2003 15.10.2003	42.522.372,000	31.000.000,000	30.787.438,000					30.787.438,000
82.(Elazığ) Şube Şefliği Havik Bakım Evinin Onarılması	5.9.2003 15.10.2003	25.409.311,000	21.000.000,000	20.153.429,000					20.153.429,000
(Elazığ-Diyarbakır) (885-10) DYA.Palu (23-03)İYA.Kurp Yarıçapı Büyütülmesi (K-08-1)Km.33+959-35+350 Sanata Yapıları, Alttemal ve Temel Tabakası Yapılması.	20.09.2003 31.12.2003	499.883.520,000	451.000.000,000	293.141.996,000					293.141.996,000
Elazığ-Diyarbakır DYA.-Palu İYA.Kurp Yarı Çapı Büyütülmersi Sanat yapıları alttemel temel tabakası yapılması	19.9.2003 18.12.2003	224.942.116,000	243.599.000,000	243.599.026,000					243.599.026,000

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

KİLİS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

(YTL)

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
GAZİANTEP-KİLİS YOLU (Havaalanı Bağ.Dahil) İnşaatı İşi.	1993-2005	29.000.000,00 YTL	762.627,97 YTL	762.627,97 YTL	3.204.118,04 YTL	3.204.118,04 YTL	1.927.000,00 YTL	264.469,00 YTL	4.231.215,01 YTL	
GAZİANTEP-KİLİS YOLU Km:39+010-43+410 arası ve Km:43+891-45+650 arası "Toprak İşleri İnşaatı" İşi	2004-2004	510.000,00 YTL	-	-	-	505.682,72 YTL	-	-	505.682,72 YTL	-
GAZİANTEP-KİLİS YOLU Km:32+000-39+000 arası "Toprak İşleri ve Sanat Yapıları İnşaatı" işi	2004-2004	425.000,00 YTL	-	-	-	423.171,21 YTL	-	-	423.171,21 YTL	-
GAZİANTEP-KİLİS YOLU Km:41+990-45+310 arası "Sanat Yapıları İnşaatı ve Üsyapı Onarımı" işi	2004-2004	590.000,00 YTL	-	-	-	589.469,95 YTL	-	-	589.469,95 YTL	-
GAZİANTEP-KİLİS YOLU Km:32+000-39+000 arası "Üstyapı İnşaatı" (İş)	2004-2004	360.000,00 YTL	-	-	-	358.867,75 YTL	-	-	358.867,75 YTL	-
GAZİANTEP-KİLİS YOLU (KİLİS ÇEVRE YOLU-ÖNCÜPINAR SURİYE HUDUT YOLU ARASI) Km:0+000-6+300 "Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı Yapım ve Onarımı" işi	2005-2005	1.467.186,00 YTL	-	-	-	-	-	354.281,97 YTL	354.281,97 YTL	-
GAZİANTEP-KİLİS YOLU (KİLİS ÇEVRE YOLU-ÖNCÜPINAR AYR. ARASI) Km:0+000-4+920 "Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı Yapım ve Onarımı" işi	2005-2005	1.315.176,80 YTL	-	-	-	-	-	201.818,64 YTL	201.818,64 YTL	-

Düzenleyenin
Adı Soyadı

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

TOTAL P.02

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

SİİRT İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

(1.000 YTL)

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
Silvan-Malabadi- Haydarköprü11.Bl.Hd. (Yol yapım) (1A, 98 Km.)	1972-2009	25 000	2 000	1 696	1 852	1 852	1 445	1 445	4 993	
Siirt-Eruh (Yol yapım) (1A, 53 Km.)	1985-2006	62 000	2 200	1 881	2 652	2 652	2 698	1 028	5 561	
(Siirt-Pervari)Ayr.-Cevizlik (Yol yapım) (3A, 41 Km.)	1998-2006	16 058	1		209	88	100		88	
(Siirt-Pervari)Ayr.-Doğanca (Yol yapım) (3A, 26 Km.)	1998-2006	10 526	1		209	254	100		254	
Pervari Bakımevi	2003-2004	280	75	124					124	
Reşat Baysal Köprüsü	2003-2005	1 000	5	5	86	617	10		622	
Başur Köprüsü	2003-2005	1 200	10	10	131	348	390		358	
Kezer Köprüsü	2003-2005	1 200	10	10	131	647	400		657	
Baykan-Bitlis Yolunda (Dörtulular Köprüsü)	2004-2007	300			22	22	30		22	
(Siirt - Pervari) İl .Y. Ayr. - Doğanca	1998-2006	84,00			84,00	84	100		84	
(Siirt - Pervari) İl .Y. Ayr. - Özpınar	2004-2004	84,00			84,00	84			84	
(Siirt - Pervari) İl .Y. Ayr. - Cevizlik	1998-2006	84,00			84,00	84	100		84	
(Siirt - Pervari) İl .Y. Ayr. - Değyeli	2004-2004	84,00			84,00	84			84	
Siirt-Pervari İYA-Özpınar Astarlı Sathi Kap. Yap.	2005-2005	167,77					167,77			
Dergalip Köp-Dağyeli Astarlı Sathi Kap. Yap.	2005-2005	223,69					223,69			
Bitlis İl Sın-Baykan-Siirt-Dergalip Köprüsü BSK Kaplama yapımı	2005-2005	11,00					11,00			

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ÇANKIRI İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

(YTL)

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
Ankara-Çankırı	1997-2009	121.000.000	-	700.000	-	611.000	-	252.000	1.563.000	2003 yılı harcaması Acısu grubu köp.ödeneğinden yapılmıştır. Global ödeneklerle devam ettirilmektedir.
4.Bl.Hd.-Şabanözü Eldivan-Çankırı	1991-2006	23.000.000	1.600.000	1.459.983	341.000	341.000	674.000	494.000	19.494.000	Ödenek yetersizdir.
Çankırı-Yapraklı	1997-2006	13.071.000	50.000	45.184	1.560.000	1.556.000	500.000	369.000	6.969.000	2004 yılında 1.386.000 YTL ek ödenek verilmiştir
Kurşunlu DDY Üstgeçit Köprüsü	1994-2003	684.000	200.000	169.600	-	-	-	-	653.600	2003 sonunda tamamlanmıştır
Çankırı-Ankara yolunda Acısu grubu Köprüleri	2003-2006	2.000.000	700.000	-	435.500	435.500	1.000.000	377.000	1.612.500	2004 yılında 305.000 YTL ek ödenek verilmiştir. 2005 sonunda tamamlanacaktır
Çerkeş-Kurşunlu-Ilgaz yoluda Kurşunlu Grubu Köprüleri	2005-2008	3.000.000	-	-	-	-	600.000	-	-	İhale edilecektir.
Astarlı Sathi Kaplama yap. Agrega ihz.	2003-2003									
Çank.Şabanözü-4.Bl.Hd.		540.000	540.000	458.000	-	-	-	-	458.000	
Çankırı Yapraklı		472.000	472.000	400.000	-	-	-	-	400.000	
BSK Kap.yap.onar.Emanet) Çankırı Şehir Geçişi	2003-2003	41.666	41.666	35.333	-	-	-	-	35.333	
Kara Nokta Projeleri										
1- Otomatik Bariyer Yapımı	2003-2004	160.000	70.000	54.600	78.000	78.000	-	-	132.600	
2- Sinyalizasyon Yapımı	2004-2004	55.000	-	-	48.000	48.000	-	-	48.000	
3- Otokorkuluk Yapımı	2004-2004	25.000	-	-	22.000	22.000	-	-	22.000	
4- Otomatik Bariyer Yapımı	2005-2005	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	İhale Edilmiştir
5- Orta Ayr.Kavşak Düz.	2005-2005	40.000	-	-	-	-	40.000	-	-	İhale Edilmiştir
6- Çardaklı Kavşak Düz.	2005-2005	35.000	-	-	-	-	35.000	-	-	İhale Edilmiştir
7- Çift komp.boya ile yatay isa.yap.	2005-2005	160.000	-	-	-	-	160.000			İhale Edilecek
Çankırı Bakımevi İnşaatı	2003-2005	280.000	40.000	34.400	-	-	-	-	-	2003 sonunda yatırım programından çıkartılmıştır
BSK Kap.yap.onar.Emanet) Çankırı Şehir Geçişi	2004-2004	65.000	-	-	57.000	57.000	-	-	57.000	
Tetek Yolu		66.000	-	-	57.000	57.000	-	-	57.000	
BSK Kap.yap.onar.Emanet) Tetek Yolu	2005-2005	325.000	-	-	-	-	325.000	-	-	İhale Edilmiştir

NOT : 2005 yılı harcamaları 6 aylık serbest bırakma oranlarına göre Haziran sonu itibariyledir.

26.07.2005

Düzenleyenin
Adı Soyadı A.Bülent KARAGÜLLEOĞLU
Planlama Başmühendisi

7/7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

(1.000 YTL)

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU (KM:113+000-121+500)	2004-2005	4.026			1.500	850		525	1.375	
ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU (KM:123+000-127+000)	2003	2.541	2.000	1.260					1.260	
ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU (KM:123+000-127+000)	2003-2004	1.350		650	2.000	842	4.500		1.492	
ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU (KM:127+000-130+800)	2004-2005	1.924				676		532	1.208	
ELAZIĞ - BİNGÖL D.YOLU (KM:123+000-123+820 İLE 127+000-134+000)	2005	1.113						503	503	
BİNGÖL - SOLHAN -11.BL HD.YOLU (KM:196+000 - 201+000)	2005	2.096					2.000	250	250	
BİNGÖL - SOLHAN -11.BL HD.YOLU (KM:201+000 - 206+867)	2005	2.067						100	100	

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

(1.000 YTL)

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
SELENK KÖPRÜSÜ	2002-22004	1200	500	263	500	221	0	0	484	Köprü 2005 yılında tamamlanmıştır.Yaklaşım dolgularıve tahkimatlartamamlandığı takdirde köprü trafiğe açılabilecektir.
EKŞİPINAR KÖPRÜSÜ	2004-2005	660	-	0	50	247	20	0	247	Köprünün temel ve elavasyonları tamamlanmıştır.Köprüde üst yapı çalışmalarına başlanacaktır.
GAYIT KÖPRÜSÜ	-	400	-	-	-	-	100	0	-	Acil eylem planı bölünmüş yol kapsamında olup proje çalışmaları devam etmektedir. Köprü ihalesi 2005 yılı içerisinde yapılacaktır.
GÖYNÜK KÖPRÜSÜ	-	900	-	-	-	-	100	0	-	Acil eylem planı bölünmüş yol kapsamında olup proje çalışmaları devam etmektedir. Köprü ihalesi 2005 yılı içerisinde yapılacaktır.
MENDO KÖPRÜSÜ	2004-2007	300	-	0	-	0	200	173	173	Acil eylem planı bölünmüş yol kapsamında olup ihalesi 2004 yılında yapılmıştır. Köprünün temeli bitmiştir. Elevasyonlarda çalışılmaktadır.
MASALLA KÖPRÜSÜ	-	200	-	-	-	-	50	-	-	Acil eylem planı bölünmüş yol kapsamında olup proje çalışmaları devam etmektedir. Köprü ihalesi 2005 yılı içerisinde yapılacaktır.
BAZMAN KÖPRÜSÜ	2004-2007	250	-	-	-	-	25	0	-	Acil eylem planı bölünmüş yol kapsamında olup ihalesi 2005 yılında yapılmıştır. Köprünün temel çalışmalarına başlanacaktır.
SOLHANİÇİ KÖPRÜSÜ	2004-2007	250					25	0		Acil eylem planı bölünmüş yol kapsamında olup ihalesi 2005 yılında yapılmıştır. Köprünün temel çalışmalarına başlanacaktır.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

KARAYOLLARI 8 . BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AS.. .LT BAŞMÜHENDİSLİĞİNCE BİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE , 2003 YILINDA YAPILAN İŞLERLE İLGİLİ DÖKÜMDÜR

PROJENİN ADI	PROJENİN YAPILDIĞI İL	SIRA NO	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (Y.T.L)
					ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	
ERZURUM İL HUDUDU - KARLIOVA - BİNGÖL YOLU VE AYR.- ÇATAK - YEDİSU YOLLARINA TEMEL MALZEMESİ İLE ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ	BİNGÖL	1	17.07.2003 30.10.2003	252.520		176.727					**176.727**
(BİNGÖL - SOLHAN) , (BİNGÖL - SOLHAN) AYR.- KARLIOVA YOLU ASFALT MICIRI MAL ALIMI İŞİ	BİNGÖL	2	24.12.2003 26.12.2003	96.105		73.490					**73.490**
ELAZIĞ - BİNGÖL DEVLET YOLU İÇİN ASFALT MICIRI MAL ALIMI İŞİ	BİNGÖL	3	24.12.2003 26.12.2003	105.861		74.129					**74.129**

2003 YILINDA BİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTIĞI TOPLAM HARCAMA : **324.346** Y.T.L.

[redacted]	8	KM.
2003 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA ONARIMLARI	24	KM.
2003 YILINDE BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASTARLI SATHİ KAPLAMA ONARIMLARI	39	KM.
TOPLAM:	**71**	**KM.**

M. HURREM GÜLYÜZ
KESİN HESAP MÜH.

SELAHATTİN KIRILMAZ
ASFALT BAŞMÜHENDİSİ

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

KARAYOLLARI 8 . BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNCE BİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE , 2004 YILINDA YAPILAN İŞLERLE İLGİLİ DÖKÜMDÜR

PROJENİN ADI	PROJENİN YAPILDIĞI İL	SIRA NO	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (Y.T.L)
					ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	
SOLHAN - 11. BÖLGE HD. YOLU TEMEL MALZ. ASFALT MICIRI TEMİNİ VE NAKLİ İLE SATHİ KAPLAMA YAPILMASI İŞİ	BİNGÖL	1	09.06.2004 17.10.2004	853.670				769.759			**769.759**
(BİNGÖL - SOLHAN) AYR.- KARLIOVA YOLU TEMEL MALZEMESİ ,ASFALT MICIRI NAKLİ TEMELİN SERME SIKIŞTIRMASININ YAPILMASI	BİNGÖL	2	27.05.2004 04.09.2004	365.547				303.445			**303.445**
GENÇ - YENİSU YOLU ALTTEMEL MALZ. TEMİNİ VE NAKLİ İLE ALTTEMELİN SERME , SIKIŞTIRMASININ YAPILMASI	BİNGÖL	3	14.05.2004 11.08.2004	82.289				82.750			**82.750**
(BİNGÖL - KARLIOVA) , (BİNGÖL - KARLIOVA) AYR.- YEDİSU YOLLARINA TAMEL MALZEMESİ İLE ASFALT MICIRI NAKLİ	BİNGÖL	4		51.106				49.085			**49.085**
BİNGÖL - GENÇ YOLUNA TEMEL YAPILMASI	BİNGÖL	5	25.08.2004 08.10.2004	99.469				91.515			**91.515**
BİNGÖL - SOLHAN- 11. BÖLGE HUDUT YOLU TEMEL VE MICIR TEMİNİ	BİNGÖL	6	24.11.2004 24.12.2004	423.977				308.068			**308.068**

2004 YILINDA BİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTIĞI TOPLAM HARCAMA : **1.604.622** Y.T.L.

[redacted]	6	KM.
2004 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASFALT SATHİ KAPLAMA ONARIMI	21	KM.
2004 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASFALT SATHİ KAPLAMA ONARIMI	208	KM.
TOPLAM:	**235**	**KM.**

M. HURREM GÜLYÜZ
KESİN HESAP MÜH.

SELAHATTİN KIRILMAZ
ASFALT BAŞMÜHENDİSİ

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

KARAYOLLARI 8 . BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT BAŞMUHENDİSLİĞİNCE BİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE, 2005 YILINDA YAPILAN İŞLERLE İLGİLİ DÖKÜMDÜR

PROJENİN ADI	PROJENİN YAPILDIĞI İL	SIRA NO	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (Y.T.L)
					ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	
(BİNGÖL - SOLHAN) AYR.- KARLIOVA , BİNGÖL - SOLHAN , BİNGÖL - GENÇ ,AYR.- SANCAK, AYR.- YAMAÇ YOLLARINA HAMAMLAR KUM- ÇAKIL OCAĞINDAN TEMEL VE MICIR TEMİNİ VE NAKLİ İLE MICIRIN YIKANMASI	BİNGÖL	1	13.05.2005 09.09.2005	425.710						0	0
AYR.- VARTO , AYR.- YEDİSU YOLLARINA ALTTEMEL VE TEMEL YAPILMASI İLE MICIRIN YIKANMASI	BİNGÖL	2	05.05.2005 01.09.2005	308.262						188806	188.806

2005 YILINDA BİNGÖL SINIRLARI DAHİLİNDE ASFALT BAŞMÜHENDİSLİĞİNİN YAPTIĞI TOPLAM HARCAMA : **188.806** Y.T.L.

(26.07.2005 TARİHİ İTİBARİYLE) ASFALT DURUMU

2005 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASFALT SATHİ KAPLAMA ONARIMI	2	KM.
2005 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASFALT SATHİ KAPLAMA ONARIMI	33	KM.
2005 YILINDA BİNGÖL İLİNDE YAPILAN ASFALT SATHİ KAPLAMA ONARIMI	29	KM.
TOPLAM:	**64**	KM.

M. HURREM GÜLYÜZ
KESİN HESAP MÜH.

SELAHATTİN KIRILMAZ
ASFALT BAŞMÜHENDİSİ

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

.....KARAYOLLARI ..GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARININ ÖDENEK VE FIZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

(YTL)

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
84.(Bingöl) Şube Şefliği Yollarında 1 Adet Çift Kabinli Pikap ve 20 İşçi İle Muhtelif Bakım Onarım ve Trafik İşlerinin Yapılması	04.03.2005 31.12.2005	250.000,00					250.000,00	80.660,00	80.660,00	
84.(Bingöl) Şube Şefliği Yollarında Kar ve Buzla Mücadele Çalışmaları İle Bölünmüş Yolların Bakım Onarım İşlerinin Yapılması 1 Adet Damperli Kamyon 13 Asgari Ücretli İşçi	02.03.2005 31.12.2005	159.508,00					154.807,00	57.093,00	57.093,00	
Karakoçan-Çan-Kığı Yolu km: 27+000-27+500 arası alttemel ve temel malzemesi nakli ve sanat yapıları yapılması	11.04.2005 10.07.2005	24.101,00					26.249,00	26.149,00	26.149,00	
Karlıova Geçişi İçin 10'luk Prefabrik Beton Kilitli Parke İmali ve Nakli	26.05.2005 07.08.2005	129.242,00					80.956,00	80.956,00	80.956,00	
Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü 84.(Bingöl) Şube Şefliği Yollarında 16 Ton Taşıma Kapasiteli 2 Adet Damperli Kamyon ve 16 Adat Asgari Ücretli İşçi ve 2 Adet Birinci Sınıf Usta İle Yol Bakım Hizmetlerinin Yapılması	26.04.2005 31.12.2005	214.212,00					205.624,00	50.117,00	50.117,00	
Elazığ-Bingöl Yolu Gazik Varyantı Harçsız Kuru Moloz Taş Duvarı (Harçsız Kar Siperi) Yapılması	04.07.2005 04.11.2005	185.000,00					127.305,00	0,00	0,00	
(Erzurum İl Sır.Çatak-Karlıova) Ayr.Yedisu Yolu Sanat Yapıları Yapım İşi	27.06.2005 27.09.2005	94.958,00					108.627,00	0,00	0,00	
84.(Bingöl) Şube Şefliği Asfalt Plenti Sahası İnşaatı	19.07.2005 19.11.2005	86.769,00					68.593,00	0,00	0,00	
Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü 84. (Bingöl) Şube Şefliği Yollarında 16 ton Taşıma Kapasiteli damperli kamyon ile yol bakım hizmetlerinin yapılması.	17.05.2004 31.12.2004	170.782.500,000			205.046.000,000	205.045.893,000			205.045.893,000	
Bingöl-Genç-Diyarbakır Yolu Genç Çıkışı km. 2+500-2+900 arası toprak işleri sanat yapıları ve üst yapı işlerinin yapılması	01.09.2004 31.12.2004	142.010.177,000			134.000.000,000	134.175.545,000			134.175.545,000	
Karlıova Kavşağına 10'luk kilitli parke nakli	20.09.2004 20.10.2004	37.288.387,000			34.073.000,000	34.072.935,000			34.072.935,000	

7/7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

KARAYOLLARI ..GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARININ ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI (YTL)

84.(Bingöl) Şube Şefliği asfalt plenti için temel malzeme temini ve nakli işi	12.11.2004 31.12.2004	76.963.565,000			20.768.000,000	20.768.000,000			20.768.000,000	
Karlıova kavşağına 10' luk kilitli parke nakli	22.12.2004 31.12.2004	86.938.597,000			76.352.000,000	76.352.431,000			76.352.431,000	
Karlıova geçişi prefabrik kilitli parke ve yaya kaldırım bordür temini ve nakli	02082004 03.11.2004	85.298.283,000			51.072.000,000	51.072.000,000			51.072.000,000	
Elazığ-Bingöl Yolu Gazik Varyantı Harçsız Kuru Moloz Taş Duvar (Harçsız Kar Siperi) Yapılması	26.11.2004 26.12.2004	85.985.893,000			69.476.000,000	63.801.420,000			63.801.420,000	
Bingöl-Karlıova Yolu Sanat Yapıları	15.06.2004 18.06.2004	32.269.967,000			18.050.000,000	18.050.000,000			18.050.000,000	
Karakoçan-Çan Kığı yolu Toprak İşleri Sanat Yapaıları ve ÜstYağpı İşleri	11.08.2004 12.10.2004	278.537.646,000			247.112.000,000	247.112.000,000			247.112.000,000	
84.Şube Şefliği Kalorifer Dairesi onarımı yıkama yağlama binasının yapılması	25.09.2003 31.12.2003	88.986.951,000	85.901.000,000	85.900.000,000					85.900.000,000	
84.Şube Şefliği İdare Binası Onarımı	24.12.2003 29.12.2003	21.566.511,000	25.222.000,000	25.221.911,000					25.221.911,000	
84.Şube Şefliği Kuraca Bakımevi Kalorifer Tesisatı Yapılması	24.12.2003 30.12.2003	13.053.568,000	14.983.000,000	14.982.581,000					14.982.581,000	
84.Şube Şefliği Yollarında 7 tonluk damperli kamyon ile yol bakım işlerinin yapılması	14.07.2003 31.12.2003	118.933.884,000	69.792.000,000	69.792.461,000					69.792.461,000	
84.Şube Şefliği Yollarında 7 tonluk damperli kamyon ile yol bakım işlerinin yapılması	07.05.2003 05.07.2003	36.595.041,000	31.978.000,000	31.977.999,000					31.977.999,000	

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

(1.000 YTL)

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
Midyat-Cizre (Yol yapım)	1984-2006	47 000	1 500	1 430	2 688	2 688	1 927	1 864	5 982	
Cizre-Şırnak (Yol yapım)	1994-2009	19 000	1 000	992	4 356	4 356	2 891	1 400	6 748	
(Cizre-Silopi)Ayr.-Irak Hd. (Yol yapım)	1997-2006	20 000	1				1			
(Ortabağ-Çığlı)Ayr.-Beytüşşebap (Yol yapım)	1986-2006	28 000	2 044	1 886			200		1 886	
Şırnak-(Pervari-Narlı) Ayr.(I.Kısım)	2004-2006	11 606					500			
Şırnak-(Pervari-Narlı) Ayr.(II.Kısım)	2004-2006	14 909					1 000	1 696	1 696	
Uludere İl Yolu Ayr. - Beytüşşebap	2004-2004	84								
Oyalı Ayr.-Cizre	2005-2007	117 000					1 734			
Cizre-Silopi	2005-2007	59 000					1 734			
Cizre DYA-Fındık-Şırnak-Şırnak İl sn. Astarlı Sath Kaplam yap.	2005-2005	224					223,69			
Uludere İYA-Beytuşşebap Astarlı Sath Kaplam yap.	2005-2005	335,45					335,45			
Siirt İl Sın-(Şırnak-Uludere) DYA Astarlı Sath Kaplam yap.	2005-2005	111,84					111,84			
Oyalı Ayr-Cizre-Fındık İYA Astarlı Sath Kaplam yap.	2005-2005	33					33,00			
Dubiç Köprü Yapımı	2005-2008	150					15			
Zergüş (Zenkçür) Köprü Yapımı	2005-2008	250					25			
Saklan 7 Köprü Yapımı	2005-2008	500					50			
Saklan 8 Köprü Yapımı	2005-2008	500					50			
Nerdüş Köprü Yapımı	2005-2008	600					60			
DİCLE (Cizre) Köprüsü Köprü Yapımı	2005-2008	8 500					900			
									16 312	

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

KARAYOLLARI 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE

AMASYA İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

(YTL.)

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
Merzifon-Çorum I.Kısım	2001-2007	16.862.201 €	-	-	-	-	4.334.140 €	469.350 €	469.350 €	Çalışmalar 2005 yılında başlanılmıştır. Toprak işleri, sanat yapıları ve temelde çalışmalar yürütülmektedir.
Merzifon-Çorum II.Kısım	2001-2007	17.098.286 €	-	-	-	-	4.334.140 €	-	-	
Kavak-Merzifon II.Kısım	2001-2007	41.599.269 €	-	-	-	-	5.406.500 €	-	-	
Zana Köprüsü-Erbaa	1992-2006	70.854.730	1.000.000	856.000	1.352.600	1.352.000	963.000	712.204	47.972.875	1992 yılında ihalesi yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
(Mecitözü-Turhal)Ayr.- Amasya	1998-2006	30.798.633	2.000.000	2.448.173	783.000	766.442	750.000	556.344	11.737.564	9+200-11+814 Km.leri arasında PMT çalışmaları başlamıştır. Kapıkaya, İpekköy ve 0+000-1+210 km.leri arasındaki Belediye tarafından imara terkedilen kesimlerde kamulaştırma çalışmaları yapılmış ve ödemeler başlamıştır.
(Merzifon-Havza)Ayr.-Amasya (Suluova Geçişi)	2003-2007	152.279	72.768	72.768	56.969	56.969	48.000	17.215	146.952	5 km.lik Suluova Geçişi bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
Mecitözü Ayr.-Amasya İl Sınırı Alt ve Üstyapı İşleri	2003-2006	15.163.198	1.908.159	1.908.159	-	-	1.000.000	2.374.620	4.282.779	Alttemel, toprak işleri ve sanat yapıları çalışmaları devam etmektedir.
Merzifon-Osmancık Yapım ve Onarım İşi	2005-2005	536.481	-	-	-	-	-	-	-	30.06.2005 tarihinde ihalesi yapılmış olup çalışmalara başlanılacaktır. Toprak işlerinin bir kısmı emaneten yapılmır.
BSK Kaplama Yapımı ve Onarımı (EMANET)										
(Havza-Merzifon)Ayr.-Amasya	2004-2005	206.000	-	-	131.000	80.000	75.000	75.000	155.000	Amasya-Taşova yolunda 11 km. ve Amasya- Turhal yolunda 3 km. astarlı ve astarsız sathi kaplama onarımı yapılmıştır.
KÖPRÜ YAPIMI										
Çeltek Grubu Köprüleri (Vezirköprü-Havza-Amasya Yolunda)										
Teşakan1 ve 2, Kanlıçay, Akören ve Başgöz DDY Üstgeçit	2004-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	Proje çalışmaları devam etmektedir.
Derbent Grubu Köprüleri (Osmancık-Gümüşhacıköy-Merzifon Yolunda										
Gümüşoğlu, Baddal1, Derbent1 ve 2, Karaköy Köprüleri	2004-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	Proje çalışmaları devam etmektedir.
Trafik güvenliği-Kara Nokta Projeleri										
Çorum-Amasya İl Sın.-Amasya-Samsun İl Sın. (Gümüşhacıköy kavşak düzenlemesi)	2003-2003	115.000	115.000	90.000	-	-	-	-	90.000	Kavşak düzenlemesi bitirilip yol trafiğe açılmıştır.
Havza-Kavak (795-02)Ladik-Taşova-Samsun Amasya İl Sın. Alt ve Üst yapı işleri	2005-2005	99.750	-	-	-	-	-	-	-	06.06.2005 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanılmıştır.
Bölge sınırları dahilinde sinyalizasyon tesis edilmesi	2005-2005	62.500	-	-	-	-	62.500	-	-	Bölgenin toplam ödeneğidir. İhtiyaca göre illerde kullanılacaktır.
Bölge sınırları dahilinde Otokorkuluk tesis edilmesi	2005-2005	62.500	-	-	-	-	62.500	-	-	Bölgenin toplam ödeneğidir. İhtiyaca göre illerde kullanılacaktır.
Bölge sınırları dahilinde termoplastik boya ve yatay işaretleme yapılması	2005-2005	62.500	-	-	-	-	62.500	-	-	Bölgenin toplam ödeneğidir. İhtiyaca göre illerde kullanılacaktır.
Merzifon Bakımevi İnşaatı	2005-2007	280.000	-	-	-	-	144.000			Proje onay aşamasındadır. Onaydan sonra ihalesi yapılacaktır.
Asfalt, Bakım ve Trafik Hizmetleri	2003-2005	2.019.000	650.000	650.000	669.000	669.000	700.000	328.000	1.647.000	Rutin bakım çalışmalarına devam edilmektedir.
TOPLAM		**120.412.571** **75.559.756 €**	**5.745.927**	**6.025.100**	**2.992.569**	**2.924.411**	**3.867.500** **14.074.780 €**	**4.063.383** **469.350 €**	**66.032.170** **469.350 €**	

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN
RİZE İLİNDE YAPILAN YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

(1000 YTL.)

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ YILI	PROJE BEDELİ	2003 YILI		2004 YILI		2005 YILI		BUGÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
DEVLET YOLU YAPIMI										
İyidere-Çayeli (33 Km)	1983-2007	502.000	12.980	**12.980**	32.000	**32.000**	57.810	**57.810**	**102.790**	Yıl sonunda tamamlanması hedeflenmiştir.
Çayeli-Ardeşen-Hopa (77 Km)	1983-2007	849.000	18.123	**18.123**	42.345	**42.345**	154.160	**154.160**	**214.628**	Yıl sonunda tamamlanması hedeflenmiştir.
Rize-İspir (90 Km)	1993-2006	63.000	500	**424**	256	**256**	289	**118**	**798**	Ödenek yetersizliğinden tamamlanamamaktadır.
İL YOLU YAPIMI										
Rize-Pehlivantaşı-Kalkandere (9 Km)	1996-2006	11.550	200	**172**	870	**870**	500	-	**1.042**	Ödenek yetersizliği ve kamulaştırma sorunları nedeni ile tamamlanamamaktadır.
İL YOLU ONARIMI										
Güneysu-Büyükköy Ayr. (8 Km)	1998-2006	7.597	1.400	**1.397**	1.207	**1.207**	1.000	**369**	**2.973**	Ödenek yetersizliği ve kamulaştırma sorunları nedeni ile tamamlanamamaktadır.
TURİSTİK YOLLAR										
Ayr.-Ç.Hemşin-Ayder-Kavran Yaylası (57 Km.)	1967-2006	48.862	213	**173**	204	**204**	-	-	**377**	Milli park sayıldığından inşaatı durdurulmuştur.
İkizdere-Anzer,İkizdere-Cimil,Çamlıdere-Zilkale(68 Km.)	2001-2006	14.686	1	**0**	1	**0**	96	-	-	Ödenek yetersizliğinden tamamlanamamaktadır.
TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI										
Yukarıdurakköy Merkez Köprüsü	2003-2004	300	75	**85**	118	**118**	-	-	**203**	Tarihi köprü onarılmıştır.
KÖPRÜ ONARIMI										
Güneysu Köprüsü	2004-2006	500	-	-	813	**813**	-	-	**813**	Tamamlanarak,trafiğe açılmıştır.
KÖPRÜ YAPIMI										
Aşıklar-1 (Çay Fabr.) Köprüsü **(Çayeli-Hemşin y.)**	2005-2006	300	-	-	-	-	100	-	-	2005 yılında tamamlanacaktır.
KARA NOKTA PROJELERİ										
Pazar İskele Karşısı yaya üst geçit ve kafes tel yapılması	2005-2005	72	-	-	-	-	72	-	-	2005 yılında tamamlanacaktır.
ASTARLI SATHİ KAPL.YAP.VE AGREGA İHZARATI			304	**271**	1.065	**1.065**	835	**377**	**1.713**	Program:28 Km.
YATIRIM TOPLAMI		**1.497.867**	**33.796**	**33.625**	**78.879**	**78.878**	**214.862**	**212.834**	**325.337**	
YOL BAKIM HİZMETLERİ VE SEL HASARLARI			64	64	928	928	495	195	1.187	Yılı içinde tamamlanmıştır.
TRAFİK HİZMETLERİ			32	32	92	92	58	9	133	"
İYİDERE-İKİZDERE-İSPİR			47	47					47	"
AYRIM-KÜÇÜKÇAYIR			60	60					60	"
ÇAYELİ-BÜYÜKKÖY			77	77					77	"
GÜNEYSU ŞEHİR GEÇİŞİ (HEYELAN ÖNLEME)			12	12	1912	1912			1.924	"
Çaykent Şehir geçişi (sanat Yapıları)					209	209			209	"
Fındıklı Şehir Geçişi(Çağlayan,Aksu,Aksu-1)					98	98			98	"
Çatak Köprüsü(İyidere-İkizdere Köprüsü)					41	41			41	"
Ayr-Güneysu (Taş tahkimatı yapılması işi)									0	"
(İyidere-İkizdere) Ayr.-Kalkandere									0	"
TOPLAM			**292**	**292**	**3.280**	**3.280**	**553**	**204**	**3.776**	
GENEL TOPLAM		1.497.867	34.088	33.917	82.159	82.158	215.415	213.038	329.113	

NOT:ÖDENEK VE HARCAMALAR YILI FİYATLARINA AİTTİR.

7/7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7799 7800 7801 7802

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
BİTLİS- ELAZIĞ- KİLİS- SİİRT- ÇANKIRI-BİNGÖL ve ŞIRNAK İLLERİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI (YTL)				2004 YILI(YTL)				2005 YILI (YTL) (haziran sonu itibariyle)				BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	Fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	Fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	Fiziki %	Nakdi %		
Kadastro Projesi (ELAZIĞ İLİ)	01.01.03-31.12.03 01.01.04-31.12.04 01.01.05-31.12.05	_	52.244	78.711	*	151%	76.084	88.711	*	117%	143.103	22.910	*	16%	190.332	KİK Kapsamında 74 Birimde Sayısal Kadastral Harita yapım ihale çalışmaları devam etmektedir.
Kadastro Projesi (ÇANKIRI İLİ)	01.01.03-31.12.03 01.01.04-31.12.04 01.01.05-31.12.05	_	58.556	54.775		94%	84.912	55.896		66%	74.514	30.520		41%	141.191	KİK Kapsamında 42 Birimde Sayısal Kadastral Harita yapım işi ihaleleri yapılmıştır.
Kadastro Projesi (BİNGÖL İLİ)	01.01.03-31.12.03 01.01.04-31.12.04 01.01.05-31.12.05	_	40.801	42.510		104%	59.470	43.054		72%	9.050	21.990		243%	107.554	TRUP Kapsamında 112 Birimde Sayısal Kadastral Harita yapım işi ihaleleri yapılmıştır.
Kadastro Projesi (BİTLİS İLİ)	01.01.03-31.12.03 01.01.04-31.12.04 01.01.05-31.12.05	_	65.350	99.920		153%	39.297	37.772		96%	29.680	6.200		21%	143.892	KİK Kapsamında 62 Birimde Sayısal Kadastral Harita yapım ihaleleri yapılmış ve çalışmaları devam etmektedir.
Kadastro Projesi (KİLİS İLİ)	01.01.03-31.12.03 01.01.04-31.12.04 01.01.05-31.12.05	_	480	2.750		573%	1.758	3.000		171%	8.290	700		8%	6.450	
Kadastro Projesi (SİİRT İLİ)	01.01.03-31.12.03 01.01.04-31.12.04 01.01.05-31.12.05	_	39.945	17.170		43%	51.337	20.062		39%	8.522	1.700		20%	38.932	KİK Kapsamında 3 Birimde Sayısal Kadastral Harita yapım ihaleleri yapılmış olup, çalışmaları devam etmektedir.
Kadastro Projesi (ŞIRNAK İLİ)	01.01.03-31.12.03 01.01.04-31.12.04 01.01.05-31.12.05		36.655	21.725		59%	53.276	30.184		57%	7.902	1.700		22%	53.609	KİK Kapsamında 50 Birimde Sayısal Kadastral Harita yapım ihaleleri yapılmış olup, çalışmaları devam etmektedir.

* Kadastro üretimimiz köy bazında olup, yıl başında programlanan kadastro üretimi olağanüstü haller dışında yıl sonu itibariyle tamamlanmaktadır.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AMASYA VE RİZE İLLERİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARIN ÖDENEK VE FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMLARI

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	2003 YILI (YTL)				2004 YILI(YTL)				2005 YILI (YTL) (haziran sonu itibariyle)				BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	Fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	Fiziki %	Nakdi %	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	Fiziki %	Nakdi %		
Kadastro Projesi (AMASYA İLİ)	01.01.03-31.12.03 01.01.04-31.12.04 01.01.05-31.12.05	_	10.695	17.380	*	163%	15.976	20.205	*	126%	30.252	10.620	*	35%	48.205	
Kadastro Projesi (RİZE İLİ)	01.01.03-31.12.03 01.01.04-31.12.04 01.01.05-31.12.05	_	59.283	32.161		54%	84.064	44.007		52%	32.089	18.740		58%	94.908	KİK Kapsamında 7 Birimde Sayısal Kadastral Harita yapım ihale hazırlıkları için ilandadır.

* Kadastro üretimimiz köy bazında olup, yıl başında programlanan kadastro üretimi olağanüstü haller dışında yıl sonu itibariyle tamamlanmaktadır.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
BİTLİS İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE BEDELİ (YTL)	2003 YILI (YTL)		2004 YILI (YTL)		2005 YILI (YTL)		BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (YTL)	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
HARİTA SEKTÖRÜ										
TATVAN	2003 - 2004	126.402			126.402	126.402			126.402	14.09.2004 Tarihinde tasdik edilmiştir.
MERKEZ (BİTLİS)	2004 - 2005	341.566					341566	65.844,00	65.844,00	Bitti.
MUTKİ	2005 - 2005	46.84					46.643,93		-	29.08.2005 Tarihinde Bankaya teslim edilecektir.
İMAR PLANI SEKTÖRÜ										
HİZAN	2003-2005	50.000	50.000		50.000	39.142	50.000	21.000	60.142	Bitti
AHLAT	2000-2004	45.104	45.104	25.056	45.104	26.165			51.222	Bitti
AHLAT(KORUMA)	2002-2005	9.244	9.244	9.157	9.244			10.766	20.010	Devam ediyor.
İÇMESUYU SEKTÖRÜ										
ADİLCEVAZ	2005-2008	4.200					700.000			İş 2005 yatırım programında yer almaktadır.Ancak; Belediyesince işin yapım yetkisi Bankamıza verilmemiştir.
AHLAT	2001-2005	2.460.000	360000(YTL)	309.000	200.000	575.000	1.000.000	255.440	831.611	İş % 43 seviyesinde devam ediyor.
HİZAN-AYDINLAR	1993-2004	6.615.000	600.000	153.000	500.000	34.000			5.946.000	Hizan işl bitti.Kabülü yapıldı. Aydınlarda kaynak sorunu var sorun giderildiğinde iş bitirilecektir.
KANALİZASYON SEKTÖRÜ										
AHLAT (BİTLİS) KANALİZASYON (Şebeke + Arıtma) İNŞAATI	1985-2006	16.500.000	1.700.000	1.743.000	2.316.000	2.166.000	1.720.000	1.998.000	8.538.150	Devam ediyor.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ELAZIĞ İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE BEDELİ (YTL)	2003 YILI (YTL)		2004 YILI (YTL)		2005 YILI (YTL)		BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (YTL)	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
HARİTA SEKTÖRÜ										
GEZİN	2004 - 2005	107.611					107.611	46.674	46.674	11.10.2005 tarihinde Bankaya teslim edilecektir.
KARAKOÇAN	2005 - 2005	89.921,00					89.921	-	-	05.11.2005 Tarihinde Bankaya teslim edilecektir.
YURTBAŞI	2004 -2005	139.410			27.711	27.711	111.699	111.699	139.410	07.06.2005 Tarihinde tasdik edilmiştir.
İÇMESUYU SEKTÖRÜ										
ELAZIĞ	1997-2006	13.000.000	65.000	7.000	0	1.167.393	0	0	10.191.393	İşin tasfiye kabulü yapıldı.
AĞIN (*)	2002-2004	900.000	110.000	0	0	0	0	0	0	
BEYHANI (*)	2001-2004	300.000	55.000	0	0	0	0	0	0	
HANKENDİ (*)	2001-2004	600.000	330.000	0	0	0	0	0	0	
SİVRİCE	1997-2003	2.355.000	385.000	55.000	0	0	0	19.645	2.046.645	Tesis tamamlanarak 03.09.2004 tarihinde geçici kabul yapılmıştır. Kesin kabul hazırlıkları devam etmektedir.
MOLLAKENDİ (*)	1999-2004	600.000	110.000	0	0	0	0	0	36.000	
YARIMCA (*)	1999-2004	500.000	110.000	0	0	0	0	0	0	
BÜKARDI (*)	2005-2007	1.100.000	0	0	0	0	500.000	0	0	
KANALİZASYON SEKTÖRÜ (YTL.)										
HANKENDİ (ELAZIĞ) KANALİZASYON İNŞAATI	1999-2005	3.836.000	220.000	0	70.000	0	500.000	0	2.731.138	Yüklenici firmadan işin geçici kabule hazırlanması istenilmiştir.
KARAKOÇAN (ELAZIĞ) KANALİZASYON İNŞAATI	1997-2005	9.500.000	1.150.000	1.272.000	1.865.000	1.936.000	3.870.000	488.000	6.323.712	Devam ediyor.
SİVRİCE (ELAZIĞ) KANALİZASYON İNŞAATI	1993-2005	17.000.000	1.000.000	553.000	1.000.000	930.000	1.625.000	104.000	16.027.631	Devam ediyor.
GEZİN (ELAZIĞ) KANALİZASYON İNŞAATI	2005-2006	991.551	----------	----------			793.241	180.236	180.236	İhalesi yapıldı.

(*) DPT. Müsteşarlığı'nın 28.07.2003 tarih ve 2003/5 sayılı genelgesi hükümleri gereğince Bankamızın 2004 yılı yatırım programından çıkartılmıştır.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
SİİRT İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE BEDELİ (YTL)	2003 YILI (YTL)		2004 YILI (YTL)		2005 YILI (YTL)		BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (YTL)	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
İMAR PLANI SEKTÖRÜ										
SİİRT(MERKEZ)	2004-2006	650.000					650.000	0	0	İhalesi yapılacaktır.
İÇMESUYU SEKTÖRÜ										
SİİRT		(*)	0	0	0	1.029.371		122.568	1.151.939	Afete Maruz işler yapılarak tamamlandı.İsale hattı tadilat işi İhale aşamasındadır.
YAPI İŞLERİ SEKTÖRÜ						0				
PERVARİ (**)	2001-2003	200.000								

(*) Siirt Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği 27.05.2004 tarihinde aktarılan paradan karşılanmıştır.
(**) DPT. Müsteşarlığı'nın 28.07.2003 tarih ve 2003/5 sayılı genelgesi hükümleri gereğince Bankamızın 2004 yılı yatırım programından çıkartılmıştır.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

ÇANKIRI İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE BEDELİ (YTL)	2003 YILI (YTL)		2004 YILI (YTL)		2005 YILI (YTL)		BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (YTL)	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
HARİTA SEKTÖRÜ										
MERKEZ	2004 - 2005	205.674			71.466	71.466	136.290	69.384	69.384	07.12.2005 Tarihinde Bankaya teslim edilecektir.
ŞABANÖZÜ	2004 - 2005	31.412,00			18.336	18.336	13.076	13.076	31.412,00	13.04.2005 Tarihinde tasdik edilmiştir.
İMAR PLANI SEKTÖRÜ										
YAYLAKENT	2004-2005	18.000			18.000	0	18.000	3.097	3.096	Devam ediyor
İÇMESUYU SEKTÖRÜ										
ÇANKIRI	2005-2008	23.000.000	0	0			2.300.000			İhalesi yapılacaktır.

Not : Bankamız Harita işleri için tek bir proje numarası ile global bir ödenek ayrılmaktadır.
2005 Yılı için ayrılan toplam ödenek 22.350.000 YTL dir.
Listedeki söz konusu işler ihale edildikçe harcamaları global ödenekten karşılanmaktadır.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
BİNGÖL İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE BEDELİ (YTL)	2003 YILI (YTL)		2004 YILI (YTL)		2005 YILI (YTL)		BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (YTL)	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
HARİTA SEKTÖRÜ										
SOLHAN	2002 - 2003	76.246	76.246	76.246					76.246	01.09.2003 tarihinde tastik edilmiştir.
ILICALAR	2003 - 2004	119.448			119.448	119.448			119.448	01.11.2004 tarihinde tastik edilmiştir.
İÇMESUYU SEKTÖRÜ										
SOLHAN	2005-2007	4.000.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	Bankamızca ihale edilecek olup, ihale çalışmaları sürdürülmektedir
BİNGÖL	1993-2003	(*)		991.311	0	4.028.979	0	45.847	5.693.130	Tesisin 09.11.2004 tarihinde geçici kabulü, 05.05.2005 tarihinde kesin kabulü yapılmıştır.
YAPI İŞLERİ SEKTÖRÜ										
GENÇ	1997-2003	710.000	150.000	150.000						03.10.2003 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.

(*) 17.10.2003 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğü ile Bankamız arasında yapılan protokol gereği aktarılan ödenekten karşılanmıştır.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
ŞIRNAK İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE BEDELİ (YTL)	2003 YILI (YTL)		2004 YILI (YTL)		2005 YILI (YTL)		BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (YTL)	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
İÇMESUYU SEKTÖRÜ										
KUMÇATI	2005-2007	1.900.000	0	0	0	0	400.000	0	43.000	Proje tadilatı yapılacak olup buna müteakip keşif hazırlanarak ihalesi yapılacaktır.
KANALİZASYON SEKTÖRÜ										
İDİL (ŞIRNAK)	1993-2005	7.055.000	1.000.000	1.062.000	564.000	527.000	1.000.000	260.000	6.274.969	Devam ediyor.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AMASYA İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE BEDELİ (YTL)	2003 YILI (YTL)		2004 YILI (YTL)		2005 YILI (YTL)		BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (YTL) (**)	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
HARİTA SEKTÖRÜ (*)										
AMASYA (Mrk)	2002 - 2004	961.170	754.917	754.917	206.253	200.246			961.170	09.01.2004 Tarihinde tastik edilmiştir.
DESTEK	2005 - 2005	42150					42150	24376	-	29.06.2005 tarihinde Bankaya teslim edilmiştir
İMAR PLANLAMA SEKTÖRÜ										
BALLIDERE	2004-2005	17.000	0	0	17.000	10.345	17.000	9.971	20.315	Bitti.
İÇMESUYU SEKTÖRÜ										
AMASYA	1992-2003	24.760.000	480.000	75.000	0	546.350	0	78.230	24.762.580	Tesis tamamlanmış olup, kesin kabulü Mayıs 2005 tarihinde yapılmıştır.
SULUOVA	1999-2005	10.900.000	3.200.000	1.059.000	1.500.000	1.965.000	500.000	204.580	10.858.580	İş keşfe göre %80 oranında gerçekleşmiştir.
KANALİZASYON SEKTÖRÜ										
MERZİFON	1997-2005	17.028.000	900.000	960.000	1.476.000	1.456.000	3.500.000	1.237.000	14.743.126	İş devam ediyor.Bitme aşamasında.
SULUOVA	2000-2005	34.807.000	2.900.000	2.941.000	4.000.000	3.850.000	4.730.000	1.442.000	19.957.168	İş devam ediyor.

(*) Bankamız Harita İşleri için tek bir proje numarası ile global bir ödenek ayrılmaktadır.2005 yılı için ayrılan toplam ödenek 22.350.000YTL.dir.Listedeki söz konusu işler ihale edildikçe harcamaları global ödenekten karşılanmaktadır.

(**) Harcamalar toplamı tesislerin yapımına başlanıldığı tarihten itibaren yapılan harcamaları kapsamaktadır.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
RİZE İLİNDE YAPILAN VE YAPIMI PLANLANAN YATIRIMLARA AİT ÖDENEKLER

PROJENİN ADI	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE BEDELİ (YTL)	2003 YILI (YTL)		2004 YILI (YTL)		2005 YILI (YTL)		BU GÜNE KADAR HARCANAN TOPLAM ÖDENEK (YTL) (**)	AÇIKLAMA
			ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI	ÖDENEĞİ	HARCAMASI		
HARİTA SEKTÖRÜ (*)										
RİZE (Mrk)	2004 - 2006	475.009					475.009	91.568	91.568	16.09.2005 tarihinde Bankaya teslim edilecektir.
ARDEŞEN	2005 - 2005	219.140					219140	126732	126732	10.09.2005 tarihinde Bankaya tesilm edilecektir.
ÇAYELİ	2004-2005	379.518					379518	310930	310930	06.08.2005 tarihinde Bankaya teslim edilecektir.
İMAR PLANLAMA SEKTÖRÜ										
RİZE (Mrk)	2005-2006	190.000								Prog'de ihale edilecek.
İÇMESUYU SEKTÖRÜ										
RİZE	1992-2005	46.295.000	1.800.000	1.254.000	1.500.000	416.000	500.000	206.974	45.728.974	Su alma,isale hatları,arıtma tesisi geçici kabulü yapıldı.Alipaşa,Carpolat,Değirmendere,Fener,Yağlıtaş,mahalleleri kesin kabulü;Hamzabey,Kaplıca,Mahalleleri geçici kabulüyapılı.Dağsu ve Çarşı mahallesi devam ediyor.
ÇAYELİ	1999-2005	16.500.000	120.000	327.000	3.600.000	41.000	3.000.000	94.010	11.101.010	İş ihale edildi. %2 seviyesinde çalışmalar devam ediyor.
DEREPAZARI	1993-2004	4.980.000	55.000	42.000	200.000	7.000	0	0	4.112.000	Derepazarı,Kalkandere,Kenirli ve İyidere ortak bağlantı hatları bitti.Derepazarı bağlantı hattı yapıldı.Depoya su verildi.Kabulleri yapıldı.
GÜNEYSU GÜNDOĞDU İYİDERE KALKANDERE KENDİRLİ MURADİYE ÇAYKENT	1997-2005	18.780.000	220.000	328.000.000	1.500.000	61.000	3.000.000	174.000	15.439.000	Gündoğdu İçmesuyu inşaatı ihale edildi.%2 seviyesinde çalışmalar devam ediyor.Derepazarı,Kalkandere,Kendirli ve İyidere ortak bağlantı hatları bitti.Derepazarı bağlantı hattı yapıldı.Depoya su verildi.Kabulleri yapıldı.Çaykent-Muradiye ihale aşamasındadır.
KANALİZASYON SEKTÖRÜ										
ARDEŞEN	1997-2002	4.525.000	120.000						4.087.794	Tesis geçici kabul aşamasındadır.
FINDIKLI	1997-2005	5.719.000	650.000	657.000	280.000	346.000	500.000	199.000	4.918.868	İş devam ediyor.Bitme aşamasında
ALİPAŞA-ÇARŞI-DEĞİRMENDERE-FENER MAHALLELERİ	1971-2005	47.132.000	1.080.000	1.175.000	340.000	441.000	500.000	510.000	45.584.583	Grup iş olarak yatırım programında bulunmaktadır.
ÇAYELİ II. KISIM	1998-2004	2.646.000	715.000	714.000	104.000	772.000			3.212.914	Tesisin kesin kabulü yapılmıştır.
PAZAR	1993-2003	4.483.000	340.000	439.000					4.515.847	Tesisin kesin kabulü yapılmıştır.

(*) Bankamız Harita İşleri için tek bir proje numarası ile global bir ödenek ayrılmaktadır.2005 yılı için ayrılan toplam ödenek 22.350.000YTL.dir.Listedeki söz konusu işler ihale edildikçe harcamaları global ödenekten karşılanmaktadır.

(**) Harcamalar toplamı tesislerin yapımına başlanıldığı tarihten itibaren yapılan harcamaları kapsamaktadır.

7/7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7799
7800
7801
7802