7/3946

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
A N K A R A

SÜRELİ

SAYI : B.09.0.APK.0.21.00.17/ 1823
KONU : Bursa Milletvekili
Kemal DEMİREL'in
Yazılı Soru Önergesi

.../.../2004
26 KASIM 2004

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 05.11.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7755 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan; Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. **7/3946** Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Zeki ERGEZEN
Bakan

EKLER:
EK-1 Cevap Yazısı (1 adet – 1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği :
-T.B.M.M.Başkanlığı

Bilgi :
Başbakanlık

7/3946

BURSA MİLLETVEKİLİ
SAYIN KEMAL DEMİREL'İN
T.B.M.M. 7/3946 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULAR VE CEVAPLAR

SORULAR:

1- Bursa Çevre Yolunun tamamlanma durumu nedir?
2- 2004 yılı içerisinde Bursa Çevre yolu için ne kadar ödenek ayrılmıştır?
3- Ayrılan ödeneğin ne kadarı harcanmıştır?
4- Çevre Yoluyla ilgili çalışmaların aksama sebepleri nelerdir?
5- Çevre yolunun tamamlanması için ne kadar ödenek gerekmektedir?
6- 2005 yılı için ayrılması planlanan ödenek miktarı nedir?

CEVAP:

1- 56 km uzunluğundaki Bursa Çevre Otoyolu 2 kısım halinde 11-14/12/1998 tarihinde ihale edilmiş olup; Kasım 2004 tarihine kadar %69 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yeterli ödenek temin edilmesi halinde 13 km uzunluğundaki bağlantı yolları dahil işin tamamı 2006 yılı sonu itibarı ile bitirilebilecektir.

2- Bu proje için 2004 yılında; (Dış kredi + iç kaynak + otoyol geliri olarak) Toplam: 63.784.000.000.000.-TL ödenek ayrılmıştır.

3- 2004 yılı için ayrılan 63,784 Trilyon TL'nin, 59,284 Trilyon TL'si harcanmış, 4,5 Trilyon TL'si ise yıl sonuna kadar harcanacaktır.

4- Ödeneklerin ihtiyaçtan daha az temin edilmesi nedeniyle aksamalar olmaktadır.

5- Otoyol + Bağlantı Yolları dahil işin bitirilmesi için 135 Milyon ABD Dolarına ihtiyaç vardır.

6- 2005 yılı için Yatırım Programı Tasarısına 57,064 Trilyon TL ödenek teklif edilmiştir.