7/11973

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığına

Sayı : B.10.0.SGB.0.00.00.00/ 1519
Konu : Yazılı Soru Önergesi

ANKARA

10 MART 2006

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 02.02.2006 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-18047 sayılı yazıları.

Gaziantep Milletvekili Sayın Ahmet YILMAZKAYA tarafından verilen "Gaziantep'teki bir Devlet Hastanesi İnşaatına" ilişkin 7/11973 Esas numaralı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan

7/11973

Gaziantep Milletvekili Sayın Ahmet YILMAZKAYA tarafından verilen "Gaziantep'teki bir Devlet Hastanesi İnşaatına" ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır.

SORULAR:

1) Seçim Bölgem Gaziantep'te; temeli 1992 yılında atılan, eski adı Gaziantep Acil Trafik Hastanesi, yeni adı Şehitkamil Devlet Hastanesi olan hastane inşaatının son durumu nedir?

2) Bu tür inşaatların 6-7 yıl içinde tamamlanması gerekirken, bu hastanemiz aradan 13 yıl geçmesine rağmen hala neden tamamlanmamıştır?

3) Bu hastanemizin başlangıç yatırım ödeneği ve bitim tarihi nedir? Bugüne kadar kaç kez keşif artışı yapılmıştır?

4) Sağlık alanındaki acil yatırım ihtiyaçları ülkemizin en önemli sorunudur? Bu hastanemizin ne zaman açılacaktır?

5) İşçinin, köylünün, esnafın göz nuru, alın teri, vergileriyle yapılan bu tip yatırımların çürüyüp gitmesinin nedeni nedir?

6) Sağlık Bakanı olarak bu hastanemizin ne zaman hizmete gireceğini ifade edebilirsiniz?

CEVAPLAR:

1993 Yılında Gaziantep Sağlık Hizmetleri Vakfı tarafından (Hayırsever Abdülkadir Hamamcıoğlu'nun desteği ile) 6 yıl içinde bitirilmek üzere 50 Yataklı Acil Yardım ve Trafik Hastanesi olarak inşaatına başlanılmıştır. Ancak söz konusu vakıf tarafından A ve B bloklarının ilk iki katının beton örmesi yapılmış ve iş bu haliyle ödenek yetersizliği nedeniyle tasfiye edilerek 08.08.1995 tarihinde Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.

50 yataklı olarak projelendirilen hastane,devir işlemlerinden sonra karakteristik olarak uygun olmamasına rağmen mevcut şartlar zorlanarak önce 200 Yataklı olarak 1998 Yılı Yatırım Programına alınmış 11.09.1998 tarihinde de 790.920 YTL. bedel üzerinden ihalesi yapılmıştır. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 30.11.2001 iken bir kez daha, proje tadilatı ve yatak artırımı yapılmış 200 yataktan 300 yatağa çıkarılmıştır. Dolayısıyla keşfinde %256'lik bir artış olmuştur. Keşif artışının %50'lik kısmı 25.10.2002 tarihinde onaylanmıştır.

Yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan, bölgenin geleceğe dönük ihtiyaçları tespit edilmeden başlatılan ancak proje değişiklikleriyle kesintiye uğrayan yatırımları bir an önce bitirip hizmete açmaktayız. Nitekim Şehit Kamil Devlet Hastanesine Bakanlığımız bütçesinden %50 keşif artışı ile birlikte bugüne kadar (2006 birim fiyatları ile) 15.455.697 YTL. ödenek harcanmıştır. Fiziki gerçekleşmesi %38 seviyesinde olan işin, 02.01.2006 tarihinde ikmal ihalesi yapılmıştır. 2006 yılı ödenek planlaması; genel bütçeden 4.000.000.- YTL. ve döner sermaye işletmesi gelirlerinden 2.500.000-YTL.'dir Yükleniciye yer teslimi tarihinden itibaren 570 gün süre verilmiş ve 2007 yılı içinde tamamlanması planlanmıştır.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.