7/ 8675

T. C.
MALİYE BAKANLIĞI
Millî Emlak Genel Müdürlüğü

08 Kasım 2005

TELEFAKS
GÜNLÜDÜR

Sayı : B.07.0.MEG.0.10-3132-0.2005/ 44063

Konu : Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in
Yazılı Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİ
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

İlgi : 24/10/2005 tarihli ve A.01.1.GNS.0.10.00.02-14083 sayılı yazınız.

İlgi yazınız eki Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in tarafından verilen tamamlanmamış yatırımlara ilişkin yazılı soru önergesinde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları tarafından, son beş yıllık süre içerisinde ihalesi yapıldığı halde inşaatına başlanmamış, inşaatına başlandığı halde henüz tamamlanmamış ve inşaatı tamamlandığı halde faaliyete açılmamış yatırımların bildirilmesi istenilmektedir.

Bakanlığımız yatırım programında yer alan inşaatların ihale ve yapım işlemlerinin tamamı Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürütülmekte olup, anılan Bakanlıktan alınan bilgiler doğrultusunda soru önergesine verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir.

İhalesi yapıldığı halde, inşaatına başlanmamış olan yatırımlar EK-1 listede, inşaatı başlanmış ancak halen tamamlanmamış olan yatırımlar EK-2 listede gösterilmiştir.

Ayrıca, inşaatı tamamlanmış olup da faaliyete açılmamış Bakanlığımız yatırımı bulunmamaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı

EKLER :
1- İnşaatına başlanmamış olan yatırımlar listesi (1 sayfa),
2- İnşaatına başlanmış olan yatırımlar listesi (2 sayfa).

Dikmen Caddesi 06100 ANKARA
Telefon: (0 312) 415 19 91 Faks: (0 312) 425 09 00
e-posta: mileweb@milliemlak.gov.tr Elektronik Ağ: www.milliemlak.gov.tr

İhalesi yapıldığı halde, inşaatına başlanmamış olan yatırımlarımızın illere göre dağılımı

Ankara	Akyurt Hükümet Konağı	İnşaatın fiili yer teslimi 02.05.2002 tarihinde yapılmak suretiyle kazı çalışmalarına başlanmış, zemin etüd raporunda 3,45-4,00 metre olarak belirtilen yeraltı su seviyesinin 1 metre olduğu görülmüş ve bu husus işin müteahhitine bildirilmiştir. Mevcut projenin uygulanabilmesi teminen zeminin stabil hale getirilmesi için ıslah ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerektiğinden ve bu durum da inşaat maliyetinin önemli ölçüde artıracağından İdare ve kontrol teşkilatının mutabakatı ile proje değişikliğine gidilmiştir. Ayrıca, ilgili yıllar yatırım programı hazırlama esaslarının "...yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 75 altında olan idari bina niteliği haiz kamu binaları (afet hasarlarının giderilmesine ilişkin olanlar hariç) ihmal edilebilir düzeyde ödenek tahsisi yoluyla durdurulacaktır." hükmü uyarınca inşaatına başlanmayan proje ilgili yıllarda iz ödenek ayrılarak durdurulmuştur.
Çankırı	Ilgaz Hükümet Konağı	30.09.2005 tarihinde ihalesi yapılmış olup, henüz inşaatına başlanmamıştır.
Sakarya	Akyazı Hükümet Konağı	09.06.2005 tarihinde ihalesi yapılmış olup, henüz inşaatına başlanmamıştır.
Sakarya	Kaynarca Hükümet Konağı ek binası	19.08.2005 tarihinde ihalesi yapılmış olup, henüz inşaatına başlanmamıştır.
Sakarya	Pamukova Hükümet Konağı	İlgili yıllar yatırım programı hazırlama esaslarının "...yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 75 altında olan idari bina niteliği haiz kamu binaları (afet hasarlarının giderilmesine ilişkin olanlar hariç) ihmal edilebilir düzeyde ödenek tahsisi yoluyla durdurulacaktır." hükmü uyarınca, söz konusu inşaatın fiziki gerçekleşme oranı % 5 olduğundan proje ilgili yıllarda iz ödenek ayrılarak durdurulmuştur.

7/8675

İnşaatı başlanmış ancak halen tamamlanmamış olan yatırımlarımızın illere göre dağılımı

	Hükümet Konakları	Fiziki Gerçekleşme*	Başlayış-Bitiş Yılları
Adana	İmamoğlu Hükümet Konağı	55%	1994-2006
Afyon	Bayat Hükümet Konağı	51%	2000-2006
Afyon	Başmakçı Hükümet Konağı (1)	99%	1993-2005
Ağrı	Merkez Hükümet Konağı ikmal inşaatı	85%	1993-2006
Aksaray	Güzelyurt Hükümet Konağı	45%	1998-2006
Ankara	Evren Hükümet Konağı	90%	1998-2005
Ankara	Mamak Hükümet Konağı	80%	1995-2006
Ankara	Şereflikoçhisar Hükümet Konağı	85%	1998-2006
Ardahan	Merkez Hükümet Konağı ikmal inş.	45%	1994-2006
Aydın	Buharkent Hükümet Konağı	30%	2000-2006
Bolu	Merkez Hük. Konağı rest. ikmal inş.	75%	2000-2005
Bursa	Merkez Hükümet Konağı	75%	1991-2006
Çanakkale	Bozcaada Hükümet Konağı (1)	99%	1991-2005
Çorum	Dodurga Hükümet Konağı	80%	1998-2006
Denizli	Honaz Hükümet Konağı (1)	99%	1995-2005
Düzce	Gümüşova Hükümet Konağı	55%	2000-2006
Erzincan	Çayırlı Hükümet Konağı	46%	1996-2006
Erzurum	Askale Hükümet Konağı (1)	99%	1995-2005
Erzurum	Ilıca Hükümet Konağı (1)	99%	1998-2005
Gaziantep	Şahinbey Hükümet Konağı (1)	99%	1998-2005
Giresun	Merkez Hükümet Konağı (1)	99%	1991-2005
Gümüşhane	Kelkit Hükümet Konağı	79%	1997-2006
İzmir	Beydağı Hükümet Konağı (1)	99%	1995-2005
Karaman	Sarıveliler Hükümet Konağı	95%	1998-2006
Karaman	Ayrancı Hükümet Konağı (1)	99%	1998-2005
Kars	Akyaka Hükümet Konağı	75%	1999-2005
Kastamonu	Daday Hükümet Konağı	30%	1995-2006
Kastamonu	İhsangazi Hükümet Konağı ikmal inş.	28%	1995-2006
Kastamonu	Pınarbaşı Hükümet Konağı ikmal inş.	30%	1995-2006
Kastamonu	Seydiler Hükümet Konağı	51%	1998-2006
Kastamonu	Ağlı Hükümet Konağı (1)	99%	1998-2005
Kocaeli	Kandıra Hükümet Konağı Ek Bina (1)	99%	2000-2005
Konya	Derebucak Hükümet Konağı	50%	1995-2006
Konya	Halkapınar Hükümet Konağı	46%	1998-2006
Konya	Selçuklu Hükümet Konağı	90%	2000-2006
Konya	Tuzlukçu Hükümet Konağı	78%	1995-2006
Konya	Hüyük Hükümet Konağı (1)	99%	1995-2005
Kütahya	Çavdarhisar Hükümet Konağı	20%	1998-2006
Manisa	Kırkağaç Hükümet Konağı (1)	99%	1995-2005

Manisa	Ahmetli Hükümet Konağı (1)	99%	1995-2005
Mardin	Merkez Hükümet Konağı (1)	99%	1986-2005
Muğla	Ortaca Hükümet Konağı	80%	1997-2006
Osmaniye	Merkez Hükümet Konağı	86%	2000-2006
Rize	Ardeşen Hükümet Konağı (1)	99%	1995-2005
Sakarya	Kocaali Hükümet Konağı	75%	2000-2006
Sakarya	Ferizli Hükümet Konağı	30%	2000-2006
Sakarya	Karapürçek Hükümet Konağı	5%	2000-2006
Sakarya	Hendek Hükümet Konağı	90%	2000-2006
Sakarya	Merkez Hükümet Konağı	30%	2000-2006
Samsun	Asarcık Hükümet Konağı	80%	2000-2006
Samsun	Salıpazarı Hükümet Konağı	85%	2000-2006
Sivas	Altınyayla Hükümet Konağı (1)	99%	1997-2005
Sivas	Doğanşar Hükümet Konağı (1)	99%	1997-2005
Sivas	Gölova Hükümet Konağı (1)	99%	1997-2005
Şanlıurfa	Merkez Hükümet Konağı	35%	1985-2006
Şırnak	Merkez Hükümet Konağı (1)	99%	1991-2005
Tokat	Sulusaray Hükümet Konağı	22%	1998-2006
Tokat	Pazar Hükümet Konağı	26%	1998-2006
Trabzon	Beşikdüzü Hükümet Konağı (1)	99%	2001-2005
Trabzon	Düzköy Hükümet Konağı (1)	99%	2001-2005
Yalova	Termal Hükümet Konağı (1)	99%	2000-2005
Yalova	Çiftlikköy Hükümet Konağı (1)	99%	2000-2005
Yozgat	Saraykent Hükümet Konağı	50%	1995-2006

* Fiziki gerçekleşme oranları Bayındırlık ve İskan Bakanlığından (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) alınmıştır.

(1) Kesin hesap alacağı bulunan veya geçici kabulü yapılacak projeler olup, 2005 yılı sonunda hizmete açılacaktır.