7/8542

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SÜRELİ
.../.../2005
28 KASIM 2005

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 2068
Konu : Bursa Milletvekili
Kemal DEMİREL'in
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 24.10.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-14083 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/8542 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Faruk Nafız ÖZAK
Bakan

EKLER:
Cevap Yazısı ( 1 sayfa)
Listeler Ek-1 ( 17 sayfa)
Ek-2 ( 4 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : T.B.M.M.Başkanlığına
Bilgi : Başbakanlığa

Vekaletler Caddesi No : 1 Bakanlıklar 06100 ANKARA Telefon : (0312) 410 14 54- 410 14 35 Faks : (0312) 410 11 10
e-posta : apkbutce@bayindirlik.gov.tr Web : www.bayindirlik.gov.tr

7/8542

**BURSA MİLLETVEKİLİ**
**SAYIN KEMAL DEMİREL'İN**
**T.B.M.M. 7/8542 ESAS SAYILI**
**YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR**
**SORULAR VE CEVAPLARI**

**SORULAR:**

Bakanlığınızın merkez ve taşra teşkilatları tarafından, son beş yıllık süre içerisinde;

1- İhalesi yapıldığı halde, inşaatına başlanmamış olan yatırımlarınızın illere göre dağılımı nasıldır?
2- İnşaatı başlanmış ancak halen tamamlanmamış olan yatırımlarınızın illere göre dağılımı nasıldır?
3- İnşaatı tamamlanmış olup da faaliyete açılamamış olan yatırımlarınızın illere göre dağılımı nasıldır?

**CEVAPLAR:**

1- Ankara, Trabzon ve Konya'da birer adet yatırımlarımızın ihalesi yapıldığı halde, inşaatına başlanamamıştır.

2- Bakanlığımızca İnşaatına başlanılmış ancak, halen yapımı tamamlanmamış olan yatırımlarımızın illere göre dağılımı aşağıda belirtilmektedir.

Adana-2, Adıyaman-2, Afyon-1, Ağrı-2, Aksaray-2, Amasya-2, Ankara-16, Antalya-4, Ardahan-3, Aydın-2, Balıkesir-5, Batman-2, Bilecik-3, Bingöl-2, Bolu-1, Burdur-2, Bursa-4, Çanakkale-2, Çankırı-1, Çorum-5, Denizli-3, Diyarbakır-3, Düzce-2, Erzincan-1, Erzurum-1, Eskişehir-2, Gaziantep-1, Giresun-3, Hakkari-1, Hatay-4, Isparta-1, İstanbul-2, İzmir-5, Karaman-2, Kars-2, Kastamonu-6, Kırşehir-1, Kilis-1, Kocaeli-2, Konya-10, Kütahya-1, Malatya-1, Manisa-4, Mardin-1, Mersin-2, Muğla-2, Niğde-2, Osmaniye-1, Rize-1, Sakarya-6, Samsun-3, Sivas-2, Ş.Urfa-4, Tekirdağ-1, Tokat-2, Trabzon-4, Uşak-1, Van-3, Yalova-1 ve Yozgat-2 .

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün, verilen ödenekler nispetinde sürdürülen ihaleli işlerindeki çalışmalara ilişkin listeler ekte sunulmuştur.(EK 1)

İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce inşaatına başlanılmış olup henüz tamamlanmamış olan yatırımlara ait listeler ekte sunulmuştur. (EK 2)

3- Bakanlığımızca yapılan işler ilgili kuruluşlarına teslim edildiğinden, bu safhadan sonra faaliyete açılamamış olan yatırımlarla ilgili hususlar söz konusu kuruluşları ilgilendirmektedir. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzce yürütülen işler ise aşağıda belirtilmektedir.

Ahlat I (BİTLİS) İçmesuyu Tesisi: Ahlat I.kısım ikmal edilmiştir. Ancak, tesise su verilebilmesi için 2.kısımın bitirilmesi beklenilmektedir.

Şanlıurfa III.İçmesuyu Tesisi: Şanlıurfa III.kısım için tesise su sağlayacak DSİ İçmesuyu tesisinin bitirilmesi beklenmektedir.

Sungurlu (ÇORUM) Mezbaha İnş.: İlave arıtma tesisinin bitirilmesi beklenmektedir.

7/8542

EK-1

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## ACİL EYLEM PLANI KAPSAMINDA 2003 YILI BAŞINDAN 25.10.2005 TARİHİNE KADAR YAPILAN BÖLÜNMÜŞ YOLLAR

| BÖLGE NO | BÖLGE ADI | BSK | SATHİ KAPLAMA | ASFALT TOPLAMI | TEMEL ÜST KOTU | ALTTEMEL ÜST KOTU | ÜSTYAPI SEVİYESİ | TOPRAK TESVİYE KOTU SEVİYESİ | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL | 166 | 211 | 377 | 9 | 25 | 34 | 16 | 427 |
| 2 | İZMİR | 31 | 439 | 470 | 11 | 36 | 47 | 77 | 594 |
| 3 | KONYA | | 403 | 403 | 12 | 33 | 45 | 111 | 558 |
| 4 | ANKARA | 41 | 344 | 385 | 32 | 13 | 45 | 70 | 500 |
| 5 | MERSİN | 74 | 208 | 282 | 16 | 60 | 76 | 21 | 379 |
| 6 | KAYSERİ | | 559 | 559 | 52 | 105 | 157 | 76 | 792 |
| 7 | SAMSUN | 143 | 148 | 291 | 8 | 3 | 14 | 162 | 467 |
| 8 | ELAZIĞ | | 119 | 119 | 15 | 15 | 30 | 30 | 179 |
| 9 | DİYARBAKIR | 159 | 190 | 349 | 10 | 19 | 31 | 65 | 445 |
| 10 | TRABZON | 118 | 14 | 132 | 8 | 7 | 16 | 11 | 159 |
| 11 | VAN | | 267 | 267 | 13 | 13 | 26 | 17 | 309 |
| 12 | ERZURUM | 8 | 305 | 313 | 3 | 115 | 118 | 10 | 441 |
| 13 | ANTALYA | 88 | 132 | 220 | 5 | 24 | 29 | 38 | 287 |
| 14 | BURSA | 56 | 215 | 271 | 30 | 89 | 119 | 68 | 458 |
| 15 | KASTAMONU | | 251 | 251 | 14 | 14 | 28 | 29 | 308 |
| 16 | SİVAS | 5 | 248 | 253 | | 35 | 35 | 24 | 312 |
| 17 | İSTANBUL OTOYOL | 99 | | 99 | 2 | 3 | 5 | 4 | 108 |
| **TOPLAM** | | **988** | **4.052** | **5.040** | **239** | **609** | **854** | **828** | **6.722** |

2002 Sonuna kadar 3859 km yapılmıştı

7/8542

# GENEL MÜDÜRLÜK İHALERİ ( 1. BÖLGE MÜD.)

| İşin Adı | Müteahhidi | İhale edilen km | Trafiğe açılan km | | İhale Tarihi | İhale Bedeli | SBF ile harcama | SBF ile Kalan | İhalenin Bitmesi için Ger Öd | İşin Bitmesi için gerekli öd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sağ Yol | Sol Yol | | | | | | |
| **B - YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | |
| ADAPAZARI-KARASU-AKÇAKOCA DEVLET YOLU (SÖZ. FİY. = 1994 B.F.) | EKO İNŞAAT VE TİC. LTD. ŞTİ. | BY=51 | 30 | 30 | 03.02.1995 | 322.972 | 343.100 | 76.760 | 12.158.000 | 45.000.000 |
| ORMANKÖY-AKYAZI-DOKURCUN-4. BÖLGE HUDUT DEVLET YOLU (SÖZ. FİY. = 1990 B.F.) | FARSEL İNŞ. VE TİC.A.Ş. | 1A=33 | 33 | | 07.12.1990 | 20.090 | 47.608 | 6.534 | 7.431.000 | 3.000.000 |
| İZMİT-KANDIRA (II. KISIM) DEVLET YOLU (SÖZ. FİY. = 1993 B.F.) | BAYRAM HALİL MADENCİLİK İNŞ.MÜT.TİC. VE SAN.A.Ş. | 2A=30 | 30 | | 10.11.1993 | 47.361 | 73.758 | 11.993 | 3.170.000 | 3.170.000 |
| HASDAL KAVŞAĞI-KEMERBURGAZ-YASSIÖREN DEVLET YOLU (SÖZ. FİY. = 1993 B.F.) | MAK-YOL İNŞAAT SAN. TURZ. VE TİC. A. Ş. | 1A=32<br>BY=11 | 11 | 8 | 07.02.1994 | 167.810 | 150.747 | 67.406 | 17.820.000 | 48.000.000 |
| YALOVA-TOPÇULAR-ALTINOVA DEVLET YOLU (SÖZ. FİY. = 1997 B.F.) | AÇIK İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | BY=18 | 18 | 18 | 12.08.1997 | 1.330.135 | 1.549.670 | 179.505 | 3.677.000 | 20.000.000 |
| (ÇORLU-SEYMEN) AYR.-MARMARA EREĞLİSİ DEVLET YOLU (SÖZ. FİY. = 1994 B.F.) | MAK-YOL İNŞAAT SAN. TURZ. VE TİC. A. Ş. | 1A=14 | 14 | | 23.01.2005 | 34.751 | 112.804 | 84.679 | 13.412.000 | 13.412.000 |
| EDİRNE-LALAPAŞA-HAMZABEYLİ-BULGARİSTAN HUDUT KAPISI DEVLET YOLU (SÖZ. FİY. = 1996 B.F.) | MB YAPI İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | 1A=39 | 39 | | 27.08.1996 | 594.920 | 637.483 | 135.852 | 5.419.000 | 5.419.000 |
| İSTANBUL-ŞİLE-AĞVA TURİSTİK YOLU (SÖZ. FİY. = 1990 B.F.) | BAL-İŞ İNŞAAT TİC. ve SAN. A. Ş. | 2A=19<br>BY=27 | 15 | 46 | 17.08.1990 | 30.108 | 83.709 | 27.953 | 30.874.000 | 50.000.000 |
| GEBZE-ŞİLE (I. KISIM) TURİSTİK YOLU (SÖZ. FİY. = 1994 B.F.) | GÜLSAN İNŞAAT ve TİC. LTD. ŞTİ. | 1A=7<br>BY=7 | 7 | 7 | 30.11.1994 | 92.570 | 109.329 | 11.016 | 1.744.000 | 5.000.000 |
| **DIŞ KREDİLİ** | | | | | | | | | | |
| İZMİT - GÖLCÜK YOLU (SÖZ. FİY. = 2000 B.F.) | TAŞYAPI | BY=20 | 20 | 20 | 12.02.2001 | 14.146.000 | 40.047.864 | 2.977.000 | 11.271.000 | 11.271.000 |
| MEKECE - ADAPAZARI (1.KISIM) (SÖZ. FİY. = 2000 B.F.) | JOHN LAING İNT. LTD & MAPA | BY=22 | | | 30.09.2005 | 18.952.755 € | 110.737 € | 18.842.018 € | 18.842.018 € | 18.842.018 € |
| MEKECE - ADAPAZARI (2.KISIM) (SÖZ. FİY. = 2000 B.F.) | ÖZDEMİR | BY=26 | | | 30.09.2005 | 14.927.688 € | 282.073 € | 14.645.615 € | 14.645.615 € | 14.645.615 € |

7/8542

# GENEL MÜDÜRLÜK İHALELERİ

## (KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

## YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| İşin Adı | Müteahhidi | İhale edilen Km. | Trafiğe Açılan Km. | | İhale Tarihi | İhale Bedeli (TL) | SBF İle Harcama (TL) | SBF İle Kalan (TL) | İhalenin Bitmesi için gerekli Öd. Milyon YTL | İşin Bitmesi için gerekli Öd. Milyon YTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sağ Yol | Sol Yol | | | | | | |
| Marmaris-Datça (III. Kısım) Yolu | Eser İnş. | 39+180-65+921 | 14 | Tek | 13.01.1998 | 331 342 146 863 | 281 379 184 385 | 106 224 503 693 | 2 500 | 2 500 |
| Güllük Ayr.-Bodrum Yolu | Eko İnş. | 13+400-34+000 | 4,5 | 4,5 | 12.05.1998 | 3 817 878 576 732 | 1 548 166 470 830 | 2 695 890 469 000 | 30 000 | 30 000 |
| İzmir-Çeşme Ayr.-Seferihisar Yl. | Akhaş+Sürmeli | 0+000-6+000 | 6 | 6 | 28.12.2001 | 897 999 212 975 | 992 730 920 561 | 63 287 561 000 | - | - |
| Menemen-Manisa Yolu | Akyapı İnş. | 0+000-33+962 | 31 | 10 | 09.10.1995 | 220 877 573 194 | 453 137 898 366 | 128 454 839 611 | 8 500 | 8 500 |
| Bergama-Soma-Akhisar Yolu | Tisan İnş. | 0+000-35+510 | 8 | Tek | 11.11.1997 | 1 247 127 564 735 | 750 032 184 080 | 871 233 650 000 | 18 000 | 18 000 |
| Belevi-Selçuk-Meryemana Yolu | Limak İnş. | 10+440-23+669 | 11,5 | 11,5 | 17.08.1998 | 1 118 307 689 700 | 1 089 827 391 920 | 646 233 465 000 | 7 000 | 7 000 |
| Salihli-Gölmarmara-Akhisar | Canoğulları İnş. | 0+000-58+838 | 13,5 | Tek | 23.06.1997 | 1 065 591 322 261 | 339 711 349 899 | 725 879 972 000 | 14 500 | 14 500 |
| Menderes-Ahmetbeyli-Gümüldür | Ceylan İnş. | 0+000-36+138 | 31 | 11 | 29.11.1995 | 162 055 036 853 | 203 186 764 164 | | - | - |

7/8542

# GENEL MÜDÜRLÜK İHALELERİ (3.Bölge Müdürlüğü)

B-YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| İŞİN ADI | MÜTEAHHİDİ | İHALE EDİLEN KM | TRAFİĞE AÇILAN Km. | | İHALE TARİHİ | SON KEŞİF BEDELİ | SBF İLE HARCAMA | SBF İLE KALAN | İHALENİN BİTMESİ İÇİN GEREKLİ ODENEK | İŞİN BİTMESİ İÇİN GEREKLİ ODENEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SAĞ YOL | SOL YOL | | | | | | |
| Afyon Şehir Geçişi Yolu | Kolin İnş.A.Ş. | 19 (BY) | 12,24 | 12,24 | 09.12.1993 | 661.000 | 364.000 | 297.000 | 45.150.000 | 45.150.000 |
| Bozkır-Hadim-Adiller Yolu | İma Müh.İnş.A.Ş. | 39(2A) | 23,70 | | 09.09.1991 | 58.850 | 48.742 | 10.108 | 5.028.488 | 5.028.488 |
| (Konya-Karaman)Ayr.Belören-Hadim Yolu (1.Kısım) | Koçoğlu İnş.A.Ş. | 39(2A) | 17,10 | | 20.12.1995 | 534.771 | 245.929 | 288.842 | 15.473.926 | 15.473.926 |
| (Konya-Karaman)Ayr.Belören-Hadim Yolu (2.Kısım) | Uğur İnş.A.Ş. | 31(2A) | 30,74 | | 29.12.1995 | 262.076 | 228.025 | 34.051 | 1.778.800 | 1.778.800 |
| Akşehir(Yalvaç-Şarkikaraağaç)Devlet Yolu | Paksoy İnş.A.Ş. | 32 -23(2A);9(BY) | 6,30 | | 31.07.2000 | 7.631.140 | 3.500.719 | 4.130.421 | 12.351.030 | 12.351.030 |
| Seydişehir 13.Bl.Hd.(Mortaş Varyantı Dahil)Yolu | Duygu İnş.A.Ş. | 24 -20(1A);4(BY) | 13,50 | 13,50 | 1993 | 250.727 | 250.216 | 511 | 76.668 | 76.668 |
| (Beyşehir-Yenişarbademli)Ayr.-13.Bl.Hd.Yolu | Hiperbol-Teta İnş. | 15 (2 A) | 10,00 | | 2001 | 2.598.700 | 2.195.276 | 403.424 | 661.260 | 661.260 |
| | | | | | | | | | | |

7/854

# MERKEZ İHALELİ İŞLER (4.Bölge Müdürlüğü)

YTL

| Sıra No | İŞİN ADI | MÜTEAHHİDİ | İhale Edilen Km | Trafiğe Açılan Km | | İhale Tarihi | İhale Bedeli | | S.B.F. İle Harcanan | S.B.F. İle Kalan | İşin Bitm. için Gerekli Ödenek | İhaleninBitm. için Gerekli Ödenek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sol Yol | Sağ Yol | | 1.İhale Bedeli | Son İhale Bedeli | | | | |
| | **MERKEZ İHALELİ İŞLER** | | | | | | | | | | 2005 B.F.ile | 2005 B.F.ile |
| 1 | Ankara -Polatlı -Sivrihisar (1Kısım) Yolu | Özdemir İnş A.Ş. | 10 BY | 10 | 10 | 16,02,1998 | 1.405.225 | 2.674.599 | 2.344.428 | 330.171 | 1.650.855 | 1.650.855 |
| 2 | (Nallıhan-Göynük)Ayr.-1.Bl. Hd.Yolu | Aydın İnş.Tic A.Ş. | 37 Tek | 37 | - | 14,11,1990 | 34.058 | 72.682 | 70.600 | 2.082 | 1.873.800 | 1.873.800 |
| 3 | Çubuk - 15.Bölge Hududu Yolu | Seda İnş. Ltd. Şti. | 29 Tek | 25 | - | 19,06,1991 | 14.999 | 43.627 | 35.202 | 8.425 | 4.633.750 | 4.633.750 |
| 4 | (Ank.-E.Şehir)Ayr.-Mah.-Çifteler Yolu | Hasan Canpoyraz | 8 BY<br>32Tek | 8<br>24 | 8<br>0 | 13,10,1993 | 103.577 | 161.425 | 119.096 | 42.329 | 10.370.605 | 10.370.605 |
| 5 | A.paz-K.su-A.koca (A.koca-1.Bl.Hd)Yolu | Cemil Özgür | 3 BY<br>19 Tek | 3<br>7 | 3<br>0 | 08,02,1994 | 124.130 | 184.133 | 109.201 | 74.932 | 35.000.000 | 14.986.400 |
| 6 | Kırıkkale Şehir Geçişi Yolu | E.G. İnş. Ltd. Şti. | 13 BY | 13 | 13 | 07,12,1990 | 21.663 | 43.192 | 42.225 | 967 | 908.980 | 908.980 |
| 7 | Eskişehir Geçişi (Kütahya Çıkışı) Yolu | Ilgaz& Akf OrtGrşm | 8 BY | 7 | 7 | 12,07,1995 | 96.876 | 461.832 | 395.328 | 66.504 | 15.000.000 | 4.655.280 |
| 8 | Polatlı - Haymana Yolu | Genç İnşaat | 40 Tek | 5 | 4 | 14,06,2000 | 2.385.212 | 2.385.212 | 1.549.575 | 835.637 | 12.000.000 | 4.178.185 |
| 9 | (Ayaş-Beypazarı)Ayr Güdül Yolu | Ağsar İnşTc.Sn.A.Ş. | 23 Tek | 6 | - | 17,07,2000 | 1.652.751 | 1.871.298 | 1.467.061 | 404.237 | 10.000.000 | 2.021.185 |
| | **Avrupa Yatırım Bankası Kredili İşler** | | | | | | EURO | EURO | | | | |
| 1 | Kırıkkale Çerikli Yolu Km: 87+000 - 108+663 | ÖzdemirİnşAŞEURO | 22 BY | 3 | 3 | 04,08,2004 | 10.696.401 | 10.696.401 | 688.177 | 10.008.224 | 10.008.224 | 10.008.224 |
| 2 | Kırıkkale Çerikli Yolu Km:108+663 - 122+506 | Akyapı İnş. EURO | 13 BY | | | 10,09,2004 | 8.857.919 | 8.857.919 | 0 | 8.857.919 | 8.857.919 | 8.857.919 |
| 3 | Kırıkkale Çerikli Yolu Müh.Müş.Hizm. | Yüksel İnş. EURO | - | - | - | 11,09,2004 | 1.672.940 | 1.672.940 | 150.994 | 1.521.946 | 1.521.946 | 1.521.946 |
| | **DEPREM KAL. KONUT ALANI YOLLARI** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Müşavir Mühendislik İşleri (SFD - 1 ) | Altınok MşMh.Ltd.Şti. | - | - | - | 28,07,2003 | 1.191.560 | 1.191.560 | 596.006 | 595.554 | 595.554 | 595.554 |
| 2 | Bolu Köprülü Kavşak İşi. (SFD - 2 ) | HGGİnş+STY Ltd Şti | 2 BY | | | 05,05,2003 | 2.145.878 | 2.145.878 | 1.068.937 | 1.076.941 | 1.076.941 | 1.076.941 |
| 3 | Gölyaka Bağl Yolu Alt ve Üsty. İşleri (SFD-3 ) | Emek İnşaat Ltd.Şti. | 7 BY<br>10 Tek | | | 07,05,2003 | 7.577.425 | 7.577.425 | 2.985.010 | 4.592.415 | 4.592.415 | 4.592.415 |
| 4 | Gölyaka B.veK.Mel.,San. Köp Kavşk.(SFD- 4 ) | Gümüşel İnş. Ltd.Şti. | - | - | - | 09,05,2003 | 1.929.597 | 2.508.308 | 2.204.460 | 303.848 | 303.848 | 303.848 |
| 5 | Cumayeri Bağl Yolu Köprüleri (SFD - 5 ) | Emek İnşaat Ltd.Şti. | 2 BY | | | 13,05,2003 | 3.943.872 | 3.943.872 | 224.824 | 3.719.048 | 3.719.048 | 3.719.048 |
| 6 | Düzce Kalıcı Konut Bağlantı Yolu (Merkez) | Akyapı İnş. | 5 BY | | | 27,10,2004 | 14.083.971 | 17.979.598 | 11.175.256 | 6.804.342 | 6.804.342 | 6.804.342 |

2458/2

## GENEL MÜDÜRLÜK İHALELERİ (5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

### A - ASFALT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

(YTL)

| İŞİN ADI | MÜTEAHHİDİ | İHALE EDİLEN Km. | TRAFİĞE AÇILAN Km. | | İHALE TARİHİ | | SBF İLE HARCAMA | SBF İLE KALAN | İHALENİN BİTMESİ İÇİN GER.ÖD. | İŞİN BİTMESİ İÇİN GER.ÖD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SAĞ YOL | SOL YOL | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### B- YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZİANTEP-KİLİS (Havaalanı Bağlantısı Dahil) YOLU | AKYO L+ AKBETON (O.G.) | 56 | 26 | 56 | 1993 | 50.741 | 145.771 | 1.824 | 703.619 | 10.000.000 |
| GAZİANTEP-KİLİS (Havaalanı Bağlantısı Dahil) YOLU (BSK) | KAYAOĞLU İNŞAAT | 16 | 16 | 16 | 1999 | 501.746 | 490.381 | 324.205 | 3.624.955 | 5.000.000 |
| ANTAKYA ÇEVRE YOLU | MAPA İNŞAAT | 17 | 5 | 3 | 1993 | 127.679 | 107.213 | 68.633 | 26.474.855 | 26.000.000 |
| K.MARAŞ-NARLI-G.ANTEP YOLU | EKO İNŞAAT | 55 | 16 | 11 | 1994 | 179.412 | 132.401 | 124.111 | 28.683.168 | 30.000.000 |
| ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU-13.BÖLGE HUDUDU YOLU | ATACAN AKSOY | 38 | 10 | 10 | 1998 | 829.748 | 600.462 | 643.397 | 11.145.588 | 50.000.000 |
| KAHRAMANMARAŞ-ANDIRIN AYR. YOLU | GÜVEN KARAMAN | 55 | 41 | | 1990 | 22.514 | 39.570 | 16.749 | 27.795.353 | 28.000.000 |
| İSKENDERUN-ARSUZ (ULUÇINAR) YOLU | OBA İNŞAAT | 23 | - | - | 1998 | 576.794 | 90.852 | 684.328 | 11.854.626 | 15.000.000 |
| (ADANA-KOZAN) AYR.-MANSURLU-6.BÖL. HD. YOLU | İKİZ İNŞAAT | 42 | 11,5 | | 1997 | 1.001.882 | 527.328 | 902.205 | 26.972.328 | 60.000.000 |
| KADİRLİ-OSMANİYE YOLU | ASKAR İNŞAAT | 11 | - | | 2002 | 1.023.000 | 831.836 | 1.046.244 | 3.490.584 | 15.000.000 |
| OSMANİYE ÇEVRE YOLU (II.KISIM) | ASKAR İNŞAAT | 6 | - | - | 2002 | 1.530.598 | 2.017.021 | 446.151 | 1.488.494 | 5.000.000 |
| CEYHAN-YUMURTALIK YOLU | TUNA İNŞAAT | 28 | - | | 2002 | 1.889.396 | 265.074 | 2.372.743 | 7.916.182 | 10.000.000 |

7/8542

GENEL MÜDÜRLÜK İHALELERİ (6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)
A- ASFALT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| İşin Adı | Müteahidi | İhale edilen Km | Trafiğe açılan Km | | İhale Tarihi | İhale Bedeli | SBF ile harcama | SBF ile kalan | İhaleninin bitmesi için Gerekli Öde. | İşin bitmesi için Gerekli Öde. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sağ Yol | Sol Yol | | | | | | |
| Bala Ayr.Aksaray Ereğli Ayr. (3.kısım) | Haspınar | 20,2 | | 20,2 | 29.07.2003 | 3.588.534 | 2.626.000 | 962.534 | | |
| Bala Ayr.Aksaray Ereğli Ayr. (4.kısım) | Haspınar | 21,2 | | 21,2 | 31.07.2003 | 3.489.492 | 2.296.000 | 1.193.492 | | |
| Yerköy Ayr.Yozgat-Sorgun | Öngün | 72 | 18 | 49 | 14.11.1990 | 42.556 | 61.169 | 3.991 | | |
| Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli (I.kısım Yolu) | Öngün | 106 | 4 | 8 | 13.01.1998 | 4.636.799 | 543.000 | 5.484.000 | 84.456 | 84.456 |

B- YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri Kuzey Çevre yolu | Aydiş İnş. | 25 | 8 | 8 | 20.11.2000 | 3.777 | 4.811 | 2.887 | 8.163 | 34.000 |
| Ürgüp-Boğazköprü | Dugu İnş. | 48 | 48 | 48 | 02.12.1996 | 252 | 1.457 | 137 | 2.158 | 2.158 |
| Boğazköprü-Himmetdede | İşbilir Kardeşler | 25 | 16 | 16 | 25.08.1998 | 684 | 2.023 | 27 | 218 | 218 |
| Havaalanı-Gülşehir | Özyapıcılarr | 51 | 51 | 32 | 11.12.1997 | 462 | 1.525 | 215 | 3.229 | 3.229 |
| (Yozgat-Yerköy)Ayr.Şefaatli | Ada Beton | 25 | 18 | | 23.05.2001 | 1.303 | 2.592 | 7 | 17 | 1.130 |
| Altunhisar -Bor-Çiftlik | OSF | 44 | 27 | 4 | 16.07.1998 | 476 | 1.625 | 1.429 | 2.905 | 2.905 |
| | | | | | | | | | | |

7/8542

# GENEL MÜDÜRLÜK İHALERİ ( 7. BÖLGE MÜD.)

| İşin Adı | Müteahhidi | İhale edilen km | | Trafiğe açılan BY km | | 2 şeritli | İhale Tarihi | Keşif Bedeli | SBF ile harcama | SBF ile Kalan | İhalenin Bitmesi için gerekli Öd | İşin Bitmesi için gerekli öd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BY | TY | Sağ Yol | Sol Yol | Tek Yol | | | | | | |
| **B - YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ** | | | | | | | | | | | | |
| Samsun Şehir Geçişi | Gökdelen İnş. | 12,34 | | 12,34 | 12,34 | | 07.12.1993 | 216.605 | 343.699 | 21.193 | 4.600.000 | 60.000.000 |
| Samsun-Kavak-4.Bl.Hd. | Duygu+Su Ha İnş | 48,50 | | 10,00 | 10,80 | | 04.08.1997 | 5.392.411 | 3.228.405 | 3.781.729 | 44.000.000 | 160.000.000 |
| Sungurlu-Delice | Eksen+Öngün | 51,90 | | 42,30 | 7,70 | | 21.12.1998 | 9.129.569 | 11.885.503 | 11.974.047 | 75.500.000 | 75.500.000 |
| Çorum-Sungurlu | Laing+Mapa | 54,79 | | 41,70 | 10,60 | | 25.01.1999 | 4.247.034 | 6.711.694 | 3.648.517 | 49.500.000 | 49.500.000 |
| Çorum Şehir Geçişi | Cemil Özgür | 17,21 | | 17,21 | 17,21 | | 28.12.1995 | 560.196 | 726.181 | 2.073 | 560.000 | 560.000 |
| Saraydüzü-Kargı-Osmancık. | Aydın İnş. | | 61,53 | | | 10,60 | 15.10.1997 | 1.631.560 | 1.761.061 | 2.245.887 | 34.300.000 | 34.300.000 |
| Boyabat-Saraydüzü | Aydın+Cengiz | 4,99 | 16,28 | 2,05 | 2,05 | 9,60 | 06.07.1998 | 1.231.870 | 1.306.205 | 1.403.908 | 11.500.000 | 11.500.000 |
| 19 Mayıs-Alaçam-Yakakent | Akyapı İnş. | 47,29 | | 6,10 | 4,10 | | 02.12.1997 | 6.036.897 | 2.271.991 | 5.575.975 | 68.500.000 | 68.500.000 |
| Samsun-Bafra | Akyapı İnş. | 34,36 | | 33,91 | 33,91 | | 06.08.1997 | 5.352.786 | 6.225.827 | 732.795 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Ünye-Piraziz III.Kısım Yolu | Bal-İş | 22,80 | 8,30 | 22,80 | 22,80 | 7,70 | 30.12.1993 | 198.492 | 320.953 | 17.794 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| Zile-Çekerek Ayr.-Alaca | Santim AŞ+Alkar | | 20,30 | | | | 21.06.2000 | 2.854.177 | 2.742.238 | 968.192 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| İskilip-Tosya | Dalgıçlar | 4,00 | 6,00 | 0,85 | 0,85 | | 12.09.2000 | 1.982.000 | 1.308.432 | 1.268.168 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| Fatsa-Aybastı Yolu | Bayraktaroğlu İnş. | | 5,91 | | | 1,60 | 20.08.2001 | 1.107.000 | 1.179.227 | 259.872 | 600.000 | 600.000 |
| (Çorum-Sungurlu) Ayr.-(Alaca-Yozgat) Sorgun Ayr. | OSF İnş. | 3,81 | 28,80 | | | | 18.10.2001 | 3.450.000 | 1.782.764 | 2.702.236 | 4.600.000 | 31.000.000 |
| Tokat-Kızılinis | Bayraktaroğlu İnş. | 5,16 | | | 2,70 | | 06.08.2002 | 3.030.997 | 3.897.594 | 42.702 | 100.000 | 600.000 |
| **DIŞ KREDİLİ İŞLER** | | | | | | | | | | | | |
| Sinop-Boyabat | Doğuş İnş. | 6,95 | 45,21 | 6,80 | 6,80 | 3,90 | 01.09.1998 | 80.972.859 $ | 61.178.253 $ | 44.086.463 $ | 54.000.000 $ | 58.600.000 $ |
| Gerze-Sinop | Saray+Ceylan | 28,04 | | | | | 19.11.1998 | 77.045.173 $ | | 77.045.173 $ | 82.900.000 $ | 82.900.000 $ |
| Yakakent-Gerze | Cengiz İnş. | 36,30 | | | | | 18.11.1998 | 224.051.328 $ | 26.288.403 $ | 198.054.192 $ | 221.600.000 $ | 221.600.000 $ |
| Samsun-Ünye İkmal İnş. | Tubin İnş. | 26,60 | | 25,00 | 25,30 | | 16.10.1998 | 24.247.432 $ | 28.887.361 $ | 6.555.111 $ | 7.700.000 $ | 7.700.000 $ |
| Ünye-Piraziz İkmal İnş. | Yüksel İnş. | 32,60 | 31,40 | 32,60 | 32,60 | | 14.10.1998 | 44.830.848 $ | 44.400.189 $ | 13.879.914 $ | 16.500.000 $ | 16.500.000 $ |
| Bolaman-Perşembe | N.T.Y. | 27,57 | | 9,30 | 9,30 | | 02.10.1997 | 199.324.989 $ | 233.497.554 $ | 132.002.685 $ | 133.600.000 $ | 133.600.000 $ |
| Kavak-Merzifon I. Kıs. (48+500-83+600) | Kolin İnş. | 35,10 | | 0,90 | | | 30.09.2004 | 29.494.882 € | 2.416.133,59 € | 27.078.748 € | 31.000.000 € | 31.000.000 € |
| Kavak-Merzifon II. Kıs. (83+600-102+274) | John Laing+Mapa | 18,67 | | | | | 30.09.2004 | 35.253.618 € | 1.488.252,89 € | 33.765.365 € | 37.800.000 € | 37.800.000 € |
| Merzifon-Çorum I Kıs. (110+381-140+000) | Gebr Vonder+HGG | 29,62 | | 6,90 | | | 30.09.2004 | 14.290.001 € | 1.874.149,54 € | 12.415.851 € | 14.000.000 € | 14.000.000 € |
| Merzifon-Çorum II Kıs. (140+000-169+713) | Gebr Vonder | 29,71 | | 3,00 | | | 30.09.2004 | 14.490.073 € | 895.990,37 € | 13.594.083 € | 14.300.000 € | 14.300.000 € |
| **TOPLAM** | | **578** | **224** | **274** | **199** | **33** | | **650.472.629 $** | **394.251.760 $** | **471.623.537 $** | **516.300.000 $** | **520.900.000 $** |
| | | | | | | | | **93.528.574 €** | **6.674.526,39 €** | **86.854.048 €** | **97.100.000 €** | **97.100.000 €** |
| | | | | | | | | **46.421.592 YTL** | **45.691.773 YTL** | **34.645.090 YTL** | **314.260.000 YTL** | **515.560.000 YTL** |

NOt :Gerekli ödeneklerin tesbitinde kalan ödeneklerin harcanacağı kabul edilmiştir.

7/8542

# GENEL MÜDÜRLÜK İHALELERİ (8. Bölge Müdürlüğü)

## A- ASFALT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

07.11.2005

| İşin Adı | Müteahhidi | İhale Edilen KM | | Trafiğe Açılan KM | | İhale Tarihi | İhale Bedeli | SBF ile Harcama | SBF ile Kalan | İhalenin Bitmesi İçin Gerekli Öd. | İşin Bitmesi İçin Gerekli Öd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B.Y (Km) | TEK ŞERİT (Km) | Sağ Yol | Sol Yol | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## B- YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya Yolu | ÖZSAL İNŞ. | 2 | 22 | 16 | 16 | 07.10.1991 | 21 523 | 47 881 | 3 887 400 | 3 887 400 | 3 887 400 |
| (Gölbaşı-Doğanşehir)Ayr-Kapıdere | AÇIK İNŞ. | - | 22 | 15 | 15 | 20.01.1997 | 285 602 | 881 397 | 5 058 434 | 5 058 434 | 5 058 434 |
| Uzunçayır Baraj Varyantı Yolu | KARYOL İNŞ. | | 28,8 | 11 | 11 | 27.01.1997 | 741 813 | 2 127 368 | 6 564 923 | 6 564 923 | 6 564 923 |
| Tunceli-Pülümür 16.Bl.Hd.Yolu | CEYLAN İNŞ. | - | 22 | 22 | 22 | 01.09.1997 | 389 909 | 747 947 | 5 210 204 | 5 210 258 | 5 210 258 |
| Keban-Arapgir-Divriği-16.Bl.Hd.Yolu | BEYAZIT İNŞ. | - | 38 | 38 | 38 | 20.11.1990 | 14 369 | 34 888 | 1 338 506 | Kesin Hesap Sonucu Net Miktar Ortaya Çıkacaktır. | Kesin Hesap Sonucu Net Miktar Ortaya Çıkacaktır. |
| Keban-Arapgir Arası (45+000-83+000) | YÜNGÜL İNŞ. | - | 38 | 10 | 10 | 09.10.2000 | 1 939 902 | 1 542 404 | 4 967 038 | 7 510 948 | 7 510 948 |
| (Malatya-Gölbaşı)Ayr. Darende Yolu | PAKSOY İNŞ. | 3,4 | 11,1 | 4 | 7 | 06.09.2000 | 1 163 815 | 2 216 801 | 871 454 | 5 186 081 | 5 186 081 |

7/8592

# GENEL MÜDÜRLÜK İHALERİ ( 9. BÖLGE MÜD.)

## A - ASFALT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| İşin Adı | Müteahhidi | İhale edilen km | Trafiğe açılan km | | İhale Tarihi | İhale Bedeli (YTL) | SBF ile harcama (YTL) | SBF ile Kalan (YTL) | İhalenin Bitmesi için Ger Öd. (YTL) | İşin Bitmesi için gerekli öd (YTL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sağ Yol | Sol Yol | | | | | | |
| Şanlıurfa-Viranşehir (I.Kısım) Devlet Yolu (Beton Yol) | Okyanus A.Ş. Ali Çelik A.Ş. | 0+000 20+500 | | | 05.05.2005 | 9.865.948 | 1.700.000 | 8.165.948 | 10.207.435 | 10.207.435 |
| Şanlıurfa-Viranşehir (II.Kısım) Devlet Yolu (Beton Yol) | Okyanus A.Ş. Ali Çelik A.Ş. | 20+500 40+500 | | | 25.05.2005 | 9.980.214 | 350.000 | 9.630.214 | 12.037.768 | 12.037.768 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## B - YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siirt-Eruh Devlet Yolu | Şerefoğlu İnş. | 53.05 | 6,5 | 6,5 | 1998 | 2.957.000 | 1.184.600 | 2.659.400 | 50.192.851 | 66.950.000 |
| D.Bakır-Siverek.Ş.Urfa | M.GÜNEŞ | 57 | 4,5 | 4,5 | 1991 | 39.112 | 48.671 | 78.448 | 52.737.845 | 52.737.845 |
| Şanlıurfa-Akçakale Yolu | Maruf İnş. | 20 | 6 | 6 | 2000 | 2.122.629 | 1.091.172 | 1.031.457 | 4.403.032 | 7.500.000 |
| Çatakköprü-Sason-Yücebağ Yol | Karyol İnş. | 35 | 20 | | 1993 | 74.090 | 71.913 | 24.404 | 5.942.984 | 10.000.000 |
| Cizre-Şırnak Devlet Yolu | Nurşah İnş. | 49,7 | 6,5 | 4,5 | 1997 | 1.524.164 | 934.664 | 1.046.749 | 30.841.026 | 46.850.000 |
| Şırnak-(Pervari-Narlı)Ayr.I.Kısım | Okyanus İnş | 17,6 | | | 2004 | 4.584.867 | 2.272.013 | 3.230.000 | 4.037.500 | 7.950.000 |
| Silva-Malabadi-H.Köprü 11.Blg.H | Sinas İnş. | 97,9 | 20 | | 1995 | 217.212 | 212.000 | 159.058 | 10.548.528 | 30.000.000 |
| Midyat-Cizre Yolu | Şahinler İnş. | 90,6 | 88 | | 1990 | 30.862 | 45.364 | 3.869 | 4.053.445 | 4.053.445 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



7/8542

# GENEL MÜDÜRLÜK İHALERİ ( 10. BÖLGE MÜD.)

| İşin Adı | Müteahhidi | İhale edilen km | Trafiğe açılan BY km | | İhale Tarihi | Nihai Keşif (Milyon $-YTL) | SBF ile Harcama (Milyon $-YTL) | SBF ile Kalan (Milyon $-YTL) | İhalenin Bitmesi için gerekli Öd (Milyon $-YTL) | İşin Bitmesi için gerekli öd (Milyon $-YTL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sağ Yol | Sol Yol | | | | | | |
| **B - YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ BÜTÇEDEN İŞLER)** | | | | | | | | | | |
| G.hane-Kelkit Köse | Bayazıt İnş | 10,50 | 8,20 | | 1999 | 2.326.562 | 1.728.873 | 597.689 | 2.119.200 | 2.119.200 |
| (G.hane-Bayburt)Ayr.-Kelkit | Kolin İnş | 41,50 | 41,50 | | 1990 | 72.526 | 51.792 | 20.734 | 14.767.200 | 14.767.200 |
| Trabzon şehir geçişi | Öz İnş | 3,30 | 3,30 | | 1993 | 313.859 | 311.209 | 2.650 | 149.000 | 149.000 |
| Rize-İspir | Tales İnş | 34,00 | 2,50 | | 1996 | 774.406 | 300.654 | 473.752 | 10.108.100 | 10.108.100 |
| Araklı-Dağbaşı-Uğrak | Asyol+Makyol | 22,70 | - | | 1998 | 1.949.499 | 786.314 | 1.163.185 | 6.874.600 | 6.874.600 |
| (Gölova-Çamoluk)Ayr-Şiran | STY İnş | 27,30 | 7,80 | | 1997 | 2.313.097 | 907.796 | 1.405.301 | 19.332.500 | 19.332.500 |
| Borçka-Camili | Sağlamlar | 43,50 | 21,40 | | 1991 | 94.765 | 45.288 | 49.477 | 22.472.700 | 22.472.700 |
| Borçka-Muratlı | S.sağlam+İnçel | 17,50 | 0,70 | | 1995 | 238.443 | 227.630 | 10.813 | - | 500.000 |
| Ayr-Meydancık | Fernas | 25,80 | 22,50 | | 1995 | 243.473 | 183.594 | 59.879 | 2.931.300 | 2.931.300 |
| Sürmene-Köprübaşı | Ö.Sarıcalar | 13,40 | 9,50 | | 1991 | 49.463 | 45.170 | 4.293 | 1.762.900 | 5.525.500 |
| Art.Ayr-Ardanuç-12.Bl Hd | M.Öztürk | 12,50 | 8,90 | | 1993 | 103.884 | 69.983 | 33.901 | 5.050.600 | 5.050.600 |
| (Torul-Gümüşhane)Ayr-Şiran | Asiltaş İnş | 66,30 | 6,20 | | 1997 | 2.855.983 | 1.297.999 | 1.557.984 | 13.223.400 | 13.985.800 |
| Çaykara-Uzungöl | Akba İnş | 21,00 | 18,50 | | 1991 | 61.330 | 59.086 | 2.244 | - | 10.895.200 |
| Görele-Ayr-Çanakçı | Özmet+Oytaş | 16,10 | - | | 2000 | 1.949.991 | 1.182.964 | 767.027 | 1.380.700 | 1.380.700 |
| Güneysu-Büyükköy İl yolu | Sistem | 8,00 | 3,00 | | 2000 | 4.989.632 | 1.734.211 | 3.255.421 | 8.700.000 | 8.700.000 |
| # Trabzon-Erzurum | Fernas | 26,50 | 2,70 | 2,70 | 2001 | 20.488.000 | 1.353.550 | 19.134.450 | 38.001.800 | 38.001.800 |
| **DIŞ KREDİLİ İŞLER** | | | | | | | | | | |
| Piraziz-Giresun | Kolin İnş. | 20,00 | 19,30 | 19,30 | 1997 | 113,7$ | 98,1$ | 15,5$ | 18$ | 18$ |
| Giresun-Espiye | Güriş+Metiş | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 1997 | 181,8$ | 146,9$ | 34,9$ | 30,7$ | 30,7$ |
| Espiye-Çarşıbaşı (İkmal) | Limak+Kolin | 61,00 | 22,30 | 22,30 | 1998 | 368,2$ | 137,1$ | 231,1$ | 285$ | 285$ |
| Araklı-İyidere | Doğuş+Polat | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 1997 | 190$ | 171,1$ | 18,9$ | 18,8$ | 18,8$ |
| İyidere-Çayeli | Limak | 33,00 | 23,10 | 23,10 | 1997 | 367,5$ | 241,2$ | 126,3$ | 134,8$ | 134,8$ |
| Çayeli-Hopa | Cengiz+Mapa+Makyol | 77,00 | 34,90 | 34,90 | 1997 | 769,5$ | 391,4$ | 378,1$ | 434,4$ | 434,4$ |
| Trabzon sahil geçişi | Mapa | 13,00 | 7,00 | 7,00 | 2000 | 77.622.897,00 | 45.813.776,00 | 31.809.121,00 | 108.500.000,00 | 155.500.000,00 |
| # Espiye-Çarşıbaşı (KİP) | Limak+Gürsan | 16,00 | 12,00 | 12,00 | 1994 | 704.441,00 | 530.320,00 | 174.121,00 | 32.400.000,00 | 32.400.000,00 |
| # Çarşıbaşı-Araklı | Polat İnş | 68,00 | 56,00 | 56,00 | 1987 | 123.060,00 | 89.196,00 | 33.864,00 | 133.129.000,00 | 152.129.000,00 |
| **TOPLAM** | | | | | | **1990,7$** | **1185,8$** | **804,8$** | **921,7$** | **921,7$** |

N0t : # Asfalt Şubesi Müdürlüğüne ait işler

7/8542

# GENEL MÜDÜRLÜK İHALELERİ (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| NO | İŞİN ADI | MÜTEAHHİDİ | İHALE EDİLEN KM | TRAFİĞE AÇILAN KM | | İHALE TARİHİ | İHALE BEDELİ | SBF İLE HARCAMA | SBF İLE KALAN | İHALENİN BİTMESİ İÇİN GEREKLİ EK ÖDENEK | İŞİN BİTMESİ İÇİN GEREKLİ EK ÖDENEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SAĞ YOL | SOL YOL | | | | | | |
| 1 | Ayrım - Bitlis - 9. Bl. Hd. Devlet Yolu | Adabağ Yap.San.Aş. | 57 | 12 | 12 | 16.10.1997 | 1.888.251 | 2.422.772 | 3.117.602 | 55.545.756 | 100.000.000 |
| 2 | ( Bitlis - Tatvan ) - Muş Devlet Yolu | MB Yapı İnşaat | 62 | 38 | 15 | 07.11.1997 | 826.653 | 1.074.649 | 0 | 500.000 | 23.500.000 |
| 3 | ( Küçüksu - Hizan ) - Pervari İl Yolu | Burakcan İnş. | 65 | 18 | | 19.11.1997 | 3.144.439 | 1.231.056 | 2.856.715 | 50.897.569 | 70.000.000 |
| 4 | Van-Tatvab Yolu Üzerindeki Kuskunkıran tüneli | Ünal Akpınar İnş.İml.Tic.A.Ş. | 3 | | | 15.03.2004 | 17.746.900 | 8.500.000 | 12.796.280 | 17.002.161 | 17.002.161 |
| 5 | Ahlat-Ovakışla Bulanık il yolu | Aygün İnş.Tic.Ltd.Şti. | 25 | | | 23.07.2003 | 3.230.364 | 1.119.317 | 2.757.120 | 3.630.796 | 3.630.796 |
| | **TOPLAM** | | | | | | | | | **127.576.282** | **214.132.957** |

7/8542

# GENEL MÜDÜRLÜK İHALELERİ (12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

## YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| İŞİN ADI | MÜTTEAHHİDİ | İHALE EDLEN KM | TRAFİĞE AÇILAN KM | | İHALE TARİHİ | SON KEŞİF BEDELİ | SBF İLE HARCAMA | SBF İLE KALAN | İHALENİN BİTMESİ İÇİN GER. ÖD. | İŞİN BİTMESİ İÇİN GER. ÖD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SAĞ YOL | SOL YOL | | | | | | |
| Çobandede-Hınıs-Varto Devlet Yolu | Çelikler A.Ş. | 148 | 86 | | 1991 | 103.6 | 84.5 | 19,1 | 8.860 | 13.618 |
| (Kağızman-Tuzluca) Ayr. Ağrı Yolu | Ağsar A.Ş. | 79 | 15 | | 1997 | 1826.21 | 606.4 | 1219.81 | 17.716 | 24.024 |
| Erzurum-Tekman İl Yolu | Sarıcılar İnş. | 66 | 9 | | 1997 | 2509.36 | 1.037 | 1472.36 | 15.867 | 25.724 |
| (Ardahan-Göle) Ayr. Yalnızçam-10.Bl.Hd.Yolu | M.Mesut ÖZTÜRK | 31 | 13 | | 1997 | 638 | 343.7 | 294.3 | 4.277 | 6.627 |

7/8592

## GENEL MÜDÜRLÜK İHALELERİ (13.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

| İşin Adı | Müteahhidi | ihale Edilen Km | Trafiğe Açılan Km | | ihale Tarihi | Son keşfi ( Milyar TL.) | SBF ile Harcama (Milyar TL.) | SBF ile Kalan (Milyar TL.) | İhalenin Bitmesi için Gereken Ödenek (Milyar TL.) | İşin Bitmesi için Gereken Ödenek (Milyar TL.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sağ yol | Sol yol | | | | | | |
| Kalkan-Fethiye 2.Bl.Hd.1.Kısım | Öz | 50,2 | 43,5 | | 1990 | 41,718 | 32,774 | 8,944 | 6.415 | 6.415 |
| Kalkan-Fethiye 2.Bl.Hd.2.Kısım | Alke | 34,5 | 34,5 | | 1991 | 49,699 | 47,600 | 2,099 | 1.016 | 1.016 |
| Elmalı-Finike | Mirtur | 26,4 | 11 | | 1997 | 989,951 | 720,492 | 269,459 | 3.710 | 8.790 * |

*Elmalı-Finike yolunda işin bitmesi için %30 keşif artışına ek olarak yaklaşık %50 keşif artışına ihtiyaç vardır.

**DIŞ KREDİ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya-Alanya 2.ve 3.Kısım (Milyon YTL) | Mön | 65 | 65(Binder) | 65(Binder) | 1996 | 9,530 | 5,265 | 4,265 | 91,661 | 60,000 |
| Antalya-Alanya 4.Kısım (Milyon $) | Mön | 32 | 32(Aşınma) | 32 (Aşınma) | 1998 | $111,000 | $103,200 | $7,800 | $9,200 | $10,700 |

7/8542

# GENEL MÜDÜRLÜK İHALELERİ ( 14. BÖLGE MÜD.)

B- YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

| İşin Adı | Müteahhidi | İhale Edilen Km. | Trafiğe Açılan Km. | | İhale Tarihi | İhale Bedeli | SBF ile Harcama | SBF ile Kalan | İhalenin Bitmesi için Ger.Öd. | İşin Bitmesi için Ger.Öd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sağ Yol | Sol Yol | | | | | | |
| Bandırma-K.bey-Aksakal | Okyanus İnş. | 35 | - | - | 20.04.2004 | 12.395.334 | 6.904.618 | 5.490.716 | 9.120.000 | 9.120.000 |
| Bursa-İnegöl-Boz.1.Ks. | Göçay İnş. | 10 | - | 3 | 27.12.2004 | 14.100.399 | 2.314.319 | 14.606.160 | 20.196.288 | 201.962.888 |
| Bursa-İnegöl-Boz.2.Ks. | Özdoğanlar İnş. | 12,3 | - | - | 16.05.2005 | 17.995.200 | - | 17.995.200 | 23.357.770 | 23.357.770 |
| Kütahya-Tavşanlı | Kolin İnş. | 58 | 58 | 28 | 16.12.1990 | 41.447 | 81.672 | 11.744 | 18.700.000 | 18.700.000 |
| B.kesir-Susurluk-K.bey | Metiş İnş. | 86 | 28 | 23,5 | 02.03.1998 | 3.448.021 | 2.368.490 | 3.312.661 | 48.680.000 | 48.680.000 |
| Balıkesir-Dunsunbey | Sü-Ha İnş. | 15 | 15 | 15 | 13.11.1990 | 29.835 | 53.945 | 6.138 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Gemlik-Armutlu-Yalova | Zihni Üstünoğlu | 45 | 4,5 | 1,7 | 26.12.1997 | 1.290.730 | 898.290 | 788.939 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| Kütahya-Simav-Demirci 1 | ETİ Ege İnş. | 67.8 | 28,5 | - | 05.12.1997 | 894.152 | 1.089.764 | 996.939 | 9.752.000 | 9.752.000 |
| (Bursa-İne.)Ayr.Y.şehir | Simge-Mat İnş. | 25 | 23,2 | 23,2 | 14.11.1997 | 1.731.168 | 2.200.889 | 1.750.856 | 34.314.160 | 34.314.160 |
| Çan-Çanakkale | Mega+Numan İnş | 62 | 13,5 | - | 16.01.1998 | 758.860 | 1.104.031 | 960.246 | 9.870.000 | 9.870.000 |
| Kütahya-Simav-Demirci 2 | Genç İnş. | 33.2 | 6 | 4 | 24.06.1998 | 970.080 | 1.548.683 | 391.180 | 2.887.949 | 2.887.949 |
| Bursa-Karacabey | Üstyapı İnş. | 58.5 | 58,5 | 58,5 | 15.05.1998 | 3.979.166 | 2.283.044 | 4.208.254 | 38.083.678 | 38.083.678 |
| Havran-Edremit-Ayvacık 1 | DSK İnş. | 20,10 | 12,5 | - | 26.10.1998 | 677.422 | 1.930.498 | 719.197 | 13.639.000 | 13.639.000 |
| Havran-Edremit-Ayvacık 2 | Bayburt İnş. | 16 | 12 | 12 | 18.12.1998 | 655.949 | 1.602.903 | 243.797 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| B.kesir-D.bey-Harmancık | Alihay+Seda İnş. | 30 | 14 | Tak Taraf | 07.12.1998 | 738.456 | 861.151 | 736.706 | 5.110.066 | 5.110.066 |
| B.kesir-D.bey-Harmancık | Fernas İnş. | 30 | 3 | - | 21.07.2000 | 4.943.916 | 2.761.465 | 8.808.456 | 22.675.371 | 26.076.676 |
| B.kesir-D.bey-Harmancık | Kayaoğlu İnş. | 28 | - | - | 10.08.2001 | 6.132.686 | 4.203.175 | 9.521.205 | 24.250.000 | 24.250.000 |
| Bilecik Ayr.Söğüt | Açık İnş. | 19 | 2,2 | - | 07.08.2000 | 2.662.416 | 481.141 | 2.865.705 | 10.105.000 | 10.105.000 |
| Ezine-Geyikli | Kolsan İnş. | 17 | 9 | 2 | 17.10.2000 | 530.491 | 1.480.057 | 716.908 | 5.006.920 | 5.006.920 |

## DIŞ KREDİLİ İŞLER

Japon Yeni

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bozüyük-Mekece I.ks. | Mön İnş. | 41.8 | - | - | 23.12.2002 | 7.214.260 | 363.041 | 6.851.219 | 8.084.338 | 8.084.438 |
| Bozüyük-Mekece 2.ks. | Limak İnş. | 43.9 | - | - | 19.08.2002 | 10.560.699 | 1.682.361 | 8.878.338 | 10.476.439 | 10.476.439 |

7/8542

# GENEL MÜDÜRLÜK İHALELERİ ( 15. Bölge Müd.)

| İŞİN ADI | MÜTEAHHİDİ | İHALE EDİLEN KM | TRAFİĞE AÇILAN KM | | İHALE TARİHİ | 2. Keşif Bedeli | SBF ile HARCAMA | SBF ile KALAN | İHALENİN BİTMESİ İÇİN GEREK. ÖDENEK | İŞİN BİTMESİ İÇİN GEREK. ÖDENEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SAĞ YOL KM | SOL YOL KM | | | | | | |
| (Azdavay-Ağlı)Ayr.-Şenpazar-Cide | FEZA İNŞ. | 80,0 | 80,0 | 1,3 | 04.10.1990 | 48.462.727.700 | 46.987.278.104 | 1.475.449.596 | 1.515.258.036.205 | 2.000.000.000.000 |
| Dorukhan Tünelinin İyileştirilmesi | KÖSEOĞLU + KAYAOĞLU | 1,0 | Mevcut Tünel 1,0 | Yapılan Tünel 0 | 18.08.1998 | 4.772.221.456.350 | 1.785.306.924.026 | 2.986.914.532.324 | 25.440.003.589.355 | 25.440.003.589.355 |
| Bartın-Amasra-Cide-Abana-Sinop | ÇELİKLER İNŞ. | 30,0 | 15,0 | 4,0 | 13.11.1997 | 4.351.942.897.418 | 1.946.439.504.018 | 2.405.503.393.400 | 25.099.605.656.635 | 25.099.605.656.635 |
| (Kastamonu-İnebolu)Ayr.-Ağlı-Şenpazar-Cide | İŞBİLİR KARDEŞLER | 22,0 | 22,0 | 2,0 | | 499.389.562.517 | 459.196.578.948 | 40.192.983.569 | 688.257.972.491 | 688.257.972.491 |
| 4.Bölge Hd.-Şabanözü-Eldivan | SİSTEM ELEKT. | 44,0 | 36,0 | 1,0 | 08.07.1991 | 45.498.584.846 | 37.134.683.382 | 8.363.901.464 | 4.203.843.935.944 | 4.203.843.935.944 |
| (Devrek-Zonguldak)Ayr.-Karabük | POLAT YOL YAPI | 61,0 | 45,0 | 2,3 | 03.10.1990 | 99.365.060.180 | 75.854.477.060 | 23.510.583.120 | 23.641.039.995.785 | 43.641.039.995.785 |
| Kastamonu-İnebolu(Küre Tüneli-Çuhadoruğu) | RUTO İNŞ. | 19,0 | 8,0 | | 17.02.1997 | 621.853.351.095 | 330.431.447.039 | 291.421.904.056 | 5.447.256.024.260 | 10.000.000.000.000 |
| Zongulgak - Ereğli (2B) | KOÇYİĞİT + GÜRSAN | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 02.11.1998 | 2.137.786.482.007 | 701.296.180.000 | 1.436.490.302.007 | 13.017.833.084.425 | 20.000.000.000.000 |
| Çankırı - Yapraklı | SEDA İNŞ. | 29,0 | 14,0 | 4,0 | 18.11.1997 | 794.377.533.922 | 411.342.476.607 | 383.035.057.315 | 5.630.185.002.644 | 5.630.185.002.644 |

7/854

# MERKEZ İHALELİ İŞLERİ (16.Bölge Müdürlüğü)

| YOLUN ADI | MÜTEAHHİT | İhale Edilen km. | TRAFİĞE AÇILAN KM | | İHALE TARİHİ | İHALE BEDELİ (IL KEŞİF) | SBF ile Harcama | SBF ile Kalan | İhalenin Bitmesi İçin Gerekli Ödenek | İşin Bitmesi İçin Gerekli Ödenek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SAĞ | SOL | | | | | | |
| (SİVAS-KANGAL) AYR. - GEMEREK - 6. BL. HD. (. KISIM | KOLİN | 56,19 | 10,00 | 10,00 | 1997 | 1.575.075.862.436 | 576.995.799.308 | 1.420.563.950.135 | 21.952.569.691.974 | 21.952.569.691.974 |
| (SİVAS-KANGAL) AYR. - GEMEREK - 6. BL. HD. I. KISIM | METİŞ | 47,77 | 20,00 | 20,00 | 1997 | 2.434.718.182.248 | 1.025.814.963.085 | 2.268.796.920.877 | 32.859.650.512.652 | 32.859.650.512.652 |
| KEMAH - İLİÇ - DİVRİĞİ | FARSEL | 69,40 | 45,00 | | 1996 | 901.791.105.949 | 866.824.899.715 | 175.633.347.434 | 6.701.239.437.673 | 6.701.239.437.673 |
| KEBAN-ARAPKİR-DİVRİĞİ AYR.(DİVRİĞİ - 8. BL. ID.) | ÜSTYAPI | 54,05 | 0,00 | | 1997 | 636.303.081.451 | 160.416.597.359 | 634.962.254.455 | 12.444.309.013.860 | 12.444.309.013.860 |
| ERZİNCAN ÇEVRE YOLU | YÜNGÜL | 19,75 | 2,20 | 2,20 | 2001 | 2.796.379.563.150 | 1.672.692.373.834 | 3.821.177.101.902 | 13.838.087.180.369 | 13.838.087.180.369 |
| ERZİNCAN - PÜLÜMÜR | ÖZDEMİR | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 1998 | 3.127.811.167.898 | 621.295.471.864 | 3.549.119.418.666 | 40.304.517.040.493 | 40.304.517.040.493 |
| ZARA - GEMİNBELİ - SUŞEHRİ | AYDIN | 54,59 | 45,00 | | 1998 | 1.158.261.120.425 | 837.600.571.405 | 987.870.067.563 | 11.218.452.036.998 | 11.218.452.036.998 |