7/907 -3-

491

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- 1855
Konu : Yazılı Soru Önergesi

20 ARALIK 1999

21869

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı'nın 01.12.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/907-2733/6907 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Sayın S. Metin KALKAN'ın tarafıma tevcih ettiği, 7/907-2733 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği hazırlanarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

M. Cumhur ERSÜMER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı
(2 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
T.B.M.M. Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
(Sayın H. Hüsamettin ÖZKAN)

7/907 -4-

492

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN S. METİN KALKAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/907-2733 esas no'lu)

Soru 1:

Amik Tahtaköprü I. merhale projesi ne aşamadadır? Proje ne zaman tamamlanacaktır?

Cevap 1:

DSİ Genel Müdürlüğü yatırım programında bulunan Hatay İli Kırıkhan-Hassa Reyhanlı-Kumlu-Altınözü ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Amik-Tahtaköprü I. Merhale Projesi kapsamında inşa edilen Tahtaköprü Barajında depolanacak 185 milyon m^3 su ile 11 900 hektar arazinin sulanması, 13 000 hektar arazinin ve 3 adet köyün taşkınlardan korunması ile 20 000 hektar arazinin drenajı planlanmış olup, bu güne kadar baraj inşaatı, sulama ve drenaj tesisleri, Kırıkhan İşletme Tesisleri, Harim Kanalı, Asî taşkın kolu işleri tamamlanarak 11 900 hektar arazinin sulanması, 13 000 hektar arazi ile 3 köyün taşkınlardan korunması sağlanmıştır.

Proje kapsamında yer alan diğer ünitelerden;

Kırıkhan Ovası sulaması ikmali kapsamında S1 kanalının km:0+000-12+646 arasında sifon girişine kadar olan kesimin ilave debiyi geçirecek şekilde 50 cm kaplama yükseltilmesi ve 48 m açıklıklı köprü yapımı işi 2000 yılında ikmal edilecektir.

Asi Nehri kıyı oyulmaları I. aşama önlemleri kapsamındaki Muratpaşa Köprüsü 2000 yılında tamamlanacak olup, kıyı oyulmalarında öncelik arz eden kesimlerde gerekli tahkimat çalışmaları tamamlanmıştır. Böylece proje kapsamında yer alan sulama üniteleri 2000 yılında tamamlanacak olup, taşkın ünitelere gözleme alınacak bu gözlem neticesinde gerekli çalışmalar ileriki yıllarda devam edilecektir.

Büyük ve Küçük Asi tevsii inşaatı işi muhtevasındaki Büyük Aside 6 434 m'lik kesimde (Q=600 m^3/s), Antakya Küçük Asi bağlantısı arası 1/1,5 olan şev ½ şeklinde düzenleyip kapasite artırılarak, Amik Gölünün boşalan tahliyelerin daha kısa zamanda

tahliye yapması sağlanacak, Küçük Asi kanal kesiti genişletilecektir. Ayrıca Amik-Afrin projesi kapsamında yapılacak Reyhanlı Barajının yapımıda göz önüne alınarak Büyük ve Küçük Asilerin şartları yeniden değerlendirilecektir.

Soru 2:

Bölgemiz tarımına büyük katkı sağlayacak bu önemli projenin ödenek durumu nedir? Projenin bir an önce bitirilmesi için ek ödenek ayrılacak mıdır?

Cevap 2:

Amik –Tahtaköprü I Merhale Projesine 2000 yılı için 985 milyar TL ödenek talep edilmiş, ancak 150 milyar TL ödenek ayrılabilmiştir.