7/3692 286 -3-

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı

Sayı : B100APK0000000/ 512
Konu : Yazılı Soru Önergesi

27 MART 2001

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi:28 şubat 2001 tarih ve A.01.0.GNS.010.00.02-7/3692-9139/21847 sayılı yazıları

Manisa Milletvekili Sayın Bülent ARINÇ tarafından "Manisa ilinde yürütülen yatırım projelerine ilişkin" olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.

Arz ederim.

Doç. Dr. Osman DURMUŞ
Bakan

EKLER:
EK-1 Yazılı Soru Önergesi cevabı(1 Sf.)
EK-2 Çizelge (2 Sf.)

✉: Mithatpaşa Caddesi, No:3, A Blok 06410 Sıhhiye ANKARA
☎: (312) 433 77 77 Faks: (312) 434 46 02
Not: Cevaplarda Yazımızın dosya özel numaraları ile tarihinin belirtilmesi rica olunur.

7/3692 287-4-

Manisa Milletvekili Sayın Bülent ARINÇ tarafından verilen, Manisa İli'nde yürütülen yatırım projelerine ilişkin soru önergesinin cevabıdır:

SORULAR:

1- Manisa İli'nde yürütülen yatırım projelerinin 2000 yılı gerçekleşme durumu nedir?

2- 2001 mali yılı için Bakanlığımız bütçesinde Manisa İli'nde halen devam eden yatırımlar için ne kadar ödenek ayrılmıştır?

3- Bakanlığınız 2001 yılı bütçesi ve iş programına göre Manisa İli için düşünülen yeni bir yatırım var mıdır? Bu hizmetler için ne kadar ödenek verilmesi planlanmıştır ve yıl sonu itibariyle gerçekleşme oranları ne olacaktır?

CEVAPLAR:

2000 yılı yatırım programında yer alan, Manisa İli yatırımlarının fiziki gerçekleşme durumu ile Bakanlığımızca gönderilen ödenek miktarlarını gösteren liste ekte sunulmuştur.(Ek-1)

2001 yılı yatırım programında yer alan Manisa İli yatırımları için Bakanlığımız genel bütçesinden ayrılan ödenek miktarı 1.119.060.000.000 TL.(Birtrilyonyüzondokuzmilyaraltmışmilyon) olup, Maliye Bakanlığı'nca belirlenen serbest bırakma oranlarına göre gönderilecektir. Ayrıca, söz konusu yatırımların bir an önce tamamlanabilmesi için bütçe imkanları dahilinde desteklenmesine devam edilecektir.

İlgilerinize teşekkür eder, başarılar dilerim.

EKLER:
Ek-1 Liste(1 sayfa)

2000 YILI YATIRIMLARI

SEKTÖRÜ :SAĞLIK

PROJE SAHİBİ : SAĞLIK BAKANLIĞI

(MİLYON TL.)

PROJE NO	PROJE ADI	YER İL VEYA İLÇE	KARAKTERİSTİK	BAŞ-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	1999 YILINDA GÖNDERİLEN ÖDENEK	1999 SONU TAHMİNİ HARCAMA	2000 YILI YATIRIMI %0,09 Düş Hali	GENEL BÜTCEDEN GÖNDERİLEN % 98	3418 S.Y.GEL TOPLAM GÖNDERİLEN	TOPLAM GÖNDERİLEN BÜTÇE+FON	Bitirilmesi için gerekli ödenek	FİZ. GER. %	YATIRIMI YÜRÜTEN KURUM
	MANİSA										**0**			
93I000030	Devlet Hastanesi	Manisa-Akhisar	100 Yatak	1993-2001	1.773 500	82.620	448.900	34.685	**34.685**	**150.000**	**184.685**	1.075.115	44	BİB
93I000030	Devlet Hastanesi	Manisa-Salihli	Ek Bina	1993-2000	713.000	89.645	430.200	99.100	**99.100**	**156.000**	**255.100**	55 930	70	BİB
95H020440	Sağlık Meslek Lisesi	Manisa-Akhisar	200 Öğrencilik	1991-2001	500.000	94.525	437.930	198.200	**198.200**	**70.000**	**268.200**	124.073	88	BİB
95H020440	Sağlık Meslek Lisesi	Manisa-Soma	200 Öğrencilik	1995-2002	200.000	0	0	29.730	**29.730**	**0**	**29.730**		0	BİB
95I000080	Devlet Hastanesi	Manisa-Köprübaşı	30 Yatak	1991-2001	426.900	18.810	41.600	24.775	**24.280**	**0**	**24.280**	480.000	40	Ö.İ
95I001380	Devlet Hastanesi	Manisa-Ahmetli	25 Yatak	1995-2000	495 900	17.108	79.900	19.820	**19.820**	**30.000**	**49.820**	348.380	25	BİB
99I000450	Trafik Hastanesi	Manisa-Turgutlu	50 Yatak	1999-2001	650.000	0	0	"(5000)	**0**	**0**	**0**		0	BİB
88I000930	Horozköy Sağlık Ocağı	Manisa		1988-2001	149.833	0	0	9.910	**0**	**0**	**0**		0	Ö.İ
88I000930	1 nolu Sağlık Ocağı	Manisa-Akhisar		1988-2001	149.833	0	0	9.910	**9.712**	**0**	**9.712**	70.000	10	Ö.İ
88I000930	Koldere Sağlık Ocağı	Manisa-Saruhanlı		1988-2001	149.833			9.910	**9.712**	**30.000**	**39.712**	40.000	70	Ö.İ
92I000110	Sancaklıbozköy Sağ Oc.	Manisa		1992-2001	72.900	47.694	42.272	12.388	**12.388**	**0**	**12.388**	81.413	45	BİB
92I000110	Aşağıçobanisa Sağ.Oc.	Manisa		1992-2001	72.900	12.694	42.272	12.388	**12.388**	**0**	**12.388**	53.013	65	BİB
92I000110	Suleymanlı Sağ.Oc.	Manisa-Akhisar		1992-2001	72.900	12.694	42.272	12.388	**12.388**	**10.000**	**22.388**	7.613	98	BİB
92I000110	Mecidiye(Palamut)Sağ.Oc.	Manisa-Akhisar		1992-2001	72.900	7.694	42.273	12.388	**12.388**	**0**	**12.388**	4.100	98	BİB
92I000110	Kayalıoğlu Sağlık Ocağı	Manisa-Akhisar		1992-2001	72 900	47.694	42.273	12.388	**12.388**	**0**	**12.388**	40.828	75	BİB
92I000110	Durasallı Sağlık Ocağı	Manisa-Salihli		1992-2001	72.900	10.694	42.272	12.388	**12.388**	**5.000**	**17.388**	2.543	95	BİB
92I000110	Poyrazdamları Sağ.Oc.	Manisa-Salihli		1992-2001	72.900	7.694	42.272	12.388	**12.388**	**0**	**12.388**	6.122	100	BİB
92I000110	Dilek Sağlık Ocağı	Manisa-Saruhanlı		1992-2001	72.900	0	0	12.388	**12.388**	**0**	**12.388**	33.713	5	BİB
92I000110	Ishakçelebi Sağlık Ocağı	Manisa-Saruhanlı		1992-2001	72.900	10.694	42.272	12.388	**12.388**	**0**	**12.388**	63.413	40	BİB
92I000110	Turgutalp Sağlık Ocağı	Manisa-Soma		1992-2001	72.900	7.702	42.272	12.388	**12.388**	**24.000**	**36.388**	27.408	84	BİB
92I000120	Yeniharmandalı Sağlık Evi	Manisa		1992-2000	15.300	0	0	9.909	**9.909**	**0**	**9.909**		1	BİB
92I000120	Reçepli Sağlık Evi	Manisa		1992-2000	15.300	6.633	10.950	1	**1**	**0**	**1**		100	BİB
92I000120	Maldan Sağlık Evi	Manisa		1992-2000	15.300	5.940	10.950	9.911	**9.911**	**8.500**	**18.411**	5.590	90	BİB
92I000120	Çiçekli Sağlık Evi	Manisa-Gördes		1992-2000	15.300	0	0	9.909	**9.909**	**0**	**9.909**	20.290	10	BİB
94I000090	6 Nolu (Laleli) Sağ.Oc.	Manisa		1994-2001	117.361	0	0	8.235	**8.235**	**0**	**8.235**		0	BİB
94I000100	Durasıl Sağlık Evi	Manisa-Akhısar		1994-2001	37 006	5.274	8.300	7.957	**7.957**	**3.000**	**10.957**	4.875	50	BİB
94I000100	Salur Sağlık Evi	Manisa-Gördes		1994-2001	37 005	0	0	7.957	**7.957**	**0**	**7.957**	18.343	1	BİB
94I000100	Caberatar Sağlık Evi	Manisa-Sarıgöl		1994-2001	37 006	5.274	8.300	7.957	**7.957**	**0**	**7.957**	5.204	99	BİB
95I001430	Yenice Sağlık Ocağı	Manisa-Akhısar		1995-2001	196 650	11.756	37 000	14.865	**14.865**	**0**	**14.865**	19.385	95	BİB
95I001430	Dağmarmara(Gurupköy)Sa Oca	Manisa-Turgutlu		1995-2001	196 650	23 756	37 000	14 865	**14.865**	**12.000**	**26.865**	34.135	95	BİB
96I000610	Kocatepe 5 Nolu Sağlık Ocağı	Manisa		1996-2001	76 180	4 703	4 703	13 806	**13.530**	**0**	**13.530**	60 000	10	Ö.İ
96I000610	Mrk 2 Nolu Sağlık Ocağı	Manisa-Demirci		1996-2001	76 180	4 703	5.173	13 806	**0**	**0**	**0**		100	Ö.İ

7/3692885

2000 YILI YATIRIMLARI

SEKTÖRÜ :SAĞLIK

PROJE SAHİBİ : SAĞLIK BAKANLIĞI

(MİLYON TL.)

PROJE NO	PROJE ADI	YER İL VEYA İLÇE	KARAKTERİSTİK	BAŞ-BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI	1999 YILINDA GÖNDERİLEN ÖDENEK	1999 SONU TAHMİNİ HARCAMA	2000 YILI YATIRIMI %0,09 Düş Hali	GENEL BÜTCEDEN GÖNDERİLEN % 98	3418 S.Y.GEL TOPLAM GÖNDERİLEN	TOPLAM GÖNDERİLEN BÜTÇE+FON	Bitirilmesi için gerekli ödenek	FİZ GER %	YATIRIMI YÜRÜTEN KURUM
961000620	Hacıhalliler Sağlık Ocağı	Manisa		1996-2001	64.882	7.703	6.972	8.919	**8.741**	**30.000**	**38.741**	37.000	85	Ö.İ
961000630	Girelli Sağlık Evı	Manisa-Alaşehir		1996-2001	12.343	0	0	7.433	**0**	**0**	**0**	.	0	Ö.İ
961000630	Güvendık Sağlık Evi	Manisa-Kırkağaç		1996-2001	12.343	0	0	7.433	**0**	**0**	**0**		0	Ö.İ
961000630	Balıbey Sağlık Evi	Manisa-Kula		1996-2001	12.343	0	0	7.433	**0**	**0**	**0**		0	Ö.İ
961000630	Karapınar Sağlık Evı	Manisa-Salihli		1996-2001	12.343	0	0	7.433	**0**	**0**	**0**		0	Ö.İ
961000630	Alibeylı Sağlık Evi	Manisa-Saruhanlı		1996-2001	12.343	0	0	7.433	**0**	**0**	**0**		0	Ö.İ
961000630	Hacımusa Sağlık Evi	Manisa-Saruhanlı		1996-2001	12.343	0	0	7.433	**0**	**0**	**0**		0	Ö.İ
981000640	4 Nolu (Nurlupınar) Sağlık Oc.	Manisa		1998-2001	38.162	0	0	3.452	**0**	**0**	**0**		0	Ö.İ
981000640	Akkeçili Köyü Sağ.Ev.	Manisa-Alaşehir		1998-2001	38.162	0	0	3.452	**0**	**0**	**0**		0	Ö.İ
981000640	Minnetler Sağlık Ocağı	Manisa-Demirci		1998-2001	38.162	2.375	2.220	4.399	**4.311**	**30.000**	**34.311**	45.000	50	Ö.İ
981000640	Ozanca Sağlık Ocağı	Manisa-Gölmarmara		1998-2001	38.162	2.375	2.220	4.051	**3.970**	**25.000**	**28.970**	17.000	5	Ö.İ
981000640	Beyalı Köyü Sağ.Ev.	Manisa-Gördes		1998-2001	38.162	0	0	3.452	**0**	**0**	**0**		0	Ö.İ
				TOPLAM	**7.102.787**	**548.454**	**1.952.768**	**751.421**	**671.236**	**583.500**	**1.254.736**	**2.780.486**		

2/3692 889