7/269

**T.C.**
**ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI**
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

**Ankara**

**Sayı** : B.15.O.APK.0.23-300- 678

**Konu** : Yazılı Soru Önergesi

24 MART 2003

- 4676

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 07.03.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-929 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Dr. Muharrem TOPRAK'ın tarafıma tevcih ettiği 7/269-951 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99. Maddesi gereği, DSİ Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (3 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/269

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN DR. MUHARREM TOPRAK'IN**
**YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI**
**(7/269-951)**

**Soru 1 :**

Bölgemiz için hayati önem taşıyan, ekonomik ve sosyal kazanımları açısından ivedilik arz eden sulama göletleri ve içme suyu projeleri ile ilgili olarak;

-İzmir İlimizde proje aşamasında olan ve yapımı devam eden kaç tane İçme Suyu ve Sulama Göleti bulunmaktadır?

**Cevap 1 :**

DSİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında bulunmayıp, kesin projesi hazırlanan ve ihale aşamasında olan baraj ve göletler aşağıda belirtilmiş olup, inşaatı devam eden içmesuyu ve sulama göletlerine ait bilgiler 2. Soru cevabında verilmiştir.

Çamlı Barajı (İçmesuyu)
Aliağa Kunduz Barajı (İçmesuyu)
Bostanlı Barajı (İçmesuyu)
Değirmendere Barajı (İçmesuyu)
Alionbaşı Barajı (İçmesuyu)
İzmir-Menemen Emiralem Göleti ve Sulaması (Sulama)
İzmir-Menderes Ataköy Göleti ve Sulaması (Sulama)
İzmir-Karaburun Bozköy Göleti (Sulama)
İzmir-Menderes-Değirmendere Yeniköy Göleti (Sulama)

**Soru 2 :**

Yapımı devam eden projelerin tamamlanma oranı nedir? Bu projelere 2003 yılında ne kadar ödenek ayırmayı düşünmektesiniz?

**Cevap 2 :**

**İzmir İçmesuyu II. Merhale :** İzmir kentinin artan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için Manisa İli sınırları dahilinde bulunan ve yatırım programında tarım ve hizmetler sektöründe yer alan Akhisar-Gördes Projesi kapsamında Gördes Çayı üzerinde yapılacak olan Gördes Barajından yılda 57 milyon $m^3$ içme-kullanma ve endüstri suyu temin edilmesi amaçlanmıştır.

Gördes Barajı 21.01.1998 tarihinde ihale edilmiş olup, bugüne kadar 819 m uzunluğunda olan derivasyon-dipsavak tünelinde kazı, beton kaplama işleri, tünel girişi portal yapısı ve sulama galerilerinin kazı ve beton kaplama çalışmaları bitirilmiştir. Dolusavak kazı çalışmalarına devam edilmekte olup, Gördes Barajı yıllık ödenek ihtiyaçları aynen karşılandığı takdirde mukavelesine göre 27.09.2005 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.

İzmir İline su temin edecek olan isale hattının kesin proje yapımı devam etmektedir.

Projeye 2003 yılı için 68,590 trilyon TL. ödenek ihtiyacı tespit edilmiş, 4 trilyon TL. ödenek öngörülmüş olup, ancak kesinlik kazanmamıştır.

**İzmir-Karaburun Mordoğan Göleti ve Sulaması :** DSİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım programında yeralan göletlerden İzmir İlinde İzmir-Karaburun Mordoğan Göleti ve sulaması bulunmakta olup, gölette depolanacak 1,38 milyon $m^3$ su ile 192 hektar arazinin sulanması amaçlanmıştır.

İzmir-Karaburun Mordoğan göleti ve sulaması inşaatında %10 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, yeterli finansman temin edilebildiği takdirde 2004 yılında bitirilebilecektir. Söz konusu gölet için 2003 yılında 1,737 tirlyon TL. ödenek ihtiyacı tespit edilmiş olup, 2003 yılı ödeneği, yatırım programı ve uygulama planının hazırlanmasından sonra kesinlik kazanacaktır.

**Soru 3 :**

Ayrılan kaynak miktarları da göz önüne alındığında bu projeler kaç yıl içerisinde hizmete alınabileceklerdir?

**Cevap 3 :**

Ayrılabilen kaynak miktarları göz önüne alındığında İzmir İçmesuyu II. Merhale Projesi 13 yılda, Mordoğan Göleti ve sulaması işi de 6 yılda tamamlanabilecektir. Ancak yıllık ödenek ihtiyaçları aynen karşılandığı takdirde İzmir İçmesuyu II. Merhale Projesinin 2009, İzmir-Karaburun Mordoğan Göleti ve Sulamasının da 2004 yılında bitirilmesi planlanmıştır.